

新まちづくり計画（H16～18）事業総括調書

施策体系コード		3-2-4		事業名	ごみ埋立地造成事業（ごみ埋立地造成・用地取得事業）
担当	環境局環境事業部施設管理課 三浦 211-2922				
事業内容	全体計画（当初）				
	不燃ごみ焼却灰などを適正に処理するため、既存埋立地内に新規埋立ブロックを造成することが、急務となっており、下記の関連事業を行う。 1) 山本東地区造成（プレロード（盛土） Dブロック造成） 2) 東米里西処理場造成工事（基本計画 周辺道路整備他） 3) 山本地区整備工事（下水圧送管新設）		<年度別の事業内容> 平成16年度 山本東地区 プレロード（盛土）、山本地区（下水圧送管） 平成17年度 山本東地区 プレロード（盛土）（D）実施設計 山本地区 下水圧送管 東米里西 基本設計 周辺道路実施設計 観測井戸設置 平成18年度 山本東地区（D）造成（E）プレロード（盛土）実施設計 東米里西 プレロード（盛土） 周辺道路整備		
事業内容（量・場所・規模等）	平成16年度事業内容（決算）		平成17年度事業内容（決算）		
	1) 山本地区 下水圧送管新設工事 2) 山本地区 下水圧送管電磁流量計設置工事 3) 山本地区 EF集水層圧送管制御改良工事 4) 山本地区 埋立跡地整備工事 5) 山本東地区 プレロード（盛土） 6) 硝酸性窒素処理施設基本計画策定業務 7) 浸出水水質分析業務 8) 山本地区 圧送管新設工事実施設計 9) 山本地区 跡地整備詳細検討業務		1) 山本東地区（D）プレロード 2) 山本地区 下水圧送管布設工事 3) 東米里西 周辺道路（7線幹道線）実施設計		
事業内容（量・場所・規模等）	平成18年度事業内容（決算）		評価（成果）		
	1) 山本東地区（D）プレロード 2) 山本東地区（D）実施設計 3) 東米里西 基本計画策定 4) 東米里西 周辺道路（7線幹道線）整備 5) 東米里西 搬入路実施設計		当初計画と比べ、基盤安定化に時間がかかり事業内容が約3年程先送りとなった。しかし、東米里西地区周辺道路の整備が始まるなど着実に事業を推進できた。また、埋立完了した山本地区の浸出水を下水へ圧送開始し、同地区が埋立完了から安定化という新しい段階に入った。 今後は、他の事業と連携し埋立地の延命化を図りながら、新規埋立ブロックの造成（基盤整備）を進めていく。		
事業内容（量・場所・規模等）			課題		
			既存埋立ブロックの残容量が残り7年弱となっており、今後基盤整備を含めた造成に5年程度の期間を要することから、埋立ごみ量の更なる減量を図り、埋立地の延命化を図る必要がある。 また、基盤整備（プレロード）の経費縮減を図るため、公共残土の確保が必要である。		
19年度以降の方向性・事業の予定					
H19 山本東地区 プレロード施工 東米里西 周辺道路整備（7線幹道線）整備・補足設計（6線幹道線）					
H20 山本東地区 プレロード施工 東米里西 周辺道路整備（6線幹道線）整備、Bブロック実施設計、プレロード施工					
H21 山本東地区 Dブロック造成、プレロード施工、Eブロック実施設計 東米里西 周辺道路整備（6線幹道線）整備、Cブロック実施設計、プレロード施工					
H22 山本東地区 Dブロック造成、プレロード施工 東米里西 周辺道路整備（6線幹道線）整備、搬入路整備、Dブロック実施設計、プレロード施工					
H23～ 山本東地区 Eブロック造成 東米里西 各ブロックプレロード施工、プレロード完了ブロックから順次造成予定					

新まちづくり計画（H16～18）事業総括調書 (単位:千円)

施策体系コード		3-2-4			事業名		ごみ埋立地造成事業(ごみ埋立地造成・用地取得事業)			
事業費の推移										
項目			16年度	17年度	18年度	計	進捗率(%)			
計画	財源内訳	事業費	183,800	334,000	1,679,200	2,197,000	—			
		国・道支出金			182,648	182,648	—			
		市債	67,000	69,000	356,000	492,000	—			
		その他の				0	—			
		一般財源	116,800	265,000	1,140,552	1,522,352	—			
実績	財源内訳	事業費	207,340	181,056	220,220	608,616	27.7			
		国・道支出金	0	0	29,800	29,800	—			
		市債	55,000	44,000	82,000	181,000	—			
		その他の	0	0	0	0	—			
		一般財源	152,340	137,056	108,420	397,816	—			
計画との差異(予算・事業内容・規模・時期等)										
[全体][16年度][17年度][18年度] 1) 当初計画と比べ、山本東地区Dブロックのプレロード着手時期が2年先送りとなり、プレロード施工期間が1年間延長となったことにより、事業内容及び事業費ともに先送りとなっている。 2) 当初計画と比べ、東米里西のプレロード施工時期及び周辺道路整備等が事業内容及び事業費ともに先送りとなっている。										
主な施設、サービス等の整備水準										
項目			15年度末 (現状)	16年度末 (実績)	17年度末 (実績)	18年度末 (実績)	18年度末 (目標)			
関連予算事業内訳										
予算事業名(小事業名)					経・臨	枠内外	16年度	17年度	18年度	計
山本処理場山本東地区造成(一部)					臨時	枠外	207,340	181,056	161,998	550,394
東米里西処理場造成					臨時	枠外			58,222	58,222
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0
										0