

監査報告第3号
令和7年（2025年）7月28日

札幌市監査委員 庄 司 正 史
同 愛 須 一 史
同 五十嵐 徳 美
同 丸 山 秀 樹

令和7年度第1回定期監査の結果に関する報告の提出について

地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項に基づき、下記の部等を対象として監査を行ったので、同条第9項の規定により、その監査の結果に関する報告を別紙のとおり提出します。

監査の対象、指摘件数等は下記のとおりです。

記

1 財務監査等（事務）

局名	対象部	指摘事項の区分							意見 (要望) 事項	遵守
		収入	支出	財産	行政 運営	学校 運営	その他	合計		
デジタル戦略 推進局	スマートシティ 推進部		1				1	2	2	2
	情報システム部									1
市民文化局	地域振興部						1	1	1	
環境局	環境事業部		1	2				3	2	2
下水道河川局	経営管理部	1	1	1				3	4	
	事業推進部	1	4	1			1	7	2	2
病院局	経営管理部他	1	3	1			1	6		
消防局	総務部他		1					1	2	1
	消防署（北、東、 白石、厚別、手稲）			1				1		4
豊平区	土木部		1				1	2	1	
清田区	土木部			1			1	2		
南区	土木部		2	1			1	4		
9局（区）	12部	3	14	8			7	32	14	12

※ 「遵守」は基本的遵守事項を表す。

2 財務監査等（工事）

局名	対象部	指摘事項の区分					意見 (要望) 事項
		設計	監理	事務	その他	合計	
環境局	環境事業部	3	2			5	1
白石区	土木部						
厚別区	土木部						1
3局（区）	3部	3	2			5	2

財 務 監 查 等

(工事)

財務監査等（工事）報告書

令和7年度第1回定期監査（工事）の実施結果について、以下のとおり報告する。
なお、監査の実施に当たっては、札幌市監査委員監査基準（令和2年3月26日監査委員決定）に準拠した。

監査の種類 財務監査、行政監査

監査の対象

環境局 環境事業部
白石区 土木部
厚別区 土木部

監査の着眼点（評価項目）

上記「監査の対象」の工事等におけるリスクのうち、市民等への影響、発生頻度等を考慮し特に重要と考えられるリスクを、監査上の重要リスクとし、対応する監査の着眼点（評価項目）を設定した。

着眼点（評価項目）は、58ページからの別表1のとおりである。

監査の実施内容

監査の範囲	令和6年4月1日から令和7年3月31日までに完成した土木、建築、設備工事等に係る工事設計、工事監理及び工事事務（必要に応じて他の年度の執行分も対象とする。）
監査の方法	前記監査範囲のうちから、別表2に掲げる工事等を抽出し、関係書類や実地の検査及び関係職員からの説明聴取により実施した。
監査の期間	令和7年4月7日から同年7月3日まで

監査の結果

対象となった工事等について、次のとおり指摘すべき事項等がみられた。

第 1 指摘事項

1 工事設計

(1) 設計図書への明示を適正に行うべきもの

【環境局環境事業部】

「札幌市土木工事積算要領」では、設計図書は契約上重要な拘束力を持つものであるから、工事目的物の名称、品質、規格、寸法、検収数量を図面及び工事説明書（共通仕様書及び特記仕様書）へ明確に記載し、脱落、誤記に留意して作成することと定められている。

今回監査した土木工事において、以下の事例がみられた。

- ア アスファルト舗装及び下層路盤の施工範囲を図面に明確に記載していないもの
- イ 土留工の設置位置、延長、根入れ深さ及び鋼材の材質を設計図書に記載していないもの

これらの事例は、設計図書の重要性に対する認識不足及び検算審査が不十分なことが原因と考えられる。

今後は、このようなことがないように、設計及び検算審査の各段階におけるチェック機能を強化するなどの再発防止に向けた取組を講じて、適正な工事設計に努められたい。

(2) 運搬費の積算を適正に行うべきもの

【環境局環境事業部】

「札幌市土木工事積算要領」では、積算に用いる単価として物価資料の使用が認められている。物価資料では、軽量鋼矢板の購入単価は、現場までの運搬費が含まれた価格となっている。

今回監査した土木工事において、軽量鋼矢板の購入単価とは別に運搬費を計上し、積算している事例がみられた。

単価構成の確認不足及び検算審査が不十分なことが原因と考えられる。

今後は、このようなことがないように、物価資料を確認するとともに、チェック機能を強化するなどの再発防止に向けた取組を講じて、適正な工事設計に努められたい。

(3) 改修工事における単価の補正を適正に行うべきもの

【環境局環境事業部】

「公共建築工事積算基準等資料」では、建物に執務者がいる状態で改修工事を行う場合は、施工者が執務環境に配慮等しながら施工を行うことを前提として単価の補正を行うと定められている。ただし、屋外等における設備工事については、原則として単価の補正は行わないとされている。

今回監査した設備工事において、施工者が執務環境に配慮等する必要のない屋外の監視カメラ、消火栓等の設置費を計上する際に、単価を補正し、積算している事例がみられた。

単価の補正に対する認識不足及び検算審査が不十分なことが原因と考えられる。

今後は、このようなことがないように、積算基準等を確認するとともに、チェック機能を強化するなどの再発防止に向けた取組を講じて、適正な工事設計に努められたい。

2 工事監理

(1) アスファルト舗装の現場密度管理を実施すべきもの

【環境局環境事業部】

「札幌市土木工事共通仕様書」では、アスファルト舗装を施工した際の品質管理項目として、現場密度(*)の測定を必須としている。

今回監査した土木工事において、アスファルト舗装の現場密度の測定について、施工計画書(*)に記載がなく、現場密度の測定も実施していない事例がみられた。

発注者と受注者双方における、品質管理に対する認識不足が原因と考えられる。

今後は、このようなことがないように、当該仕様書を確認し、再発防止に向けた取組を講じるとともに、受注者への指導に努められたい。

(*) 現場密度：工事現場で実際に締め固めたアスファルト舗装の密度のことで、基準を満たしていないと耐久性や強度が低下する。

(*) 施工計画書：受注者が、現場着手前に工事目的物を完成するために必要な手順、工法、安全管理及び施工管理等について定めるもの。受注者は、施工計画書を遵守して工事の施工に当たらなければならない。

(2) 土留工の出来形管理を実施すべきもの

【環境局環境事業部】

「札幌市土木工事共通仕様書」では、受注者は出来形管理(*)基準に定める測定項目及び測定基準により実測し、設計値と実測値を対比して記録した出来形表を作成し管理するものと定められている。

今回監査した土木工事において、現地に設置した土留工の出来形管理について、施工計画書に記載がなく、出来形管理を行っていない事例がみられた。

発注者と受注者双方における、出来形管理に対する認識不足が原因と考えられる。

今後は、このようなことがないように、当該仕様書を確認し、再発防止に向けた取組を講じるとともに、受注者への指導に努められたい。

(*) 出来形管理：施工された構造物等の出来形（形状、寸法等）を把握し、設計図書や規格基準に適合するよう管理すること。

第2 意見（要望）事項

1 快適トイレ設置試行工事の適用について

【環境局環境事業部】

札幌市では、建設現場を男女ともに働きやすい職場環境へと改善することを目的として、建設現場内に設置する仮設トイレを快適な仕様（以下、「快適トイレ(*)」という。）とすることを試行実施している。

この実施方法等を定めた「札幌市快適トイレ設置試行工事要領」では、建設現場内に仮設トイレが設置される工事において、発注者が快適トイレ設置試行工事の対象とし、受注者が快適トイレを設置した場合に、その費用を設計変更で計上することとしている。

今回監査した土木工事において、受注者が建設現場内に快適トイレを設置したが、発注者が快適トイレ設置試行工事の対象としていないため、設計変更で費用を計上していない事例がみられた。

このことは、建設現場内に快適トイレを設置した受注者に対して、快適トイレ設置試行工事の対象か否かにより、設置費用の面で不公平感を生じさせ、また、試行工事の対象ではないために、受注者が快適トイレの設置を断念することが懸念される。

「さっぽろ建設産業活性化プラン」においても、快適トイレ設置の拡大に向けて取り組んでおり、建設現場内に仮設トイレが設置される工事については、快適トイレ設置試行工事の積極的な適用について検討するよう要望する。

- (*) 快適トイレ：工事現場に設置する従来型の仮設トイレに比べて質の良いトイレ。
洋式便器、水洗、臭い逆流防止機能及び手洗い器等を備えることを要件としている。

2 アスファルト乳剤の散布について

【厚別区土木部】

「札幌市土木工事共通仕様書」では、受注者は、アスファルト舗装の施工を行う場合に、アスファルト乳剤を均一に散布しなければならないと定められている。

今回監査した土木工事において、アスファルト舗装を施工する際に、アスファルト乳剤を均一に散布していない事例がみられた。

アスファルト乳剤は、舗装の防水性や安定性を確保するために必要なものであることから、今後は今回の事例を踏まえ、適切な施工を行うため計画段階から受注者を指導されるよう要望する。

監査の着眼点（評価項目）等

監査の着眼点（評価項目）	
重要リスク	重要リスク設定理由
【共通・工事設計】 積算が適正に行われないリスク	■ 違算により、財政的な損害の発生が懸念されるため。
【共通・工事監理】 工事の品質管理が適正に行われないリスク	■ 工事の品質が確保されないことにより、財政的な損害の発生及び信用失墜が懸念されるため。
【共通・工事監理】 安全管理が適正に行われないリスク	■ 安全管理の不徹底により、死傷事故の発生が懸念されるため。
【共通・工事監理】 建設副産物処理が適正に行われないリスク	■ 不適正な処理が行われることにより、環境汚染の発生が懸念されるため。
【共通・工事監理】 工事に伴う許可や届出等が適正に行われないリスク	■ 工事が適正に監理されないことにより、信用失墜が懸念されるため。
【共通・工事事務】 事務手続が適正に行われないリスク	■ 着手時や設計変更時に、不適正な事務処理がみられるため。
上記重要リスクに対応しないもの	

監査のチェックポイント	対応する指摘等の項目
<ul style="list-style-type: none"> ■ 共通仮設費・現場管理費・一般管理費等の算出は適正に行われているか。 ■ 単価の設定が適正に行われているか。 ■ 見積りによる単価策定が適正に行われているか。 ■ 数量及び単価の端数処理は適正に行われているか。 	<p>【指摘事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 設計図書への明示を適正に行うべきもの ・ 運搬費の積算を適正に行うべきもの ・ 改修工事における単価の補正を適正に行うべきもの <p>【意見（要望）事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 快適トイレ設置試行工事の適用について
<ul style="list-style-type: none"> ■ 設計図書や施工計画書の品質管理に係る項目は適正か。 ■ 品質管理に係る写真撮影・試験等は適正に行われているか、また、その記録は整備されているか。 ■ 品質管理に配慮した施工が行われているか。 	<p>【指摘事項】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ アスファルト舗装の現場密度管理を実施すべきもの ・ 土留工の出来形管理を実施すべきもの
<ul style="list-style-type: none"> ■ 安全管理に係る資格や体制は適正か。 ■ 誘導員を配置せずに、車両系建設機械に接触するおそれのある箇所に労働者を配置していないか。 ■ 土留工や法面勾配の確保等は適正に行われているか。 ■ 高所作業の際、労働者は要求性能墜落制止用器具等を使用しているか。 ■ クレーン作業の際、つり荷の下に労働者を立入らせていないか、また、つり荷に直接手を触れて作業をしていないか。 ■ 積載物の重量が車両の重量制限を超えていないか。 	—
<ul style="list-style-type: none"> ■ マニフェスト伝票等の関係書類が適正に保存されているか。 ■ 運搬車の表示が適正に行われているか。 ■ 運搬・処分の委託先が許可業者であることを確認しているか。 ■ 保管場所について周囲に囲い、掲示板の設置、分別等が、適正に行われているか。 	—
<ul style="list-style-type: none"> ■ 特殊車両や特定建設作業の許可や届出等が適正に行われているか。 ■ 道路使用許可条件を遵守しているか。 	—
<ul style="list-style-type: none"> ■ 設計変更が組織的に決定を得る前に変更工事が行われていないか。 ■ 契約約款に定めるとおり、工事等の着手時及び設計変更時に工事工程表（業務日程表）等が提出されているか。 	—
	—

監査の着眼点（評価項目）等

監査の着眼点（評価項目）	
重要リスク	重要リスク設定理由
【共通・工事設計】 積算が適正に行われないリスク	■ 違算により、財政的な損害の発生が懸念されるため。
【共通・工事監理】 工事の品質管理が適正に行われないリスク	■ 工事の品質が確保されないことにより、財政的な損害の発生及び信用失墜が懸念されるため。
【共通・工事監理】 安全管理が適正に行われないリスク	■ 安全管理の不徹底により、死傷事故の発生が懸念されるため。
【共通・工事監理】 建設副産物処理が適正に行われないリスク	■ 不適正な処理が行われることにより、環境汚染の発生が懸念されるため。
【共通・工事監理】 工事に伴う許可や届出等が適正に行われないリスク	■ 工事が適正に監理されないことにより、信用失墜が懸念されるため。
【共通・工事事務】 事務手続が適正に行われないリスク	■ 着手時や設計変更時に、不適正な事務処理がみられるため。
上記重要リスクに対応しないもの	

白石区 土木部

監査のチェックポイント	対応する指摘等の項目
<ul style="list-style-type: none"> ■ 共通仮設費・現場管理費・一般管理費等の算出は適正に行われているか。 ■ 単価の設定が適正に行われているか。 ■ 見積りによる単価策定が適正に行われているか。 ■ 数量及び単価の端数処理は適正に行われているか。 	—
<ul style="list-style-type: none"> ■ 設計図書や施工計画書の品質管理に係る項目は適正か。 ■ 品質管理に係る写真撮影・試験等は適正に行われているか、また、その記録は整備されているか。 ■ 品質管理に配慮した施工が行われているか。 	—
<ul style="list-style-type: none"> ■ 安全管理に係る資格や体制は適正か。 ■ 誘導員を配置せずに、車両系建設機械に接触するおそれのある箇所に労働者を配置していないか。 ■ 土留工や法面勾配の確保等は適正に行われているか。 ■ 高所作業の際、労働者は要求性能墜落制止用器具等を使用しているか。 ■ クレーン作業の際、つり荷の下に労働者を立入らせていないか、また、つり荷に直接手を触れて作業をしていないか。 ■ 積載物の重量が車両の重量制限を超えていないか。 	—
<ul style="list-style-type: none"> ■ マニフェスト伝票等の関係書類が適正に保存されているか。 ■ 運搬車の表示が適正に行われているか。 ■ 運搬・処分の委託先が許可業者であることを確認しているか。 ■ 保管場所について周囲に囲い、掲示板の設置、分別等が、適正に行われているか。 	—
<ul style="list-style-type: none"> ■ 特殊車両や特定建設作業の許可や届出等が適正に行われているか。 ■ 道路使用許可条件を遵守しているか。 	—
<ul style="list-style-type: none"> ■ 設計変更が組織的に決定を得る前に変更工事が行われていないか。 ■ 契約約款に定めるとおり、工事等の着手時及び設計変更時に工事工程表（業務日程表）等が提出されているか。 	—
	—

監査の着眼点（評価項目）等

監査の着眼点（評価項目）	
重要リスク	重要リスク設定理由
【共通・工事設計】 積算が適正に行われないリスク	■ 違算により、財政的な損害の発生が懸念されるため。
【共通・工事監理】 工事の品質管理が適正に行われないリスク	■ 工事の品質が確保されないことにより、財政的な損害の発生及び信用失墜が懸念されるため。
【共通・工事監理】 安全管理が適正に行われないリスク	■ 安全管理の不徹底により、死傷事故の発生が懸念されるため。
【共通・工事監理】 建設副産物処理が適正に行われないリスク	■ 不適正な処理が行われることにより、環境汚染の発生が懸念されるため。
【共通・工事監理】 工事に伴う許可や届出等が適正に行われないリスク	■ 工事が適正に監理されないことにより、信用失墜が懸念されるため。
【共通・工事事務】 事務手続が適正に行われないリスク	■ 着手時や設計変更時に、不適正な事務処理がみられるため。
上記重要リスクに対応しないもの	

厚別区 土木部

監査のチェックポイント	対応する指摘等の項目
<ul style="list-style-type: none"> ■ 共通仮設費・現場管理費・一般管理費等の算出は適正に行われているか。 ■ 単価の設定が適正に行われているか。 ■ 見積りによる単価策定が適正に行われているか。 ■ 数量及び単価の端数処理は適正に行われているか。 	—
<ul style="list-style-type: none"> ■ 設計図書や施工計画書の品質管理に係る項目は適正か。 ■ 品質管理に係る写真撮影・試験等は適正に行われているか、また、その記録は整備されているか。 ■ 品質管理に配慮した施工が行われているか。 	【意見（要望）事項】 ・アスファルト乳剤の散布について
<ul style="list-style-type: none"> ■ 安全管理に係る資格や体制は適正か。 ■ 誘導員を配置せずに、車両系建設機械に接触するおそれのある箇所に労働者を配置していないか。 ■ 土留工や法面勾配の確保等は適正に行われているか。 ■ 高所作業の際、労働者は要求性能墜落制止用器具等を使用しているか。 ■ クレーン作業の際、つり荷の下に労働者を立入らせていないか、また、つり荷に直接手を触れて作業をしていないか。 ■ 積載物の重量が車両の重量制限を超えていないか。 	—
<ul style="list-style-type: none"> ■ マニフェスト伝票等の関係書類が適正に保存されているか。 ■ 運搬車の表示が適正に行われているか。 ■ 運搬・処分の委託先が許可業者であることを確認しているか。 ■ 保管場所について周囲に囲い、掲示板の設置、分別等が、適正に行われているか。 	—
<ul style="list-style-type: none"> ■ 特殊車両や特定建設作業の許可や届出等が適正に行われているか。 ■ 道路使用許可条件を遵守しているか。 	—
<ul style="list-style-type: none"> ■ 設計変更が組織的に決定を得る前に変更工事が行われていないか。 ■ 契約約款に定めるとおり、工事等の着手時及び設計変更時に工事工程表（業務日程表）等が提出されているか。 	—
	—

環境局 環境事業部

別表 2

(土木工事)

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	(仮称) 北部事業予定地 (Aブロック) 基盤整備ほか工事	313,298,700	2024.04.22 ～ 2025.01.16	一般
2	東米里西地区 (Dブロック) 載荷盛土工事	67,931,600	2024.04.15 ～ 2024.12.20	一般
3	発寒破碎工場構内舗装改修工事	32,975,800	2024.04.22 ～ 2024.08.30	一般
4	白石清掃工場構内舗装改修工事	33,729,300	2024.07.01 ～ 2024.10.28	一般
5	ごみ資源化工場進入路改良工事	18,821,000	2024.08.19 ～ 2024.11.06	一般
6	東米里西地区 (Bブロック) 盛土撤去実施設計	11,646,162	2024.06.24 ～ 2025.01.31	一般

(建築工事)

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	白石清掃工場煙突外部改修工事	145,352,900	2024.03.26 ～ 2024.11.26	一般
2	白石清掃工場煙突外部改修工事監理	4,378,000	2024.03.25 ～ 2024.12.05	随契
3	山本処理場硝酸性窒素処理施設屋上防水ほか改修工事	20,925,300	2024.05.07 ～ 2024.09.20	一般
4	発寒破碎工場内外装改修工事实施設計	2,904,859	2024.07.29 ～ 2025.02.21	一般
5	クリーンセンター大扉・車路管制システム更新ほか工事实施設計	2,453,000	2024.09.24 ～ 2025.02.28	一般
6	篠路リサイクル保管庫新築工事地質調査	6,505,400	2024.11.12 ～ 2025.02.07	一般

(設備工事)

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	白石清掃工場電力貯蔵設備更新工事	86,900,000	2023.10.23 ～ 2024.10.31	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
2	白石清掃工場ごみクレーン設備更新工事	134,750,000	2023.05.29 ～ 2024.10.31	一般
3	白石清掃工場監視カメラ設備ほか更新工事	152,152,000	2024.01.29 ～ 2024.10.31	一般
4	プラスチック選別センター照明設備ほか改修工事実施設計	3,982,000	2024.06.17 ～ 2025.02.28	一般
5	発寒破砕工場動力制御盤更新工事	15,400,000	2024.05.20 ～ 2025.02.28	一般
6	クリーンセンター高濃度脱臭設備更新電気設備工事	81,012,800	2023.06.26 ～ 2025.02.28	一般
7	クリーンセンター高濃度脱臭設備更新電気設備工事 監理	2,354,000	2023.06.23 ～ 2025.03.11	随契
8	発寒清掃工場昇降機設備改修工事	36,861,000	2023.12.25 ～ 2024.09.18	随契
9	白石清掃工場低圧電気室ほか空調設備更新工事	35,424,400	2024.08.19 ～ 2025.02.28	随契
10	白石清掃工場冷却水ポンプほか更新工事実施設計	1,995,318	2024.04.12 ～ 2024.12.13	一般
11	白石清掃工場空気圧縮機設備改修工事	53,574,400	2023.10.30 ～ 2025.01.14	一般
12	ごみ資源化工場搬送設備改修工事	112,121,900	2023.12.18 ～ 2025.03.19	一般
13	白石清掃工場3号焼却炉ごみ投入ホッパ改修工事	47,740,000	2023.09.04 ～ 2024.04.19	一般
14	白石清掃工場1・3号灰処理設備更新工事	186,644,700	2023.06.26 ～ 2024.10.31	一般
15	発寒清掃工場1号焼却炉改修工事	171,399,800	2024.06.17 ～ 2025.03.21	一般
16	白石清掃工場1・2号排ガス処理設備更新工事	117,779,200	2023.11.27 ～ 2024.12.18	一般
17	白石清掃工場空調設備ほか1施設消火設備更新工事	53,237,800	2023.09.11 ～ 2024.04.23	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
18	駒岡清掃工場更新事業自営線敷設工事	2,160,497,900	2022.06.06 ～ 2025.01.31	一般

白石区 土木部

(土木工事)

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	白石区北地区道路区画線塗装工事	25,737,800	2024.03.15 ～ 2024.07.01	一般
2	市債務負担行為 東札幌3丁目線(横南線～東札幌6条線間) 舗装路面改良工事	23,158,300	2024.04.15 ～ 2024.07.09	一般
3	米里1号線(米里6号線～北郷8条3丁目5号線間) 生活道路改良ほか工事	20,266,400	2024.04.15 ～ 2024.07.31	一般
4	本郷通1丁目南1号線(白石中央26号線～白石中央32号線間) ほか1線生活道路整備工事	31,169,600	2024.05.07 ～ 2024.09.27	一般
5	平和通7号線(平和通横5線～平和通横6線間) ほか1線生活道路整備工事	36,342,900	2024.05.13 ～ 2025.09.17	一般
6	北郷9条7丁目7号線(北郷9条7丁目2号線～12号幹道線間) 生活道路整備工事	24,729,100	2024.05.20 ～ 2024.10.21	一般
7	鉄北線(東川下57号線～東川下66号線間) 道路改良工事	96,792,300	2024.06.03 ～ 2024.12.19	一般
8	栄通20丁目1号線生活道路整備工事	23,634,600	2024.06.20 ～ 2024.10.21	一般
9	道道札幌恵庭自転車道線(環状夢の橋線～道道札幌夕張線間) 舗装改良工事	45,090,100	2024.07.01 ～ 2024.11.07	一般
10	菊水元町10条西中線生活道路整備工事	17,551,600	2024.07.08 ～ 2024.10.15	一般
11	米里流通通線(9線幹道線～米里循環通線間) ほか1線舗装路面改良工事	36,154,800	2024.07.16 ～ 2024.11.12	一般
12	川下線(10号幹道線～東米里2062-13地先間) 舗装路面改良工事	18,351,300	2024.07.29 ～ 2024.11.05	一般
13	川北2条3丁目8号線生活道路整備工事	20,061,800	2024.08.01 ～ 2024.10.25	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
14	菊水南火防線（菊水1号線～主要道道札幌夕張線間）路線測量	2,264,724	2024.07.29 ～ 2024.10.07	一般
15	東札幌6条1号線ほか2線路線測量	4,734,400	2024.09.09 ～ 2024.11.18	一般
16	白石区街路灯補強補修工事その2	1,100,000	2024.10.08 ～ 2024.11.21	指名
17	社会資本整備総合交付金事業 双葉公園再整備実施設計	6,210,204	2024.05.27 ～ 2024.12.10	一般
18	白石区南地区道路維持除雪業務	1,054,604,100	2023.10.01 ～ 2024.09.30	一般

厚別区 土木部

(土木工事)

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	厚別区道路区画線塗装工事	29,995,900	2024.03.01 ～ 2024.07.01	一般
2	市債務負担行為 南郷通箱型函渠閉塞工事	24,169,200	2024.04.10 ～ 2024.07.19	一般
3	官林東線（厚別町下野幌45番地先～厚別町下野幌38番地先間）道路改良工事	88,007,700	2024.04.15 ～ 2024.10.31	一般
4	大谷地駅前通線（道道札幌夕張線～大谷地44号線間）舗装改良工事	78,179,200	2024.06.14 ～ 2024.11.15	一般
5	下野幌団地29号線（青葉緑地線～上野幌51号線間）道路改良ほか工事	70,613,400	2024.06.17 ～ 2024.11.05	一般
6	道道札幌恵庭自転車道線（大谷地西1丁目6番地先～上野幌中央線間）舗装改良工事	32,527,000	2024.06.24 ～ 2024.11.20	一般
7	厚別停車場支線（下野幌幹線～厚別旭町28号線間）舗装路面改良工事	37,164,600	2024.07.16 ～ 2024.12.02	一般
8	平和通線（流通団地19号線～国道12号間）舗装路面改良工事	42,995,700	2024.07.16 ～ 2024.11.12	一般
9	小野幌26号線（下野幌幹線～厚別東2条線間）路線測量	2,888,564	2024.07.08 ～ 2024.10.07	一般

番号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
10	もみじ台緑地改修工事	8,486,500	2024.09.24 ～ 2024.12.05	一般
11	国庫補助事業 小野幌から松公園ほか1公園再整備 実施設計	10,098,000	2024.05.14 ～ 2025.01.28	一般
12	厚別区北地区道路維持除雪業務	745,335,800	2023.10.01 ～ 2024.09.30	一般

注：本表における契約方法の標記については、下記のとおり省略している。

- ・一般競争入札 ⇒ 一般
- ・指名競争入札 ⇒ 指名
- ・随意契約 ⇒ 随契