

平成21年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その2)

計画体系コード	4-2-2		事業名	都市再生プロジェクトエネルギーネットワーク構築事業費補助			
達成目標の状況							
項目	18年度末 (現 状)	19年度末 (実 績)	20年度末 (実 績)	21年度末 (予 定)	22年度末 (予 定)	22年度末 (目 標)	
札幌駅前通熱供給導管ピット整備	事業着手	構築工(杭)	土工	構築工(本 体)	復旧工	完成	
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)							
<p>市民との連携、市民参加</p> <p>企業等との連携・協働 [資金協力] - 株式会社札幌熱供給公社が実施する工事に対して補助金を交付している。 [人材協力] - [情報協力] - [その他の協力] - 市民・企業等が参加しやすい環境づくり</p>							
評価(成果)			課題				
整備行程、事業費の観点では、ほぼ当初計画どおりに順調に事業が進められている。			エネルギーネットワーク構築によるエネルギー削減効果を高めるためには、今後、ネットワークに接続する建物の件数の拡大が課題となる。				
今後の事業の予定・方向							
工事が完了する平成22年度まで継続して事業に対する支援を実施する予定である。							

平成21年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その3) (単位:千円)

計画体系コード		4-2-2		事業名	都市再生プロジェクトエネルギーネットワーク構築事業費補助		
事業費の推移							
項目		19年度	20年度	21年度	22年度	計	
計画	事業費	114,660	320,000	300,000	31,340	766,000	
	財源内訳						
	国・道支出金	57,000	160,000	150,000	15,670	382,670	
	市の債	0	0	0	0	0	
	その他の他	0	0	0	0	0	
	一般財源	57,660	160,000	150,000	15,670	383,330	
予算	事業費	114,660	317,782	305,062	-	737,504	
	財源内訳						
	国・道支出金	57,000	158,000	152,000		367,000	
	市の債	0	0	0		0	
	その他の他	0	0	0		0	
	一般財源	57,660	159,782	153,062		370,504	
実績	事業費	108,186	296,882	-	-	405,068	
	財源内訳						
	国・道支出金	54,000	148,000			202,000	
	市の債	0	0			0	
	その他の他	0	0			0	
	一般財源	54,186	148,882			203,068	
事業費の進捗率		(H19実績事業費 + H20実績事業費 + H21予算事業費) / (計画事業費)				92.7%	
計画との差異(予算・実績・事業内容・規模・時期等)							
(全体)							
[19年度]							
工事出来高減による補助金の減額							
[20年度]							
工事費の精査により、計画よりも減額							