

# 円山小学校前横断歩道橋の撤去工事について

札幌市中央区土木部

## 1. 撤去工事までの流れについて

〔スケジュール表（仮）〕※第2回協議会にて撤去が可決された場合

| 令和2年度             |                              |                    |    |     |       | 令和3年度 |                                  |    |    |                            |  |
|-------------------|------------------------------|--------------------|----|-----|-------|-------|----------------------------------|----|----|----------------------------|--|
| 6月                | 7月                           | 8月                 | 9月 | 10月 | 11～3月 | 4月    | 5月                               | 6月 | 7月 | 8月                         |  |
| 協議会（第2回）<br>※書面開催 | 基本計画<br>検討<br><br>設計発注<br>手続 | 実施設計<br><br>関係機関協議 |    |     |       |       | 工事発注<br>手続<br><br>地域・関係者<br>への周知 |    |    | 撤去工事<br><br>※現地作業は<br>夏休み中 |  |

## 2. 撤去方法について

詳細な施工方法は実施設計にて整理いたしますが、過去の撤去事例を参考にご説明いたします。

### ○ 地上部分の撤去

地上部分は大型クレーン車で吊上げながらの撤去となります。

この作業は、夜間に車道を規制しながら行うことが想定されます。

期間は2～3日と思われます。

### ○ 基礎部分の撤去

基礎部分は開削による解体撤去となり、搬出にはクレーンを使用します。

この作業は、昼間に車道と歩道の一部を規制しながら行うことが想定されます。

期間は10日程度と思われます。



（参考写真）地上部 撤去状況



（参考写真）基礎部 撤去状況

## 3. 工事中の安全対策について

地上部撤去は、夜間なので交通量は多くないと思いますが、大規模な規制が伴います。

車両は迂回、歩行者は仮設通路を誘導員が案内するのが基本となり、状況によっては数分間待っていただく場合も考えられます。

基礎部の撤去は部分的な規制で済むと考えております。コーンや矢印などの安全施設に加え誘導員による案内で安全を確保いたします。

工事期間中は、通行上の不便や騒音・振動など、地域の皆様にはご迷惑お掛け致しますが、安全第一で早期しゅん工に努めますので、ご理解・ご協力お願い申し上げます。