

平成20年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その1)

| | | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 計画体系コード | 4-4-3 | | 事業名 | 消防施設耐震補強事業 | | | |
| 担当 | 消防局総務部施設管理課 菅井 215-2030 | | | | | | |
| 全体計画 | | | | | | | |
| 事業内容 | 市有建築物耐震化緊急5ヶ年計画に基づき、南消防署及び中央消防署大通出張所の耐震化に伴う改修工事を実施する。 | | | <年度別の事業内容> | | | |
| | | | | 【平成20年度】南消防署実施設計 【平成21年度】南消防署耐震化改修工事実施 【平成22年度】大通出張所実施設計 | | | |
| 事業内容・量・場所・規模・件数等 | 平成19年度事業内容(決算) | | | 平成20年度事業内容(予算) | | | |
| | (対角線) | | | 南消防署庁舎の耐震化改修工事に伴う実施設計 | | | |
| 達成目標の状況 | | | | | | | |
| 項目 | | 18年度末 (現状) | 19年度末 (実績) | 20年度末 (予定) | 21年度末 (予定) | 22年度末 (予定) | 22年度末 (目標) |
| [消防施設]耐震性能の強化(累計) | | - | - | 1施設 | 1施設 | 2施設 | 耐震補強 実施 |
| | | | | | | | |
| 市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況) | | | | | | | |
| 市民との連携、市民参加 企業等との連携・協働 [資金協力] [人材協力] [情報協力] [その他の協力] 市民・企業等が参加しやすい環境づくり | | | | | | | |

平成20年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その2) (単位:千円)

| 計画体系コード | | 4-4-3 | | 事業名 | 消防施設耐震補強事業 | | |
|--|------|-----------------------------------|--------|---|------------|--------|--------|
| 評価(成果) | | | | 課題 | | | |
| | | | | 消防施設(中央消防署大通出張所及び南消防署)は、応急活動の拠点となる施設として位置づけられており、早急に耐震性能向上を図る必要がある。 | | | |
| | | | | | | | |
| 今後の事業の予定・方向 | | | | | | | |
| 中央消防署大通出張所の耐震化改修工事については平成23年度に実施する。国土交通省の耐震基準では、施設重要度により3区分されており、消防施設は市役所、区役所、病院等と並び最高基準値の耐震安全性が求められているため、耐震基準を満たしていない施設については、引き続き計画的に耐震化改修工事を実施する必要がある。 | | | | | | | |
| 事業費の推移 | | | | | | | |
| 項目 | | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 計 | |
| 計画 | 事業費 | 0 | 2,000 | 37,000 | 2,000 | 41,000 | |
| | 財源内訳 | 国・道支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 市債 | 0 | 1,000 | 25,000 | 1,000 | 27,000 |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 0 | 1,000 | 12,000 | 1,000 | 14,000 | | |
| 予算 | 事業費 | 0 | 2,500 | - | - | 2,500 | |
| | 財源内訳 | 国・道支出金 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | 市債 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | その他 | 0 | 0 | | 0 | |
| 一般財源 | 0 | 2,500 | | | 2,500 | | |
| 実績 | 事業費 | 0 | - | - | - | 0 | |
| | 財源内訳 | 国・道支出金 | 0 | | | 0 | |
| | | 市債 | 0 | | | 0 | |
| | | その他 | 0 | | | 0 | |
| 一般財源 | 0 | | | | 0 | | |
| 事業費の進捗率 | | (19年度実績事業費 + 20年度予算事業費) / (計画事業費) | | | | 6.1% | |
| 計画との差異(予算・事業内容・規模・時期等) | | | | | | | |
| (全体) | | | | | | | |
| [19年度] | | | | | | | |
| [20年度] ほぼ計画どおり予算化。 | | | | | | | |