

平成21年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その2)

計画体系コード	4-4-3			事業名	札幌市災害時基幹病院へ向かう配水管の耐震化					
達成目標の状況										
項 目				18年度末 (現 状)	19年度末 (実 績)	20年度末 (実 績)	21年度末 (予 定)	22年度末 (予 定)	22年度末 (目 標)	
供給ルートが全て耐震化されている札幌市災害時基幹病院数(累計)				-	1カ所	6カ所	7カ所	12カ所	12カ所	
【参考】札幌市災害時基幹病院供給ルートの耐震化率				14.2%	38.3%	74.8%	89.6%	100%	100%	
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)										
<p>市民との連携、市民参加 (該当なし)</p> <p>企業等との連携・協働 [資金協力] (該当なし) [人材協力] (該当なし) [情報協力] 対象となる病院と給水管の耐震化について協議を行なっている。 [その他の協力] (該当なし) 市民・企業等が参加しやすい環境づくり (該当なし)</p>										
評価(成果)					課題					
当初計画どおりに平成19年度に1病院、平成20年度には、5病院への配水管耐震化が完了した。平成21年度には1病院の耐震化が完了する予定となっており、達成目標に向けて順調に進捗している。					/					
今後の事業の予定・方向										
/										

平成21年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その3) (単位:千円)

計画体系コード		4-4-3		事業名	札幌市災害時基幹病院へ向かう配水管の耐震化		
事業費の推移							
項目		19年度	20年度	21年度	22年度	計	
計画	事業費	471,000	463,000	481,000	62,000	1,477,000	
	財源内訳						
	国・道支出金	0	0	0	0	0	
	市の債	0	0	0	0	0	
予算	事業費	471,000	453,768	255,600	-	1,180,368	
	財源内訳						
	国・道支出金	0	0	0		0	
	市の債	0	0	0		0	
実績	事業費	482,955	445,433	-	-	928,388	
	財源内訳						
	国・道支出金	0	0			0	
	市の債	0	0			0	
事業費の進捗率		(H19実績事業費 + H20実績事業費 + H21予算事業費) / (計画事業費)				80.2%	
計画との差異(予算・実績・事業内容・規模・時期等)							
[21年度] 当初計画から平成20年度に前倒して施工したルートや平成22年度に施工時期を遅らせたルートがあることから減額となった。							