

平成22年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その2)

施策体系コード	4-2-2		事業名	太陽光発電等設置モデル事業		
達成目標の状況						
項目	18年度末 (現状)	19年度末 (実績)	20年度末 (実績)	21年度末 (実績)	22年度末 (予定)	22年度末 (目標)
学校への新エネルギー設備導入件数(累計)	7件	8件	9件	10件	-	10件
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)						
<p>■市民との連携、市民参加 パンフレット配布、新エネルギー学習会の開催により市民参加、情報の提供をおこなっている</p> <p>■企業等との連携・協働 [資金協力] 該当なし [人材協力] 該当なし [情報協力] 該当なし [その他の協力] 該当なし</p> <p>■市民・企業等が参加しやすい環境づくり パンフレット配布、新エネルギー学習会、学校見学会の開催により市民へ情報を提供し参加しやすい環境づくりを行っている</p>						
評価(成果)			課題			
○太陽光発電設備の学校設置は事業計画どおりに進んでおり、設置により児童への環境学習として活用され普及啓発に役立っている。			○本州に比して、積雪対策(基礎、鉄骨)費用が必要となる。また、対策による荷重が大きくなることから、荷重に耐えられる設置可能施設に限られる。また、既存建物に設置する場合には改修(防水改修等)費用が必要となる。			
今後の事業の予定・方向						
○平成21年度までに10区の小学校への設置が完了し、平成22年度以降は、教育委員会の事業として引き継がれる。						

平成22年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その3) (単位:千円)

施策体系コード		4-2-2			事業名	太陽光発電等設置モデル事業					
事業費の推移											
項目				19年度	20年度	21年度	22年度	計			
計画	事業費			17,565	16,500	17,935	5,908	57,908			
	財源内訳	国・道支出金			0	0	0	0	0		
		市の債			0	0	0	0	0		
		その他の			7,660	7,660	7,660	0	22,980		
		一般財源			9,905	8,840	10,275	5,908	34,928		
予算	事業費			17,565	17,556	18,801	0	53,922			
	財源内訳	国・道支出金			0	7,600	0		7,600		
		市の債			0	0	0		0		
		その他の			7,660	1,000	4,500		13,160		
		一般財源			9,905	8,956	14,301	0	33,162		
実績	事業費			10,268	14,868	13,785	-	38,921			
	財源内訳	国・道支出金			0	0	0		0		
		市の債			0	0	0		0		
		その他の			450	4,762	8,035		13,247		
		一般財源			9,818	10,106	5,750		25,674		
事業費の進捗率				(H19実績+H20実績+H21実績+H22予算事業費) / (計画事業費)						67.2%	
計画との差異(予算・実績・事業内容・規模・時期等)											
《全体》											
[19年度] その他財源見込み補助が得られなかったため、設備規模を縮小した											
[20年度]											
[21年度] 既存施設に要する架台に費用を要したため、規模を縮小見直した(10kWから5kW)											
[22年度]											