

## 平成22年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その1)

施策体系コード	4-2-2		事業名	メガワットソーラー共同利用モデル検討事業
担当	環境局環境都市推進部エコエネルギー推進課 宮嶋 TEL 211-2872			
全 体 計 画				
事業内容	地球温暖化対策の推進のため、市内に札幌市、市民、企業が協働して1000kw規模の太陽光発電施設を設置し、市内太陽光発電の普及を図る		＜年度別の事業内容＞	
			2007年度:先進事例の調査、設置場所、事業手法の基礎調査 2008年度:事業計画の詳細検討、実施設計 2009年度:札幌市率先導入、市民設置支援 2010年度:率先導入の拡大、市民設置支援	
事業内容・量・場所	平成19年度事業内容(決算)		平成20年度事業内容(決算)	
	先進事例の調査(長野県佐久市ほか調査)、設置施設、事業手法の基礎調査(調査委託)、外部検討委員会開催経費		平成19年度に引き続いて事業の実施に向けて「札幌サンサンプロジェクト事業」計画を策定した。(概算費用の検討、設置箇所の詳細検討)、本庁舎太陽光発電設備実施設計。	
規模・件数等	平成21年度事業内容(決算)		平成22年度事業内容(予算)	
	○札幌・サンサンプロジェクト事業の着手。 ・市有施設への導入(市役所本庁舎へ10kWの設置) ・札幌ドーム設置のための実施設計		○札幌・サンサンプロジェクト事業の継続実施。 ・市有施設への導入(札幌ドームへ設置) ・札幌コンベンションセンターほか設置のための実施設計	

## 平成22年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その2)

施策体系コード	4-2-2			事業名	メガワットソーラー共同利用モデル検討事業		
達成目標の状況							
項目	18年度末 (現 状)	19年度末 (実 績)	20年度末 (実 績)	21年度末 (実 績)	22年度末 (予 定)	22年度末 (目 標)	
1,000kW規模の太陽光発電所の設置	-	-	-	-	1施設	1施設	
【参考】 協働による市内1,000kW規模の太陽光発電所の設置	-	-	290kW	1,121kW	3,042kW	累計 1,000kW	
【参考】 上記のうち市有施設への率先導入累計	-	-	-	15kW	736kW	-	
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)							
<p>■市民との連携、市民参加 市民、事業者、札幌市の協働により導入を推進。市の率先導入と普及啓発のための市民への情報提供。市民導入への市の支援制度の実施</p> <p>■企業等との連携・協働 [資金協力] 該当なし [人材協力] 該当なし [情報協力] 該当なし</p> <p>■市民・企業等が参加しやすい環境づくり</p>							
評 価 ( 成 果 )			課 題				
○太陽光発電の市内普及、導入促進に向け市の率先的施策を策定し事業に着手した。市民事業者および札幌市協働により平成21年度に1000kWの設置を達成した。			○設置価格が依然として高く、市内の導入は大きくは進んでいない。市有施設への率先導入費用の確保や、市民設置を拡大させるための支援制度の充実が課題である				
今 後 の 事 業 の 予 定 ・ 方 向							
○市有施設への率先的な太陽光発電設備の設置を進める(平成22年度;札幌ドーム90kW,平成23年度以降;札幌コンベンションセンター90kW,その他市有施設110kW)。市民設置の推進のため支援を引き続きおこなう。							

## 平成22年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その3) (単位:千円)

施策体系コード		4-2-2			事業名	メガワットソーラー共同利用モデル検討事業				
事業費の推移										
項目		19年度	20年度	21年度	22年度	計				
計画	事業費	—	—	—	—	—				
	財源内訳									
	国・道支出金					0				
	市の債					0				
	その他の他					0				
	一般財源					0				
予算	事業費	3,700	3,700	22,600	223,504	253,504				
	財源内訳									
	国・道支出金	0	0	0		0				
	市の債	0	0	0	163,000	163,000				
	その他の他	0	0	3,000	36,000	39,000				
	一般財源	3,700	3,700	19,600	24,504	51,504				
実績	事業費	1,936	5,429	27,698	—	35,063				
	財源内訳									
	国・道支出金	0	0	6,881		6,881				
	市の債	0	0	0		0				
	その他の他	0	0	1,000		1,000				
	一般財源	1,936	5,429	19,817		27,182				
事業費の進捗率		(H19実績+H20実績+H21実績+H22予算事業費) / (計画事業費)					—			
計画との差異(予算・実績・事業内容・規模・時期等)										
《全体》										
[19年度] 調査委託費の契約差金										
[20年度]										
[21年度]										
[22年度]										