



## 平成22年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その2)

施策体系コード	4-3-2			事業名	民間建築物吹付けアスベスト対策事業		
達成目標の状況							
項目	18年度末 (現 状)	19年度末 (実 績)	20年度末 (実 績)	21年度末 (実 績)	22年度末 (予 定)	22年度末 (目 標)	
アスベスト含有調査件数(累計)	－	－	1件	8件	18件	30件	
アスベスト除去等工事件数(累計)	－	－	0件	4件	12件	24件	
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)							
<p>■市民との連携、市民参加 (該当なし)</p> <p>■企業等との連携・協働 [資金協力] (該当なし) [人材協力] (該当なし) [情報協力] 建設業等団体に事業案内パンフレットを配布して活用してもらうことで、広く市民に対する普及啓発が期待できる。 [その他の協力]</p> <p>■市民・企業等が参加しやすい環境づくり (該当なし)</p>							
評価(成果)			課題				
<p>事業の周知啓発を継続して行い、平成21年度は、分析調査7件、除去等工事4件の補助を行った。</p>			<p>建物所有者がアスベスト対策を実施する場合、対策費用が高額であることや工事中には建築物の一部使用制限を受けることなどが生じ、また、アスベストによる健康被害の認識が薄いことから、除去等の対策が進みにくい状況にあり、アスベスト対策の必要性についてより広く周知する必要がある。</p>				
今後の事業の予定・方向							
<p>・アスベストによる健康被害を防止するため、平成22年度を期限としている本市補助要綱を改正し、補助事業を継続する。</p>							

## 平成21年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その3) (単位:千円)

施策体系コード		4-3-2			事業名	民間建築物吹付けアスベスト対策事業				
事業費の推移										
項目		19年度	20年度	21年度	22年度	計				
計画	事業費	0	10,600	10,600	10,600	31,800				
	財源内訳									
	国・道支出金	0	5,300	5,300	5,300	15,900				
	市の債	0	0	0	0	0				
	その他の他	0	0	0	0	0				
一般財源	0	5,300	5,300	5,300	15,900					
予算	事業費	0	1,230	5,665	12,100	18,995				
	財源内訳									
	国・道支出金	0	615	3,332	7,300	11,247				
	市の債	0	0	0	0	0				
	その他の他	0	0	0	0	0				
一般財源	0	615	2,333	4,800	7,748					
実績	事業費	0	30	5,677	-	5,707				
	財源内訳									
	国・道支出金	0	15	3,277		3,292				
	市の債	0	0	0		0				
	その他の他	0	0	0		0				
一般財源	0	15	2,400		2,415					
事業費の進捗率		(H19実績+H20実績+H21実績+H22予算事業費) / (計画事業費)					56.0%			
計画との差異(予算・実績・事業内容・規模・時期等)										
《全体》 当初計画としては、20年度からの3年間で分析調査30件、除去等工事24件としていたが、それぞれ20年度、21年度の件数が減少したため、現時点の22年度末予定は分析調査18件、除去等工事12件としている。										
[19年度]										
[20年度] 20年度分の予算要望にあたり、19年8月より建物所有者に対し、事前相談を行ってきたが、周知期間が短かったこともあり、分析調査10件、除去等工事8件に対し、分析調査1件となった。										
[21年度] 計画で想定した分析調査10件、除却等工事8件に対し、実績が分析調査7件、除却等工事4件となった。										
[22年度] 分析調査に係る国の補助率が変更になったことにより、計画事業費と予算事業費に差異が生じている。										