

札幌市監査委員 藤 江 正 祥
同 窪 田 もとむ
同 三 上 洋 右
同 國 安 政 典

定期監査等の結果に関する報告の提出について

地方自治法第199条第1項、第2項、第4項及び第7項に基づき、下記の部等を対象として監査を行ったので、同条第9項の規定により、その監査の結果に関する報告を別紙のとおり提出します。

記

監査の対象

1 定期監査等（事務監査）

| | |
|----------|-----------|
| 総務局 | 秘書部 |
| | 広報部 |
| | 情報システム部 |
| | オンブズマン事務局 |
| まちづくり政策局 | 総合交通計画部 |
| 財政局 | 財政部 |
| 中央区 | 市民部 |
| | 保健福祉部 |
| 北区 | 市民部 |
| | 保健福祉部 |
| 手稲区 | 市民部 |
| | 保健福祉部 |
| 人事委員会事務局 | |

2 定期監査等（工事監査）

| | |
|-----|-------|
| 環境局 | 環境事業部 |
| 建設局 | 土木部 |

3 出資団体等監査

株式会社札幌ドーム
一般財団法人札幌市環境事業公社
株式会社札幌副都心開発公社
一般財団法人札幌市住宅管理公社
公益社団法人札幌市身体障害者福祉協会
一般社団法人札幌市医師会
一般財団法人札幌市職員福利厚生会
学校法人幌北学園

定 期 監 查

(工事監査)

平成 30 年度定期監査（工事）報告書

監査の範囲

平成30年1月1日から平成30年3月31日までに完成した土木、建築、設備工事等及び平成30年4月1日から平成30年12月31日までに契約した土木、建築、設備工事等に係る工事設計、工事監理及び工事事務（必要に応じて他の年度の執行分も対象とする。）

監査の方法

前記監査範囲のうちから、別表に掲げる工事等を抽出し、関係法令等に基づき適正かつ適切に執行されているかを主眼とし、経済性、効率性、有効性の観点にも留意しつつ、関係書類や実地の検査及び関係職員からの説明聴取により実施した。

また、特に「工事の品質管理」を取り上げ、重点的な監査を行った。

監査の期間

平成31年1月11日から同年3月27日まで

監査の結果

おおむね良好と認められたが、対象となった工事のうち、一部について注意、改善及び検討を要する事項がみられた。

第 1 指摘事項

1 工事設計

(1) 共通仮設費率の補正を適正に行うべきもの

【建設局土木部】

「公共建築工事積算基準等資料」では、鉄骨造の主体構造物に係る鉄骨工事については、共通仮設費率(*)の減額補正を行うこととしているが、今回監査した建築工事の設計において、この補正が行われず、共通仮設費率が過大に算定されている事例がみられた。

工事等の設計に当たっては、積算要領等の周知を徹底し、研修等により担当職員の設計技術の向上を図るとともに、検算・審査・決裁等の各段階においてチェック機能を強化し、適正な設計となるよう努められたい。

(*) 共通仮設費率：各工事種目に共通の仮設に要する費用を算出する際に用いる率。

工事費の構成については図 1 参照

(2) 現場環境改善等の内容を設計図書に明示すべきもの

【建設局土木部】

「札幌市土木工事積算要領及び資料」では、現場環境改善費を計上する場合には実施内容を設計図書に明示することと定めているが、今回監査した設備工事において、特記仕様書に現場環境改善等(*)についての記載が無く、実施状況が書類等で確認できない事例がみられた。

発注者は特記仕様書に現場環境改善等の実施内容を明記し、工事完了後に実施状況のわかる書類等の提出を求めるなど、現場環境改善等の適切な実施を確認するよう努められたい。

(*) 現場環境改善等：周辺住民の生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うために実施するもの。実施内容として、花壇の設置や現場休憩所の快適化、熱中症予防対策、デザイン工事看板の設置等がある。

2 工事監理

(1) 用地境界杭の写真を適切に撮影すべきもの

【建設局土木部】

札幌市公共測量作業要領（以下「要領」という。）では、用地境界杭の埋設作業の写真は、設計数量の30%以上を撮影・提出するものとし、埋設完了後の写真は全数撮影することと定めている。

今回監査した測量業務において、用地境界杭が全数埋設されていることを監督職員は現地で確認していたが、埋設作業の写真が設計数量の30%以上撮影されていない事例及び埋設完了後の写真が全数撮影されていない事例が見られた。

発注者は、用地境界杭が適切に埋設されたのか証明するためにも、要領に定められている写真撮影が行われているか確認するとともに、適切な写真撮影を行うよう、受託者への指導に努められたい。

(2) 措置必要事項報告書を適時に提出すべきもの

【建設局土木部】

工事の施行に当たり設計変更の必要があると認められる場合には、工事主任は「札幌市工事施行規程」に基づき、直ちにその事実を記載した措置必要事項報告書(*)により上司に報告し、今後の措置について指示を受けなければならないが、この報告書が適時に提出されないまま、変更工事が行われてい

る事例がみられた。

設計図書と実地とを調査し、疑義が生じたときや工法等を変更する必要が認められるときなどは、直ちに措置必要事項報告書により上司へ報告し、その措置について指示を受け、適正な工事監理に努められたい。

(*) 措置必要事項報告書：工事の途中で何らかの変更が必要になった場合に、その内容を報告する書類。変更工事は、原則として設計変更の手続きを終えた後でなければ着手することができないが、その内容が軽易なもの等については、当該書類において指示を受けることにより事前着手が可能となる

(3) 工事協議内容の記録を整備すべきもの

【建設局土木部】

「公共建築工事標準仕様書」では、監督職員の指示した事項及び協議した結果について記録を整備することと定めているが、今回監査した設備工事において、工期延長についての施工協議記録が整備されていない事例がみられた。

現場において監督職員より口頭で指示等が行われた場合であっても、責任の所在を明確にするため、書面による記録を残すよう努められたい。

3 工事事務

(1) 測量業務の設計変更ガイドラインを適時に改正すべきもの


【建設局土木部】

札幌市工事施行規程で定められている措置必要事項報告書（以下「報告書」という。）の様式は、平成 26 年 3 月 27 日訓令第 2 号において、一部改正され、平成 26 年 4 月 1 日から施行することが定められているが、今回監査した測量業務において、改正前の報告書の様式を使用している事例が多数みられた。

建設局土木部管理測量課では、測量業務の円滑な設計変更を行うことを目的に、測量業務の設計変更ガイドライン（以下「ガイドライン」という。）を平成 23 年 6 月に作成したが、これまで一度も改正されずに運用されていた。

当該報告書の様式もガイドラインに記載されているが、札幌市工事施行規程が改正された際、適時にガイドラインが改正されていなかったため、改正前の報告書の様式を使用してしまったことが原因であったと考える。

ガイドラインの関係規程等が改正された際は、改正内容を確認し、適時にガイドラインを改正するとともに、関係職員への周知等を徹底し、適正な工事事務を行うよう努められたい。



共通仮設費：各工事種目に共通の仮設に要する費用
 （監督職員事務所、現場事務所、仮囲い、工事用道路など）

現場管理費：工事施工に当たり、工事現場を管理運営するために必要な費用で、共通仮設費以外の費用
 （現場従業員の給与、火災保険、工事保険、事務用消耗品費、工事实績情報登録費など）

一般管理費等：工事施工に当たる受注者の継続運営に必要な費用で、一般管理費と付加利益等からなる。
 （本店及び支店の従業員に対する給与、契約保証費、租税公課など）

図1 工事費の構成（建築工事）

環境局 環境事業部

別表

(土木工事)

| 番号 | 工 事 (業 務) 名 | 契約金額(円) | 工 期 | 契約方法 |
|----|----------------------|------------|---------------------------|------|
| 1 | 駒岡清掃工場搬出路ほか舗装補修工事 | 3,822,120 | 30.03.19 ～ 30.06.06 | 一般 |
| 2 | 発寒清掃工場搬出路舗装改良工事 | 10,957,680 | 30.04.16 ～ 30.07.24 | 一般 |
| 3 | 東米里西地区(Dブロック) 載荷盛土工事 | 53,897,400 | 30.04.16 ～ 30.12.11 | 一般 |

(建築工事)

| 番号 | 工 事 (業 務) 名 | 契約金額(円) | 工 期 | 契約方法 |
|----|-----------------------|------------|---------------------------|------|
| 1 | 南清掃事務所衛生設備改修建築工事 | 2,160,000 | 29.11.10 ～ 30.02.21 | 随契 |
| 2 | 駒岡破碎工場受入ステージ床改修工事 | 16,416,000 | 30.02.05 ～ 30.03.26 | 一般 |
| 3 | 駒岡清掃工場受入ステージ床改修工事監理 | 622,080 | 30.02.01 ～ 30.03.29 | 随契 |
| 4 | 発寒破碎工場外壁西・北面改修工事実施設計 | 409,320 | 30.02.07 ～ 30.03.23 | 随契 |
| 5 | 山本処理場排水処理施設外壁改修工事実施設計 | 987,120 | 30.04.27 ～ 30.07.13 | 随契 |

(設備工事)

| 番号 | 工 事 (業 務) 名 | 契約金額(円) | 工 期 | 契約方法 |
|----|------------------------------|-------------|---------------------------|------|
| 1 | 南清掃事務所衛生設備改修工事 | 2,724,840 | 29.10.30 ～ 30.02.09 | 随契 |
| 2 | 白石清掃工場2号ろ過式集じん器ホッパシュートほか改修工事 | 60,792,120 | 29.08.07 ～ 30.02.23 | 一般 |
| 3 | 発寒清掃工場1・2号焼却炉改修工事 | 342,296,280 | 29.07.10 ～ 30.03.22 | 一般 |
| 4 | 白石清掃工場2号焼却炉改修工事 | 230,316,480 | 30.06.18 ～ 31.02.08 | 一般 |
| 5 | 駒岡破碎工場No.3 供給コンベヤ改修工事 | 35,251,200 | 30.10.16 ～ 31.03.08 | 一般 |

| 番号 | 工 事 (業 務) 名 | 契約金額(円) | 工 期 | 契約方法 |
|----|-------------------------|-------------|---------------------------|------|
| 6 | 豊平・南清掃事務所事務所前車庫改修電気設備工事 | 1,944,000 | 30.09.20 ～ 30.12.20 | 随契 |
| 7 | 発寒清掃工場分散制御システム更新工事 | 410,400,000 | 29.07.31 ～ 30.07.31 | 一般 |

建設局 土木部

(土木工事)

| 番号 | 工 事 (業 務) 名 | 契約金額(円) | 工 期 | 契約方法 |
|----|---|------------|---------------------------|------|
| 1 | 国庫補助事業 東苗穂地区 地籍確定測量 (その13) | 5,390,852 | 29.06.09 ～ 30.03.16 | 一般 |
| 2 | 菊水上町A地区その6 地図整備確定測量 | 14,133,933 | 29.05.26 ～ 30.03.15 | 一般 |
| 3 | 東札幌2条3丁目地区 地図整備調査測量 | 12,226,937 | 29.05.26 ～ 30.01.30 | 一般 |
| 4 | 防災・安全交付金事業 3・3・6西5丁目・樽川通 (北21条線～北22条中通線間) 用地境界杭設置測量 | 2,259,360 | 29.07.07 ～ 30.01.02 | 一般 |
| 5 | 市道認定予定線 (東区栄町地区) 用地調査測量 | 18,379,019 | 29.06.09 ～ 30.01.24 | 一般 |
| 6 | 川沿D地区その3 地図整備測量 | 9,999,720 | 29.07.14 ～ 30.01.29 | 一般 |
| 7 | 東苗穂地区地籍街区復元測量 (その7) | 8,316,000 | 29.07.24 ～ 30.01.12 | 一般 |
| 8 | 東苗穂地区地籍街区復元測量 (その8) | 7,432,560 | 29.08.04 ～ 30.02.02 | 一般 |
| 9 | 札幌市精密水準測量 | 7,778,073 | 29.09.01 ～ 30.03.10 | 一般 |
| 10 | 2級河川界川 (北1条・宮の沢通～旭ヶ丘1丁目1890番92地先間) 河川管理台帳整備測量 | 9,194,148 | 29.09.08 ～ 30.02.02 | 一般 |
| 11 | 雁来篠路連絡線 (主要道道札幌当別線～苗穂三角街道線間) 用地確定測量 | 6,604,200 | 29.09.08 ～ 30.02.14 | 一般 |
| 12 | 中央区北8条西24丁目1-5用地確定測量 | 2,496,960 | 29.09.15 ～ 30.02.01 | 一般 |

| 番号 | 工 事 (業 務) 名 | 契約金額(円) | 工 期 | 契約方法 |
|----|--|------------|---------------------------|------|
| 13 | 東苗穂地区地籍街区復元測量 (その9) | 2,657,880 | 29.09.15 ～ 30.01.12 | 一般 |
| 14 | 道道西野真駒内清田線 (中央区盤溪334-4ほか) 用地確定補足測量及び用地境界杭設置測量 | 23,671,440 | 29.08.18 ～ 30.03.15 | 一般 |
| 15 | 新川西地区 地区整備基準点測量 | 3,010,739 | 29.11.10 ～ 30.01.26 | 一般 |
| 16 | 地方道路等整備事業 3・6・81厚別川左岸通 (東北通～札幌恵庭自転車道線間) 用地境界杭設置測量 | 4,889,160 | 29.09.01 ～ 30.01.28 | 一般 |
| 17 | 福住ことぶき公園用地確定測量 | 3,001,320 | 30.05.25 ～ 30.10.01 | 一般 |
| 18 | 市道認定予定線 (北区東茨戸2条2丁目地区) 用地確定測量 | 4,532,358 | 30.05.25 ～ 30.09.21 | 一般 |
| 19 | 市道認定予定線 (白石区東札幌2条2丁目地区) 用地調査測量 | 10,308,475 | 30.05.25 ～ 30.11.10 | 一般 |
| 20 | 中央区南6条西13丁目997-7用地確定測量 | 2,278,679 | 30.05.25 ～ 30.09.01 | 一般 |
| 21 | 富丘東公園用地確定測量 | 3,048,840 | 30.05.25 ～ 30.09.01 | 一般 |
| 22 | 防災・安全交付金事業 3・3・7西7丁目通 (南6条線～南7条線間) 用地境界杭設置測量 | 1,729,080 | 30.05.25 ～ 30.11.05 | 一般 |
| 23 | 社会資本整備総合交付金事業 3・2・10環状通 (西13丁目線～西12丁目線間) 用地境界杭設置測量 | 2,890,080 | 30.06.01 ～ 30.12.12 | 一般 |
| 24 | 地方道路等整備事業 3・4・148屯田2番通 (屯田12丁目1号線～新琴似第5横通間) 用地調査測量 | 5,564,160 | 30.06.01 ～ 30.10.12 | 一般 |
| 25 | 市道認定予定線 (豊平区月寒西4条10丁目地区) 用地確定測量 | 6,719,760 | 30.06.01 ～ 30.10.08 | 一般 |
| 26 | 市道認定予定線 (白石区中央2条6丁目地区) 用地確定測量 | 2,219,369 | 30.06.08 ～ 30.08.26 | 一般 |
| 27 | 北40条東中通1号線ほか1線 (東7丁目線～真駒内篠路線間) 道路台帳整備測量 | 2,060,640 | 30.06.08 ～ 30.09.14 | 一般 |
| 28 | 地方道路等整備事業 3・6・81厚別川左岸通 (大谷地宅造18号線～南郷通間) 用地境界杭設置測量 | 2,356,560 | 30.06.08 ～ 30.12.04 | 一般 |

| 番号 | 工 事 (業 務) 名 | 契約金額(円) | 工 期 | 契約方法 |
|----|---|------------|---------------------------|------|
| 29 | 3・4・95五輪通（国道230号～国道453号間）用地調査測量 | 34,432,847 | 30.06.15 ～ 30.12.11 | 一般 |
| 30 | 市道認定予定線（白石区本郷通2丁目南地区）用地確定測量 | 2,946,240 | 30.06.22 ～ 30.09.07 | 一般 |
| 31 | J R 札沼線（篠路駅付近）連続立体交差事業（雁来篠路連絡線～道道花畔札幌線間）用地確定測量 | 5,310,036 | 30.06.22 ～ 31.02.28 | 一般 |
| 32 | J R 札沼線（篠路駅付近）連続立体交差事業（篠路横15号線～雁来篠路連絡線間）用地確定測量 | 10,165,176 | 30.06.22 ～ 30.12.18 | 一般 |
| 33 | 市道認定予定線（南区石山東5丁目地区）用地確定測量 | 4,956,120 | 30.06.22 ～ 30.10.29 | 一般 |
| 34 | J R 札沼線（篠路駅付近）連続立体交差事業（大平横8号線～篠路横15号線間）用地調査測量 | 6,336,679 | 30.06.22 ～ 30.12.18 | 一般 |
| 35 | 清田区清田7条4丁目254-155ほか用地確定測量 | 2,548,800 | 30.05.25 ～ 30.09.21 | 一般 |
| 36 | 防災・安全交付金事業 3・3・6西5丁目・樽川通（北20条線～北19条中通線間ほか）用地境界杭設置測量 | 2,079,000 | 30.06.29 ～ 30.12.05 | 一般 |
| 37 | 北41条東中通1号線ほか1線（東7丁目線～真駒内篠路線間）道路台帳整備測量 | 2,163,240 | 30.06.29 ～ 30.09.06 | 一般 |
| 38 | 二十四軒小学校用地確定測量 | 2,507,479 | 30.06.29 ～ 30.09.26 | 一般 |
| 39 | もみじの森小学校用地確定測量 | 2,120,040 | 30.06.29 ～ 30.09.26 | 一般 |
| 40 | 普通河川吉田川（月寒東4条19丁目211-38地先～北野通間）用地確定及び河川管理台帳整備測量 | 8,878,680 | 30.07.13 ～ 30.12.09 | 一般 |
| 41 | 普通河川吉田川（清田通～月寒東4条19丁目211-38地先間）用地確定及び河川管理台帳整備測量 | 8,799,840 | 30.07.13 ～ 30.12.09 | 一般 |
| 42 | 啓明中学校用地調査測量 | 3,267,866 | 30.07.13 ～ 30.10.19 | 一般 |
| 43 | 雁来篠路連絡線（苗穂三角街道線～雁来4号線間）用地調査測量 | 7,754,046 | 30.07.13 ～ 30.11.19 | 一般 |
| 44 | 五ノ戸中央線（篠路4条9丁目378番1先～五ノ戸烈々布線間）道路台帳整備測量 | 3,453,753 | 30.07.13 ～ 30.10.10 | 一般 |

| 番号 | 工 事 (業 務) 名 | 契約金額(円) | 工 期 | 契約方法 |
|----|-------------------------------------|-----------|---------------------------|------|
| 45 | 準用河川アカシア川（前田2線～前田3線間）河川管理台帳整備測量 | 9,472,599 | 30.07.13 ～ 30.11.29 | 一般 |
| 46 | 豊平区豊平1条11丁目2番2用地確定測量 | 3,625,398 | 30.07.13 ～ 30.10.19 | 一般 |
| 47 | 1級河川雁来川（東雁来わかば橋～雁来新川間ほか）河川管理台帳整備測量 | 6,722,969 | 30.07.13 ～ 30.11.29 | 一般 |
| 48 | 市道認定予定線（豊平区月寒西2条7丁目地区）用地確定測量 | 2,259,152 | 30.07.23 ～ 30.10.10 | 一般 |
| 49 | 市道認定予定線（豊平区平岸4条4丁目地区）用地確定測量 | 2,937,600 | 30.07.27 ～ 30.10.14 | 一般 |
| 50 | 準用河川精進川・左精進川（南区真駒内603番1ほか）用地境界杭設置測量 | 2,268,000 | 30.07.23 ～ 30.10.10 | 一般 |
| 51 | 澄川水源地連絡線（南区澄川6条7丁目地区）用地確定測量 | 2,415,682 | 30.07.23 ～ 30.09.30 | 一般 |
| 52 | 白石区菊水1条1丁目3番142ほか用地調査測量 | 140,400 | 30.06.29 ～ 30.10.06 | 随契 |
| 53 | 川下線（白石区川下1190番1）用地確定測量 | 2,315,520 | 30.07.23 ～ 30.11.29 | 一般 |
| 54 | 稲山5号線（稲山線～前田80号線間）道路台帳整備測量 | 4,019,760 | 30.08.03 ～ 30.11.10 | 一般 |
| 55 | 市道認定予定線（南区石山東3丁目地区）用地確定測量 | 3,482,829 | 30.08.03 ～ 30.10.31 | 一般 |
| 56 | 東6丁目線（大通南線～国道12号間）用地調査測量 | 6,800,181 | 30.08.03 ～ 30.11.30 | 一般 |
| 57 | 南区澄川4条6丁目地区道路用地境界杭設置測量（その1） | 2,477,520 | 30.08.10 ～ 30.10.28 | 一般 |
| 58 | 南区澄川4条6丁目地区道路用地境界杭設置測量（その2） | 1,644,840 | 30.08.10 ～ 30.10.28 | 一般 |
| 59 | 宮の森K地区地図整備道路用地境界杭設置測量（その3） | 1,965,600 | 30.08.10 ～ 30.11.07 | 一般 |
| 60 | 宮の森K地区地図整備道路用地境界杭設置測量（その1） | 2,140,560 | 30.08.10 ～ 30.11.07 | 一般 |

| 番号 | 工 事 (業 務) 名 | 契約金額(円) | 工 期 | 契約方法 |
|----|---------------------------------|-----------|---------------------------|------|
| 61 | 宮の森K地区地区図整備道路用地境界杭設置測量 (その2) | 1,954,660 | 30.08.10 ～ 30.11.07 | 一般 |
| 62 | 市道認定予定線 (西区西野6条3丁目地区) 用地確定測量 | 5,488,560 | 30.08.31 ～ 30.12.21 | 一般 |
| 63 | 札幌市街区基準点復旧測量 (その1) | 8,445,686 | 30.08.31 ～ 30.12.08 | 一般 |
| 64 | 札幌市街区基準点復旧測量 (その2) | 8,633,319 | 30.08.31 ～ 30.12.08 | 一般 |
| 65 | 札幌市街区基準点復旧測量 (その3) | 8,633,319 | 30.08.31 ～ 30.12.08 | 一般 |
| 66 | 市道認定予定線 (西区宮の沢4条4丁目地区) 用地確定測量 | 3,041,280 | 30.09.14 ～ 30.12.12 | 一般 |
| 67 | 市道認定予定線 (中央区南15条西11丁目地区) 用地確定測量 | 2,141,549 | 30.09.07 ～ 30.12.20 | 一般 |
| 68 | 市道認定予定線 (手稲区手稲本町2条3丁目地区) 用地確定測量 | 3,652,387 | 30.09.14 ～ 30.12.12 | 一般 |
| 69 | 札幌市公共基準点測量 (その1) | 4,208,371 | 30.09.25 ～ 30.12.13 | 一般 |
| 70 | 札幌市公共基準点測量 (その2) | 2,914,617 | 30.09.25 ～ 30.12.13 | 一般 |
| 71 | 市道認定予定線 (東区東苗穂13条2丁目地区) 用地確定測量 | 3,919,104 | 30.09.25 ～ 30.12.23 | 一般 |
| 72 | 宮の森・山の手地区基準点測量 | 3,015,223 | 30.10.01 ～ 30.12.19 | 一般 |

(建築工事)

| 番号 | 工 事 (業 務) 名 | 契約金額(円) | 工 期 | 契約方法 |
|----|--|-------------|---------------------------|------|
| 1 | 西2丁目線 (南1条線～南2・3条中通線間) 地下自転車等駐車場建築工事修正設計 | 943,920 | 29.11.29 ～ 30.03.23 | 随契 |
| 2 | 国庫補助事業 8・6・38苗穂駅前広場連絡歩道自由通路新築工事 | 292,672,440 | 29.04.03 ～ 30.10.10 | 一般 |
| 3 | 国庫補助事業 8・6・38苗穂駅前広場連絡歩道北口昇降棟新築工事 | 477,245,520 | 29.04.10 ～ 30.10.10 | 一般 |

| 番号 | 工 事 (業 務) 名 | 契約金額(円) | 工 期 | 契約方法 |
|----|-------------------------|-----------|---------------------------|------|
| 4 | 厚別駅跨線人道橋線厚別駅跨線人道橋建築工事監理 | 3,771,204 | 29.06.14 ～ 30.11.09 | 一般 |
| 5 | 北18条駅自転車等駐車場新築ほか工事実施設計 | 2,407,098 | 30.04.13 ～ 30.12.12 | 一般 |

(設備工事)

| 番号 | 工 事 (業 務) 名 | 契約金額(円) | 工 期 | 契約方法 |
|----|--|-------------|---------------------------|------|
| 1 | 白石区平和通地区ほか電柱共架式LED街路灯設置工事 | 20,567,520 | 29.11.06 ～ 30.03.05 | 一般 |
| 2 | 道道札幌当別線拓北道路ITV設備改修工事 | 6,657,120 | 29.09.19 ～ 30.02.26 | 一般 |
| 3 | 社会資本整備総合交付金事業 8・6・38苗穂駅前 広場連絡歩道電気設備新設工事 | 158,099,040 | 30.02.05 ～ 30.10.10 | 一般 |
| 4 | 社会資本整備総合交付金事業 8・6・3西2丁目 地下歩道強電設備新設工事 | 226,524,600 | 29.05.01 ～ 30.07.31 | 一般 |
| 5 | 社会資本整備総合交付金事業 8・6・3西2丁目 地下歩道換気衛生設備新設工事 | 65,888,640 | 29.04.26 ～ 30.07.31 | 一般 |
| 6 | 澄川福住線(国道3線～澄川3条3丁目2号線間) ほか2線街路灯設置工事 | 22,132,440 | 30.06.18 ～ 30.12.14 | 一般 |
| 7 | 札幌市降雪情報システムマルチセンサー更新工事 | 21,837,600 | 30.07.30 ～ 30.12.11 | 一般 |
| 8 | 追分橋高架下歩道線前田1-3階段RH盤修繕工事 | 2,913,840 | 30.08.06 ～ 30.10.12 | 随契 |
| 9 | 藻岩下流雪溝電柱共架設備移設工事 | 1,620,000 | 30.08.06 ～ 30.10.10 | 随契 |

注：本表における契約方法の標記については、下記のとおり省略している。

- ・一般競争入札 ⇒ 一般
- ・指名競争入札 ⇒ 指名
- ・随意契約 ⇒ 随契