

北海道新幹線(新函館北斗・札幌間)工事進捗状況

令和5年6月1日現在



トンネル工事進捗状況

No	工区名	トンネル延長	掘削延長	掘削率	覆工	備考
2	村山トンネル他	5,365m	5,365m	100%	5,365m	計画変更により渡島トンネルと一本化
3	渡島トンネル(台場山)他	3,500m	1,104m	32%	0m	
4	渡島トンネル(天狗)他	4,600m	2,914m	63%	1,512m	
5	渡島トンネル(南鶉)他	4,400m	853m	19%	0m	
6	渡島トンネル(北鶉)他	5,000m	4,305m	86%	3,218m	
7	渡島トンネル(上二股)他	4,540m	2,287m	50%	0m	
8	渡島トンネル(上ノ湯)他	5,310m	2,975m	56%	2,154m	
9	二股トンネル外1箇所	3,100m	2,548m	82%	1,884m	磐石トンネル(南)を含む
10	磐石トンネル(北)他	3,150m	2,154m	68%	1,158m	
11	祭礼トンネル他	1,975m	1,975m	100%	1,825m	磐石トンネルと一本化 ※3
13	野田追トンネル(南)他	3,675m	3,538m	96%	2,181m	
14	野田追トンネル(北)他	4,550m	4,002m	88%	3,266m	
16	立岩トンネル(立岩)他	5,015m	5,015m	100%	4,964m	
17	立岩トンネル(山崎)他	4,960m	3,558m	72%	2,247m	
18	立岩トンネル(ルコツ)他	5,000m	4,951m	99%	4,046m	
19	立岩トンネル(豊津)他	2,065m	1,714m	83%	746m	
20	豊野トンネル外1箇所他	2,165m	1,630m	75%	1,054m	幌内トンネルを含む
21	国縫トンネル他	1,340m	1,340m	100%	408m	
27	内浦トンネル(静狩)他	5,570m	3,634m	65%	2,499m	
28	内浦トンネル(東川)他	5,000m	1,972m	39%	740m	
29	内浦トンネル(幌内)他	5,000m	4,815m	96%	3,675m	
30	昆布トンネル(桂台)他	4,800m	4,800m	100%	4,769m	
31	昆布トンネル(宮田)他	5,710m	5,710m	100%	5,742m	宮田トンネルを含む
33	ニセコトンネル他	2,250m	2,250m	100%	2,163m	
34	羊蹄トンネル(有島)他	4,166m	1,201m	29%	36m	
35	羊蹄トンネル(比羅夫)他	5,569m	3,404m	61%	2,540m	
39	ニツ森トンネル(鹿子)他	4,780m	4,780m	100%	4,748m	
40	ニツ森トンネル(尾根内)他	4,615m	3,296m	71%	2,097m	
41	ニツ森トンネル(明治)他	3,255m	626m	19%	0m	
43	後志トンネル(落合)他	4,865m	4,865m	100%	4,512m	
44	後志トンネル(北上沢)他	4,600m	4,600m	100%	4,543m	
45	後志トンネル(塩谷)他	4,050m	1,866m	46%	288m	
46	後志トンネル(天神)他	4,460m	1,922m	43%	1,226m	
48	朝里トンネル他	4,328m	3,547m	82%	2,043m	
49	札幌トンネル(石倉)他	4,506m	875m	19%	0m	
50	札幌トンネル(銭函)他	4,000m	495m	12%	0m	
51	札幌トンネル(星置)他	4,400m	119m	3%	0m	
52	札幌トンネル(富丘)他	4,500m	459m	10%	0m	
53	札幌トンネル(札幌)他	8,446m	1,429m	17%	0m	
54	札幌トンネル(桑園)他	346m	45m	13%	0m	進捗率から求めた換算値
合計		168,926m	108,938m	-	77,647m	※1

明かり工事進捗状況

No	工区名	延長	備考
1	市渡高架橋他	461m	高架橋、橋脚基礎工事中
12	大新高架橋外1箇所	2,873m	準備中
15	遊楽部高架橋	1,084m	準備中
22	国縫高架橋	2,138m	準備中
23	中ノ沢高架橋	1,876m	準備中
24	平里高架橋他	1,838m	準備中
25	栄原高架橋	2,534m	準備中
26	静狩路盤	4,412m	準備中
32	宮田高架橋外1箇所	1,136m	高架橋基礎工事中
36	岩尾別高架橋	2,354m	準備中
37	倶知安駅高架橋	3,160m	高架橋基礎工事中
38	琴平高架橋	3,395m	準備中
42	明治高架橋他	976m	橋脚基礎工事中
47	新小樽(仮称)駅高架橋外1箇所	360m	準備中
54	札幌トンネル(桑園)他	659m	準備中

進捗率

路盤	延長	契約率	掘削率※2
	211.9km	94%	64%

●工事状況

本坑掘削完了	10工区
本坑掘削中	30工区
明かり工事施工中	4工区
準備中	10工区
計	54工区

※1: 単位未満四捨五入のため合計は必ずしも一致しない。
 ※2: 掘削率はトンネル実延長168,926mに対する掘削済延長の比率

1.市渡高架橋他

橋脚工事状況



18.立岩トンネル(ルコツ)

防水工状況



28.内浦トンネル(幌内)他

坑内状況



39.ニツ森トンネル(尾根内)

覆工状況



45.後志トンネル(天神)他

覆工状況

