

平成20年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その1)

計画体系コード	4-1-2	事業名	白旗山緑化復元事業				
担当	観光文化局スポーツ部施設課 松里 211-3045						
全体計画							
事業内容	白旗山都市環境林の一部を白旗山競技場スキーコースとして使用してきたが、平成17年度のコース改修により使用しなくなった旧コースについて、緑化復元工事と経過の観察を行う。平成18年度には白旗山都市環境林のモニタリング調査を実施した。平成19年度では、旧コースについては(環)みどりの推進部に委託して緑化復元工事を行った。競技場内スポーツ部所管の土地の一部については、清田区誕生10周年記念行事として清田区と協力し、体育の日に「白旗山フェスティバル」を開催し、市民参加型の植樹及びスポーツイベントを行った。また、緑化復元後には復元箇所のモニタリング調査業務を行った。平成20年度以降については、森林復元方針検討委員会の答申により、緑化復元後も継続した経過観察・モニタリング調査を行うこととなっている。			<年度別の事業内容>			
				平成19年度 ・白旗山緑化復元工事 ・白旗山緑化復元PR(白旗山フェスティバル) ・白旗山競技場スキーコース森林復元モニタリング調査業務 平成20年度 ・白旗山競技場スキーコース森林復元モニタリング調査業務 平成21年度 ・白旗山競技場スキーコース森林復元モニタリング調査業務			
事業内容 ・量 ・場所 ・規模 ・件数等	平成19年度事業内容(決算)			平成20年度事業内容(予算)			
	・白旗山スキーコース森林復元工事(環境局みどりの推進部委託) 使用しなくなった旧コースの緑化復元工事 工事費 13,452,600円 ・白旗山距離競技場樹木植栽業務(清田区土木部委託) 競技場内の樹木植栽業務 工事費 9,345,000円 ・白旗山フェスティバル(清田区市民部委託) 市民参加型の植樹・スポーツイベントの開催 業務委託費 912,187円 ・白旗山競技場スキーコース森林復元モニタリング調査業務 緑化復元の追跡調査のためのモニタリング 業務委託費 1,533,000円			・平成20年度白旗山競技場スキーコース森林復元モニタリング調査業務 緑化復元の追跡調査のためのモニタリング 予算額 1,000,000円			
達成目標の状況							
項目		18年度末 (現状)	19年度末 (実績)	20年度末 (予定)	21年度末 (予定)	22年度末 (予定)	22年度末 (目標)
白旗山の緑化		-	57,000㎡	57,000㎡	57,000㎡	57,000㎡	57,000㎡
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)							
市民との連携、市民参加 平成19年度に緑化復元事業の一環として清田区と協力して「白旗山フェスティバル」を開催した。緑化復元の一環として市民参加型の植樹を行うことで、みどりの保全・育成と創出についての取り組みと環境問題への理解を、また、スポーツイベントを行ったことで、市民の森としての白旗山を広くPRすることができた。 企業等との連携・協働 [資金協力] [人材協力] [情報協力] [その他の協力] 市民・企業等が参加しやすい環境づくり 緑化復元の一環として「白旗山フェスティバル」のイベントとして市民参加型の植樹を行い、多くの市民が参加した。各イベントは町内会やスポーツ団体等多くの協力や支援を得て開催し、多数の来場があり大盛況に終わることができた。							

平成20年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その2) (単位:千円)

計画体系コード	4-1-2		事業名	白旗山緑化復元事業		
評価(成果)			課題			
平成19年度に緑化復元工事を完了し、復元の一環として「白旗山フェスティバル」を清田区の協力を経て開催した。当日は天候にも恵まれ多くの市民の来場があり、市民参加型の植樹やスポーツイベントを行ったことで、みどりの保全・育成と創出、また、環境に対する関心をもってもらったとともに、市民の森である白旗山を広くPRすることができた。			平成17年度より白旗山競技場スキーコース森林復元方針検討委員会の答申により、復元手法の検討を行っており、復元後は継続的な経過観察が必要との答申を受けているため、今後とも長期にわたって継続的な経過観察・モニタリング調査が必要であることから、22年度以降の実施方法について検討していく必要がある。			
今後の事業の予定・方向						
緑化復元箇所の経過観察・モニタリング調査を行い、森林復元の状況を継続的に観察していく必要がある。						
事業費の推移						
項目		19年度	20年度	21年度	22年度	計
計画	事業費	41,700	650	650	0	43,000
	財源内訳	国・道支出金	0	0	0	0
		市債	0	0	0	0
		その他	0	0	0	0
一般財源	41,700	650	650	0	43,000	
予算	事業費	41,700	1,000	-	-	42,700
	財源内訳	国・道支出金	0	0		0
		市債	0	0		0
		その他	0	0		0
一般財源	41,700	1,000			42,700	
実績	事業費	26,973	-	-	-	26,973
	財源内訳	国・道支出金	0			0
		市債	0			0
		その他	0			0
一般財源	26,973				26,973	
事業費の進捗率		(19年度実績事業費 + 20年度予算事業費) / (計画事業費)				65.1%
計画との差異(予算・事業内容・規模・時期等)						
(全体)						
[19年度] 森林復元方針検討委員会の答申を受けた復元手法の実施						
[20年度]						