平成22年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その1)

施策	が 毎年第二一ド 3-2-3 事業名 厚別語	副都心地区のバリアフリー化				
担当 都市局市街地整備部再開発課 田口 Tm211-2706						
事業	全体 当該事業は、「誰にでも分かりやすく、使いやすい歩行者優先のまちづくり」をコンセプトに進めてきた「厚別副都心地区まちづくり事業」のうち、札幌市バリアフリー基本構想の中で重点整備地区として位置付けられ、整備が急がれるバリアフリー関連施設等の整備を行うものである。地下鉄・バス・JR相互の乗継動線のバリアフリー化、バスターミナル待合室の改修を行うことで、障がいのある人だけでなく、誰もが活動しやすく移動しやすいまちを目指している。	・バリアフリー関連施設基本設計 ・案内標示検討業務				
7	平成19年度事業内容(決算) ・バリアフリー関連施設基本設計 エレベーター2基新設、バスターミナル防寒対策 ・案内標示検討業務	平成20年度事業内容(決算) • 2階公共通路改修工事 • バリアフリー化関連施設実施設計 エレベーター2基新設、バスターミナル防寒対策 • 新札幌バスターミナル南レーンエレベーター改修工事				
量						
	平成21年度事業内容(決算) ・新札幌バスターミナル待合室改善工事(防寒対策) ・新札幌バスターミナル北レーンエレベーター1基新設工事 ・案内標示システム関連調査・設計業務 ・誘導ブロック設置工事	平成22年度事業内容(予算) ・新さっぽろ駅地下鉄8番出口横エレベーター1基及び連絡通路新設工事 ・新さっぽろ駅地下鉄5番出口改修工事 ・公共交通相互乗継案内標識再整備工事 ・まちづくり交付金厚別副都心地区事業評価作成業務				
模 • 件						
数等						

平成22年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その2)

施策体系コード 3-2-3	事業名 厚別	川副都心地	1区のバリフ	フリー化				
達成目標の状況								
項目	18年度末 (現 状)	19年度末 (実 績)	20年度末 (実 績)	21年度末 (実 績)	22年度末 (予 定)	22年度末 (目 標)		
乗継動線のバリアフリー化	_	基本設計	実施設計 改修等工事	実施設計 改修等工事	完了	完了		

市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)

■市民との連携、市民参加

乗継動線のバリアフリー化に向け、厚別区主催の「まちづくり協議会」、札幌市障害者福祉協会、視覚障害者福祉協会の意見を反映させた整備を進めている。

■企業等との連携・協働

[資金協力] 該当なし

[人材協力] 該当なし

[情報協力]該当なし

[その他の協力] 該当なし

■市民・企業等が参加しやすい環境づくり 該当なし

評 価 (成果)	課題
平成22年度バリアフリー化完了に伴い、公共交通機関相互乗継動線の分かりにくさを解消するため、案内標識の調査・設計業務を実施し、関係機関と調整した案内標識を確立した。また、新札幌駅バスターミナル改善(防寒対策)や北レーンにエレベーターを新設し施設のバリアフリー化を図った。	該当なし。
今 後 の 事 業	の予定・方向

平成22年度厚別副都心地区のバリアフリー化整備完了。

平成22年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その3)_(単位:千円)

施策体系コード 3-2-3 事業名 厚別副都心地区のバリアフリー化 事 業 費 \mathcal{O} 推 移 19年度 20年度 21年度 22年度 計 項目 事 業 費 22,000 125,000 200,000 750,000 403,000 財 金 支 出 50,000 161,200 80,000 300,000 玉 道 8,800 計画 50,800 169,200 83,000 303,000 源 市 債 内 他 \mathcal{O} 訳 般 財 13,200 24,200 72,600 37,000 源 147,000 事 費 22,000 132,000 365,300 322,900 842,200 52,800 財 金 8,800 146,120 311,771 道 支 出 104,051 玉 予 算 53,000 債 53,000 源 市 0 0 0 内 0 0 \mathcal{O} 他 0 0 0 訳 13,200 26,200 218,849 477,429 般 財 219,180 源 事 業 費 17,200 113,057 308,570 438,827 国・道支出 財 金 6,880 67,100 97,600 171,580 実 績 債 源 市 0 0 0 0 内 \mathcal{O} 他 0 0 0 0 訳 般 財 源 10,320 45,957 210,970 267,247 業費の 進捗率 (H19実績+H20実績+H21実績+H22予算事業費)/(計画事業費) 101.6% 計画との差 異 (予算・実績・事業内容・規模・時期等

《全体》

[19年度] 基本設計業務委託入札による差金が発生したため決算事業費が減となった

[20年度] 厚別副都心2階公共通路改修工事の入札差金が発生したため決算事業費が減となった。

[21年度] 新札幌駅バスターミナル改善や北レーンエレベーター新設工事の入札差金が発生したため決算事業費が減となった。

[22年度] 地下鉄8番出口横に新設するエレベーター及び連絡通路について、当初2ヵ年(H21・22)で施工する予定だったが、関係機関との協議により、平成22年単年度で実施することとなり予算事業費が増となった。