

平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その1)

施策体系コード	3-2-3		事業名	福祉のまちづくり環境整備事業
担当	保健福祉局保健福祉部高齢福祉課 千葉 TEL 211-2976			
全体計画				
事業内容	誰もが安心して快適に暮らせるまちを目指した公共施設整備として、平成19年度から22年度にかけて地下鉄駅にエレベーターや車いす使用者用トイレを設置する。		＜年度別の事業内容＞	
	新設 4駅(18年度末43駅/全49駅中→22年度末47駅/全49駅中) ※片側ホームのみの設置駅は整備駅として計上せず。		平成19年度(竣工) 南郷7丁目駅、バスセンター前駅 中の島駅(麻生方面) (工事) 北18条駅、北12条駅 平成20年度(竣工) 北18条駅、北12条駅	
事業内容	平成19年度事業内容(決算)		平成20年度事業内容(決算)	
	エレベーター、車いす使用者用トイレを設置 ・南郷7丁目駅 233,160 (市債 209,000 一般 24,160) ・北18条駅 145,014 (市債 127,000 一般 18,014) ・北12条駅 17,000 (市債 16,000 一般 1,000) ・バスセンター前駅 238,582 (市債 213,000 一般 25,582) ・中の島駅(麻生方面) 162,717 (市債 146,000 一般 16,717) 計 796,473 (市債 711,000 一般 85,473)		エレベーター、車いす使用者用トイレを設置 ・北18条駅 440,579 (市債 386,000 一般 54,579) ・北12条駅 477,472 (市債 418,000 一般 59,472) ・中の島駅(麻生方面) 150,158 (市債 135,000 一般 15,158) 計 1,068,209 (市債 939,000 一般 129,209)	
事業場所	平成21年度事業内容(決算)		平成22年度事業内容(決算)	
	/		/	
事業規模	/		/	
	/		/	
事業件数等	/		/	
	/		/	

平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その2)

施策体系コード	3-2-3			事業名	福祉のまちづくり環境整備事業		
達成目標の状況							
項目	18年度末 (現状)	19年度末 (実績)	20年度末 (実績)	21年度末 (実績)	22年度末 (実績)	22年度末 (目標)	
地下鉄駅へのエレベーター等設置(累計)	43駅	45駅	47駅	47駅	47駅	47駅	
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)							
<p>■市民との連携、市民参加 (該当なし)</p> <p>■企業等との連携・協働 [資金協力] (該当なし) [人材協力] (該当なし) [情報協力] (該当なし) [その他の協力] (該当なし)</p> <p>■市民・企業等が参加しやすい環境づくり (該当なし)</p>							
評価(成果)			課題				
地下鉄エレベーター等については、21年度末において目標の47駅に設置した。			地下鉄駅エレベーター及び車いす利用者用トイレの未設置駅の整備を進める。 ○未設置駅:2駅 ・中の島駅(真駒内方面) ・東札幌駅(新さっぽろ方面)				
今後の事業の予定・方向							
誰もが安心して快適に暮らせるまちづくりを進めるため、地下鉄駅エレベーター及び車いす利用者用トイレの未設置駅の整備を進める。 《未設置駅》 ・中の島駅(真駒内方面)、東札幌駅(新さっぽろ方面) 23年度工事完了							

平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その3) (単位:千円)

施策体系コード		3-2-3		事業名	福祉のまちづくり環境整備事業		
事業費の推移							
項目		19年度	20年度	21年度	22年度	計	
計画	事業費	1,195,000	503,000	0	0	1,698,000	
	財源内訳						
	国・道支出金	0	0	0	0	0	
	市の債	1,071,000	452,000	0	0	1,523,000	
予算	事業費	1,195,000	1,095,586	0	0	2,290,586	
	財源内訳						
	国・道支出金	0	0	0	0	0	
	市の債	1,071,000	977,000	0	0	2,048,000	
実績	事業費	796,473	1,068,209	0	0	1,864,682	
	財源内訳						
	国・道支出金	0	0	0	0	0	
	市の債	711,000	941,000	0	0	1,652,000	
	その他の他	0	0	0	0	0	
	一般財源	124,000	118,586	0	0	242,586	
	一般財源	85,473	127,209	0	0	212,682	
事業費の進捗率		(H19実績+H20実績+H21実績+H22実績) / (計画事業費)				109.8%	
計画との差異(予算・実績・事業内容・規模・時期等)							
《全体》							
[19年度] 実績の減について、土木工事で地下埋設物との防護対策及びエレベーターの躯体施設縮小化などによりコストの縮減が図れた。							
[20年度] 予算の増について、19年度事業の遅れにより、19年度予算の繰越を行った。							
[21年度]							
[22年度]							
※予算の計には、翌年度への繰越分を含まない。							