

平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その1)

施策体系コード	4-2-2		事業名	都市再生プロジェクトエネルギーネットワーク構築事業費補助
担当	環境局環境都市推進部エコエネルギー推進課 渡辺 TEL 211-2872			
全 体 計 画				
事業内容	都市再生プロジェクト及び都市再生緊急整備地域第2次決定を受けた札幌駅・大通駅周辺地域における都市再生プロジェクトの一環として、札幌駅前通地下歩行空間整備事業と連携して、熱供給事業者が実施する札幌駅前通熱供給導管ピット等整備事業に対する支援を行う。		＜年度別の事業内容＞	
			熱供給事業者が実施する札幌駅前通熱供給導管ピット等整備は、平成18年度～22年度の予定で、平成18年度に着手されている。 平成19年度以降は、工事の進捗に応じて支援を行う。	
事業内容・量・場	平成19年度事業内容(決算)		平成20年度事業内容(決算)	
	平成18年度に引き続き、熱供給事業者が実施する札幌駅前熱供給導管ピット等整備に対する支援を行った。 平成19年度の主要な整備内容は、構築工(杭)及び土工(掘削)の一部である。 ・工事費に対する補助金の交付		平成19年度に引き続き、熱供給事業者が実施する札幌駅前熱供給導管ピット等整備に対する支援を行った。 平成20年度の整備内容は、熱供給導管ピット整備に関する土工(掘削)及び構築工(ピット本体)である。 ・工事費に対する補助金の交付	
規模・件数等	平成21年度事業内容(決算)		平成22年度事業内容(決算)	
	○平成20年度に引き続き、熱供給事業者が実施する札幌駅前熱供給導管ピット等整備に対する支援を行った。 平成21年度の整備内容は、熱供給導管ピット整備に関する構築工(ピット本体)、及び熱供給導管の設置である。 ・工事費に対する補助金の交付		○平成21年度に引き続き、熱供給事業者が実施する札幌駅前熱供給導管ピット等整備に対する支援を行った。 平成22年度の整備内容は、熱供給導管ピット整備に関する路面復旧工である。 ・工事費に対する補助金の交付	

平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その2)

施策体系コード	4-2-2			事業名	都市再生プロジェクトエネルギーネットワーク構築事業費補助		
達成目標の状況							
項目	18年度末 (現 状)	19年度末 (実 績)	20年度末 (実 績)	21年度末 (実 績)	22年度末 (実 績)	22年度末 (目 標)	
札幌駅前通熱供給導管ビット整備	事業着手	構築工(杭)	土工	構築工(本 体)	完成	完成	
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)							
<p>■市民との連携、市民参加</p> <p>■企業等との連携・協働 [資金協力] 株式会社札幌熱供給公社が実施する工事に対して補助金を交付している。 [人材協力] 該当なし [情報協力] 該当なし [その他の協力] 該当なし</p> <p>■市民・企業等が参加しやすい環境づくり</p>							
評 価 (成 果)			課 題				
○整備行程、事業費の観点では、ほぼ当初計画どおりに事業が進められた。			○エネルギーネットワーク構築によるエネルギー削減効果を高めるためには、今後、ネットワークに接続する建物の件数の拡大が課題となる。				
今 後 の 事 業 の 予 定 ・ 方 向							
○当初計画どおり、平成22年度で事業は完了した。							

平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その3) (単位:千円)

施策体系コード		4-2-2			事業名	都市再生プロジェクトエネルギーネットワーク構築事業費補助				
事業費の推移										
項目		19年度	20年度	21年度	22年度	計				
計画	事業費	114,660	320,000	300,000	31,340	766,000				
	財源内訳									
	国・道支出金	57,000	160,000	150,000	15,670	382,670				
	市の債	0	0	0	0	0				
	その他の	0	0	0	0	0				
	一般財源	57,660	160,000	150,000	15,670	383,330				
予算	事業費	114,660	317,782	305,062	37,010	774,514				
	財源内訳									
	国・道支出金	57,000	158,000	152,000	18,000	385,000				
	市の債	0	0	0		0				
	その他の	0	0	0		0				
	一般財源	57,660	159,782	153,062	19,010	389,514				
実績	事業費	108,186	296,882	265,082	35,010	705,160				
	財源内訳									
	国・道支出金	54,000	148,000	132,000	16,000	350,000				
	市の債	0	0	0	0	0				
	その他の	0	0	0	0	0				
	一般財源	54,186	148,882	133,082	19,010	355,160				
事業費の進捗率		(H19実績+H20実績+H21実績+H22実績) / (計画事業費)					92.1%			
計画との差異(予算・実績・事業内容・規模・時期等)										
《全体》										
[19年度]										
工事出来高減による補助金の減額										
[20年度]										
工事費の精査により、計画よりも減額										
[21年度]										
熱供給公社発注工事の契約差金等により、計画よりも減額										
[22年度]										
当初計画どおり平成22年度で事業完了										