

平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その2)

施策体系コード	4-1-3			事業名	多自然川づくりの推進		
達成目標の状況							
項目		18年度末 (現状)	19年度末 (実績)	20年度末 (実績)	21年度末 (実績)	22年度末 (実績)	22年度末 (目標)
多自然川づくり整備延長		4.7km	4.8km	5.1km	5.4km	5.4km	5.5km
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)							
<p>■市民との連携、市民参加 札幌市河川環境指針の策定では、検討会や座談会を公開で開催するとともに、ワークショップやシンポジウムの実施による市民参加やパブリックコメントの実施により市民意見の反映を実施している。また、環境指針に基づき開催している「河川環境推進会議」には、公募により委員を選定している。その他市民アンケートや河川活用団体へのヒアリングの実施などにより、市民参加や市民意見の募集・反映、情報提供などを行っている。また、多自然川づくりでは、現地見学会やワークショップなどの意見交換会などを実施し、市民意見を反映しながら、環境整備計画の策定を行っている。</p> <p>■企業等との連携・協働 [資金協力] [人材協力] 「(該当なし)」 [情報協力] [その他の協力]</p> <p>■市民・企業等が参加しやすい環境づくり 検討会や座談会、推進会議の傍聴、現地見学会、意見交換会への参加については、ホームページや地域の回覧板を用いて広く周知する等、誰もが参加しやすいしくみとなっている。</p>							
評価(成果)				課題			
<p>○札幌市河川環境指針 指針の推進にあたり、その適切な運用の検証や、今後の整備のあり方を検討する「河川環境推進会議」を設置し、2回会議を開催した。</p> <p>○多自然川づくり 西野川においては、多自然川づくりにより河道整備を実施する予定であったが、整備ルートの変更により、河道整備の内容が多自然川づくりの整備ではなくなったことから、整備延長は、21年度末時点の5.4kmで完了となる。 また、西野川の過年度整備区間において散策路(管理用通路)整備を実施した。</p>				<p>○多自然川づくり 環境整備計画の策定や整備の実施の際に、市民意見を取り入れて行っているが、より多くの市民意見を取り入れるために、市民参加者の増加や河川環境への関心を高める取組を、これまで以上に推進する必要がある。</p>			
今後の事業の予定・方向							
<p>今後の河川整備に際しては、市民との協働を進めるとともに、21年3月に策定した札幌市河川環境指針に基づき行うことにより、自然と人がふれあえる豊かで親しみのある水辺を保全・創出していく。</p> <p>また、札幌市河川環境指針の推進にあたって、この指針の適切な運用の検証および今後の整備のあり方などを検討するために、専門家や市民等と札幌市で構成する「札幌市河川環境推進会議」を定期的開催していく。</p> <p>今後、指針に基づき優先的に環境整備を行う河川について取りまとめた、(仮)河川環境整備方針の策定を行う。</p>							

平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その3) (単位:千円)

施策体系コード		4-1-3			事業名	多自然川づくりの推進		
事業費の推移								
項目		19年度	20年度	21年度	22年度	計		
計画	事業費	163,600	232,400	105,000	81,000	582,000		
	財源内訳							
	国・道支出金	104,000	132,000	70,000	54,000	360,000		
	市の債	46,000	59,000	31,000	24,000	160,000		
	その他の	0	0	0	0	0		
一般財源	13,600	41,400	4,000	3,000	62,000			
予算	事業費	163,600	203,000	156,000	69,000	591,600		
	財源内訳							
	国・道支出金	104,000	108,000	104,000	46,000	362,000		
	市の債	46,000	48,000	46,000	20,700	160,700		
	その他の	0	0	0	0	0		
一般財源	13,600	47,000	6,000	2,300	68,900			
実績	事業費	183,508	165,431	113,400	63,900	526,239		
	財源内訳							
	国・道支出金	114,600	86,000	75,600	42,600	318,800		
	市の債	51,000	38,000	34,020	19,170	142,190		
	その他の	0	0	0	0	0		
一般財源	17,908	41,431	3,780	2,130	65,249			
事業費の進捗率		(H19実績+H20実績+H21実績+H22実績) / (計画事業費)					90.4%	
計画との差異(予算・実績・事業内容・規模・時期等)								
《全体》								
[19年度]								
[20年度] 西野川において、地権者との交渉により用地取得を次年度に変更したため								
[21年度] 西野川において、河川の指定区間変更の必要が生じ、その後用地取得をする運びとなったため								
[22年度] 西野川において、河川整備のルート変更に伴い河道整備の内容が、多自然川づくりではなくなったため								