

平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その1)

施策体系コード	4-4-3		事業名	札幌市災害時基幹病院へ向かう配水管の耐震化
担当	水道局給水部給水課 西村 TEL 211-7032			
全 体 計 画				
事業内容	配水幹線から札幌市災害時基幹病院までの配水管を耐震継手を有するダクタイル鋳鉄管に布設替えるものである。		＜年度別の事業内容＞	
	【対象病院】 <ul style="list-style-type: none"> ・市立札幌病院 ・北海道大学病院 ・手稲溪仁会病院 ・札幌厚生病院 ・北海道社会保険病院 ・勤医協中央病院 		【着手箇所数】 <ul style="list-style-type: none"> ・平成19年度 4病院 4ルート ・平成20年度 6病院 5ルート ・平成21年度 2病院 2ルート ※施工が複数年にわたる箇所もある。	
事業内容	平成19年度事業内容(決算)		平成20年度事業内容(決算)	
	対象病院のうち、4病院4ルートの配水管耐震化工事を実施した。 この内、「北海道がんセンター」までの1病院1ルートについては耐震化が完了した。 <ul style="list-style-type: none"> ・北海道がんセンター 施工延長 0.99km ・市立札幌病院 施工延長 0.70km ・北海道社会保険病院 施工延長 2.35km ・札幌東徳洲会病院 施工延長 1.50km 		対象病院のうち、8病院7ルートの配水管耐震化工事を実施した。 この内、「札幌医科大学附属病院」「NTT東日本札幌病院」「市立札幌病院」「勤医協中央病院」「手稲溪仁会病院」までの5病院4ルートについては耐震化が完了した。 <ul style="list-style-type: none"> ・市立札幌病院 施工延長 0.07km ・北海道社会保険病院 施工延長 0.73km ・札幌医科大学附属病院、NTT東日本札幌病院 施工延長 0.83km ・手稲溪仁会病院 施工延長 1.27km ・勤医協中央病院 施工延長 2.11km ・札幌社会保険総合病院 施工延長 0.81km ・札幌厚生病院 施工延長 0.43km 	
事業内容	平成21年度事業内容(決算)		平成22年度事業内容(決算)	
	対象病院のうち、2病院2ルートの配水管耐震化工事を実施した。 この内、「札幌厚生病院」までの1病院1ルートについては耐震化が完了した。 <ul style="list-style-type: none"> ・札幌厚生病院 施工延長 0.58km ・国立西札幌病院 施工延長 1.76km 		対象病院のうち、5病院5ルートの配水管耐震化工事を実施し、全病院の耐震化が完了した。 <ul style="list-style-type: none"> ・国立西札幌病院 施工延長 1.05km ・札幌東徳洲会病院 施工延長 0.32km ・北海道社会保険病院 施工延長 0.42km ・北海道大学病院 施工延長 0.36km ・札幌社会保険総合病院 施工延長 0.01km 	
事業場				
規模				
件数				
等				

平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その2)

施策体系コード	4-4-3			事業名	札幌市災害時基幹病院へ向かう配水管の耐震化		
達成目標の状況							
項目	18年度末 (現 状)	19年度末 (実 績)	20年度末 (実 績)	21年度末 (実 績)	22年度末 (実 績)	22年度末 (目 標)	
供給ルートが全て耐震化されている札幌市災害時基幹病院数(累計)	—	1カ所	6カ所	7カ所	12カ所	12カ所	
【参考】札幌市災害時基幹病院供給ルートの耐震化率	14.2%	38.3%	74.8%	89.6%	100%	100%	
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)							
<p>■市民との連携、市民参加 (該当なし)</p> <p>■企業等との連携・協働 [資金協力] (該当なし) [人材協力] (該当なし) [情報協力] 対象となる病院と給水管の耐震化について協議を行なっている。 [その他の協力] (該当なし)</p> <p>■市民・企業等が参加しやすい環境づくり (該当なし)</p>							
評価(成果)			課題				
当初計画どおりに平成19年度に1病院、平成20年度に5病院、平成21年度に1病院、平成22年度に5病院への配水管耐震化が完了し、目標を達成できた。			/				
今後の事業の予定・方向							
災害時基幹病院について、全13箇所のうち本事業で対象としていた12箇所の供給ルート耐震化が平成22年度に完了した。今後は、未整備の災害時基幹病院1箇所と、救急告示医療機関や透析医療機関等の医療機関へ向かう供給ルートの耐震化を地域バランスや事業の効率性等を考慮し、優先度を設定して実施する予定である。							

平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その3) (単位:千円)

施策体系コード		4-4-3			事業名	札幌市災害時基幹病院へ向かう配水管の耐震化				
事業費の推移										
項目		19年度	20年度	21年度	22年度	計				
計画	事業費	471,000	463,000	481,000	62,000	1,477,000				
	財源内訳									
	国・道支出金	0	0	0	0	0				
	市の債	0	0	0	0	0				
予算	事業費	471,000	453,768	255,600	279,990	1,460,358				
	財源内訳									
	国・道支出金	0	0	0	0	0				
	市の債	0	0	0	0	0				
実績	事業費	482,955	445,433	212,098	294,404	1,434,890				
	財源内訳									
	国・道支出金	0	0	0	0	0				
	市の債	0	0	0	0	0				
事業費の進捗率		(H19実績+H20実績+H21実績+H22実績) / (計画事業費)				97.1%				
計画との差異(予算・実績・事業内容・規模・時期等)										
[22年度] 平成22年度に施工時期を遅らせていたルートを実施したため、当初計画から増額となった。										