

平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その1)

施策体系コード	4-4-3		事業名	消防施設耐震補強事業
担当	消防局総務部施設管理課 加藤 TEL 215-2030			
全体計画				
事業内容	市有建築物耐震化緊急5ヶ年計画に基づき、南消防署及び中央消防署大通出張所の耐震化に伴う改修工事を実施する。		<年度別の事業内容>	
			【平成20年度】南消防署実施設計 【平成21年度】南消防署耐震化改修工事実施 【平成22年度】大通出張所実施設計	
事業内容・量・場	平成19年度事業内容(決算)		平成20年度事業内容(決算)	
	南消防署の耐震化に伴う改修工事を実施した。		南消防署庁舎の耐震化改修工事に伴う実施設計を完了した。	
平成21年度事業内容(決算)			平成22年度事業内容(決算)	
事業内容・規模・件数等	南消防署の耐震化に伴う改修工事を実施した。		大通出張所は、耐震化に伴う改修工事の実施設計を行う予定であったが、札幌星園高等学校の跡地に豊水出張所との統合出張所を建設する計画であり、統合出張所建設後に同出張所を解体する予定のため、耐震化改修工事の実施設計は行っていない。	

平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その2)

施策体系コード	4-4-3			事業名	消防施設耐震補強事業		
達成目標の状況							
項目		18年度末 (現 状)	19年度末 (実 績)	20年度末 (実 績)	21年度末 (実 績)	22年度末 (実 績)	22年度末 (目 標)
[消防施設]耐震性能の強化(累計)		-	-	1施設	1施設	1施設	耐震補強実施
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)							
<p>■市民との連携、市民参加 該当なし</p> <p>■企業等との連携・協働 該当なし</p> <p>■市民・企業等が参加しやすい環境づくり 該当なし</p>							
評価(成果)				課題			
<p>消防施設は災害時において機能維持を強く求められる応急活動の拠点となる施設と位置づけられており、耐震化緊急5ヵ年計画に基づき耐震化改修を進めることにより、地震などの大規模災害において消火救出活動する消防職員や消防車両などの資機材を施設倒壊から保護し、機動力を保持するとともに、応急的に消防施設に避難してくる地域住民の安心安全を確保することができる。</p>				<p>消防施設における耐震性が確保(Is値0.675以上)されていない施設は、当該事業に掲げる施設の他、2施設あり、計画的に改修する必要がある。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 東消防署北栄出張所(昭和41年築、Is値0.39) ○ 豊平消防署美園出張所(昭和41年築、Is値0.39) 			
今後の事業の予定・方向							
<p>全体計画で示していた大通出張所の耐震化については、平成24年度に豊水出張所との統合出張所を建設する計画であり、統合出張所建設後に同出張所を解体予定のため、耐震化事業は実施しないこととする。</p> <p>また、市有建築物耐震化緊急5ヵ年計画において、「引き続き計画的に耐震化」と位置づけられている東消防署北栄出張所(昭和41年築、Is値0.39)及び豊平消防署美園出張所(昭和41年築、Is値0.39)の2施設については老朽化、狭隘化が著しいことから、「市有建築物中期整備計画」、「札幌市消防局運営方針」などにに基づき、耐震化改修ではなく、計画的に移転改築を実施していくこととする。</p>							

平成23年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その3) (単位:千円)

施策体系コード		4-4-3			事業名	消防施設耐震補強事業				
事業費の推移										
項目		19年度	20年度	21年度	22年度	計				
計画	事業費	0	2,000	37,000	2,000	41,000				
	財源内訳	国・道支出金	0	0	0	0				
		市の債	0	1,000	25,000	1,000	27,000			
		その他の	0	0	0	0	0			
	一般財源	0	1,000	12,000	1,000	14,000				
予算	事業費	0	2,500	12,500	0	15,000				
	財源内訳	国・道支出金	0	0	0	0				
		市の債	0	0	0	0	0			
		その他の	0	0	0	0	0			
	一般財源	0	2,500	12,500	0	15,000				
実績	事業費	0	1,437	10,922	0	12,359				
	財源内訳	国・道支出金	0	0	0	0				
		市の債	0	0	0	0	0			
		その他の	0	0	0	0	0			
	一般財源	0	1,437	10,922	0	12,359				
事業費の進捗率		(H19実績+H20実績+H21実績+H22実績) / (計画事業費)					30.1%			
計画との差異(予算・実績・事業内容・規模・時期等)										
《全体》										
[19年度]										
[20年度] ほぼ、計画どおり予算化、事業を実施										
[21年度] ほぼ、計画どおり予算化、事業を実施										
[22年度] 大通豊水統合出張所建設計画として調整中のため事業は実施しない										