

- ・手稲前田埋立施設    手稲区手稲前田448番地 1（埋立終了）
- 1)埋立期間        昭和57年 1 月～平成12年11月
- 2)敷地面積        91,774 m<sup>2</sup>
- 3)埋立全容積    369,000 m<sup>3</sup>
- 4)構造概要        底面：アスファルト舗装（2層）6 cm、側面：遮水シート厚 1.5 mm
- 5)施設概要

	総 計	内 訳			
		No. 1 ～ 4	No. 5	No. 6	No. 1 ～ 6 上部
表 面 積        (m <sup>2</sup> )	—	36,000 (9,000×4池)	12,000	12,000	53,000
底 面 積        (m <sup>2</sup> )	46,200	29,200 (7,300×4池)	8,500	8,500	48,000
深 さ            (m)	7.0	4.5	4.5	4.5	2.5
容 積            (m <sup>3</sup> )	369,000	150,000 (37,500×4池)	46,500	46,500	126,000
使 用 開 始 年 月	—	昭和56年12月新設 昭和57年 1 月	昭和60年12月増設 昭和61年 1 月	昭和63年12月増設 平成 2 年 7 月	平成 7 年10月増設 平成 7 年11月

6)埋立物            脱水汚泥、沈砂、スクリーンかす、下水汚泥焼却灰、西部スラッジセンター工事掘削物

表    地下水水質検査、擁壁等点検及び遮水工点検結果

	電気伝導率 (mS/m)		擁壁等点検	遮水工点検
	採取場所			
	地下水 1	地下水 2		
4月 2日	40	30	○	○
5月 8日	46	31	○	○
6月 5日	41	29	○	○
7月 3日	43	31	○	○
8月 7日	42	21	○	○
9月 4日	43	23	○	○
10月 2日	47	28	○	○
11月 13日	42	20	○	○
12月 4日	44	23	○	○

措置内容

- ・手稲前田第 2 埋立施設    手稲区手稲前田623番地    他
- 1)埋立期間      平成 4 年12月～
- 2)敷地面積      63,223 ㎡
- 3)埋立全容積    205,344 ㎥ (No. 1～No. 6)
- 4)構造概要      底面：アスファルト舗装（2層）10 cm、側面：遮水シート 厚1.5 mm (No. 1～4)  
全面：二重遮水シート 厚1.5 mm (No. 5、No. 6)
- 5)施設概要

	総 計	内 訳					
		No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6
表 面 積    (㎡)	44,994	7,513	7,513	7,513	7,513	7,471	7,471
底 面 積    (㎡)	22,880	4,005	4,005	4,005	4,005	3,430	3,430
深 さ        (m)	－	6.0	6.0	6.0	6.0	6.8	6.8
容 積        (㎥)	205,344	34,271	34,271	34,271	34,271	34,130	34,130
使 用 開 始 年 月	－	平成 3 年 1 月新設 平成 4 年12月	平成 6 年 8 月増設 平成 6 年 8 月	平成 7 年 9 月増設 平成 7 年12月	平成10年 2 月増設 平成12年 9 月	平成17年3月増設 平成17年 5 月	平成18年11月増設 令和 3 年 8 月

6)埋立物      脱水汚泥、沈砂、スクリーンかす、下水汚泥焼却灰

表    地下水水質検査、擁壁等点検及び遮水工点検結果

	埋め立てた産業廃棄物の 種類及び数量(㎥)		電気伝導率 (mS/m) 採取場所		擁壁等点検	遮水工点検	残余容量 (㎥) (No. 6池) ※測量時	
	燃え殻	スクリーン かす等	地下水 1	地下水 2				
4月    2日	0	96.8	21	17	○	○	－	凡例  ○：異常なし  ×：異常あり  異常ありの場合は、 措置内容を下記記載。
5月    8日	0	52.0	22	20	○	○	－	
6月    5日	0	59.3	48	23	○	○	－	
7月    3日	0	137.1	25	20	○	○	－	
8月    7日	0	241.2	19	24	○	○	－	
9月    4日	0	224.1	19	18	○	○	24,176	
10月   2日	0	148.5	31	20	○	○	－	
11月 13日	0	133.8	41	24	○	○	－	
12月   4日	0	77.0	30	26	○	○	－	

措置内容

- ・手稲山口埋立施設 手稲区手稲山口322番地（埋立終了）
  - 1)埋立期間 昭和56年3月～昭和57年1月
  - 2)敷地面積 36,510 m<sup>2</sup> (埋立面積 11,100 m<sup>2</sup>)
  - 3)埋立全容積 33,200 m<sup>3</sup>
  - 4)構造概要 底面： アスファルト舗装 6 cm、堤内法面：アスファルトマット 10 mm、  
堤外法面： 土木用シート 2.0 mm
  - 5)埋立物 脱水汚泥、沈砂、スクリーンかす

表 地下水水質検査、擁壁等点検及び遮水工点検結果

	電気伝導率 (mS/m)		擁壁等点検	遮水工点検
	採取場所			
	地下水 1	地下水 2		
4月 2日	59	74	○	○
5月 8日	58	74	○	○
6月 5日	54	63	○	○
7月 3日	60	68	○	○
8月 7日	52	65	○	○
9月 4日	51	56	○	○
10月 2日	51	64	○	○
11月 13日	60	62	○	○
12月 4日	51	61	○	○

凡例  
○：異常なし  
×：異常あり  
異常ありの場合は、措置内容を下記記載。

措置内容

・浸出液処理施設の点検及び放流水について  
浸出水は手稲水再生プラザにて処理している。

		浸出液処理施設(手稲水再生プラザ)				
		点検	放流水質			
			pH	BOD	COD	SS
4月	3日	○	6.6	8.8	8.3	5
5月	7日	○	6.5	4.3	10.0	3
6月	5日	○	6.8	12.0	10.0	6
7月	2日	○	6.7	14.0	10.0	4
8月	13日	○	6.7	7.1	9.8	7
9月	11日	○	6.6	5.6	9.6	5
10月	1日	○	6.8	3.9	8.1	4
11月	5日	○	6.9	4.1	11.0	<2
12月	11日	○	6.8	5.5	11.0	3

凡例  
○：異常なし  
×：異常あり  
異常ありの場合は、措置内容を下記記載。

措置内容