

監査報告第6号
令和7年（2025年）1月24日

札幌市監査委員 藤 江 正 祥
同 愛 須 一 史
同 高 橋 克 朋
同 福 田 浩 太 郎

令和6年度第2回定期監査の結果に関する報告の提出について

地方自治法第199条第1項、第2項、第4項及び第7項に基づき、下記の部等を対象として監査を行ったので、同条第9項の規定により、その監査の結果に関する報告を別紙のとおり提出します。

監査の対象、指摘件数等は下記のとおりです。

記

1 財務監査等（事務）

局名	対象部	指摘事項の区分							意見 (要望) 事項	遵守
		収入	支出	財産	行政 運営	学校 運営	その他	合計		
財政局	税政部 北部市税事務所									1
	税政部 東部市税事務所								2	1
市民文化局	市民生活部		1					1		2
	文化部		1					1		4
環境局	円山動物園		2	2				4		1
建設局	土木部		2	1				3	1	1
	みどりの推進部		1					1	2	1
教育委員会	生涯学習部		2		2			4	5	2
	市立学校		1	1		1		3	1	
選挙管理委員会事務局										2
6局	9部・20校(園)		10	4	2	1		17	11	15

※ 「遵守」は基本的遵守事項を表す。

2 財務監査等（工事）

局名	対象部	指摘事項の区分					意見 (要望) 事項
		設計	監理	事務	その他	合計	
建設局	土木部 (維持担当部以外)		5			5	1
都市局	建築部	1	5	1		7	1
中央区	土木部						
西区	土木部		1	1		2	
手稲区	土木部						
5局（区）	5部	1	11	2		14	2

3 財政援助団体等監査

対象団体名	監査の種別	指摘事項	意見 (要望) 事項
社会福祉法人常徳会	財政援助団体	1	
公益財団法人北海道科学技術総合振興センター	財政援助団体		
一般社団法人札幌観光協会	財政援助団体		
さっぽろ雪まつり実行委員会	財政援助団体		
さっぽろホワイトイルミネーション実行委員会	財政援助団体	1	
一般財団法人さっぽろ産業振興財団	財政援助団体	1	
	出資団体		
	公の施設指定管理者	3	
一般財団法人札幌産業流通振興協会	出資団体	2	
社会福祉法人北海道社会福祉事業団	財政援助団体		
	公の施設指定管理者	2	1
社会福祉法人札幌親会	財政援助団体	1	
	公の施設指定管理者	3	1
社会福祉法人はるにれの里	財政援助団体		
	公の施設指定管理者	1	
SORA-SCC 共同事業体	公の施設指定管理者	1	
さとらんどfanコンソーシアム	公の施設指定管理者	4	1
札幌市月寒公民館運営委員会	公の施設指定管理者	1	2
札幌国際交流館ウェルネスパートナーズ	公の施設指定管理者	1	
14 団体		22	5

財 務 監 査 等
(工事)

財務監査等（工事）報告書

令和6年度第2回定期監査（工事）の実施結果について、以下のとおり報告する。

なお、監査の実施に当たっては、札幌市監査委員監査基準（令和2年3月26日監査委員決定）に準拠した。

監査の種類 財務監査、行政監査

監査の対象

建設局	土木部
都市局	建築部
中央区	土木部
西区	土木部
手稲区	土木部

監査の着眼点（評価項目）

上記「監査の対象」の工事等におけるリスクのうち、市民等への影響、発生頻度等を考慮し特に重要と考えられるリスクを、監査上の重要リスクとし、対応する監査の着眼点（評価項目）を設定した。

着眼点（評価項目）は、52ページからの別表1のとおりである。

監査の実施内容

監査の範囲	令和5年4月1日から令和6年3月31日までに完成した土木、建築、設備工事等及び令和5年10月1日から令和6年9月30日までに完了した道路維持除雪業務に係る工事設計、工事監理及び工事事務（必要に応じて他の年度の執行分も対象とする。）
監査の方法	前記監査範囲のうちから、別表2に掲げる工事等を抽出し、関係書類や実地の検査及び関係職員からの説明聴取により実施した。
監査の期間	令和6年7月12日から同年12月19日まで

監査の結果

対象となった工事等について、次のとおり指摘すべき事項等がみられた。

第 1 指摘事項

1 工事設計

(1) 高所作業車賃貸料金の積算を適正に行うべきもの

【都市局建築部】

「札幌市公共建築工事積算要領」では、積算に用いる単価として一般財団法人建設物価調査会及び一般財団法人経済調査会が発刊する物価資料の使用が認められている。物価資料では、高所作業車の賃貸料金について、賃貸期間が1か月以上の場合は、賃貸料金を35%割引するとされている。

今回監査した設備工事において、高所作業車の賃貸期間は1か月以上であったが、賃貸料金を割引せずに積算している事例がみられた。

賃貸料金の算定に対する認識不足及び検算審査が不十分なことが原因と考えられる。

今後は、このようなことがないように、価格適用時の留意事項を確認するとともに、チェック機能を強化するなどの再発防止に向けた取組を講じて、適正な工事設計に努められたい。

2 工事監理

(1) 特殊車両の通行手続を確認すべきもの

【建設局土木部、都市局建築部】

道路法では、車両制限令に定める一般的制限値を超える特殊車両(*)を通行させようとする者は、通行しようとする道路の管理者に対して通行の許可又は通行経路の確認の回答を受けなければならないと定められている。

今回監査した土木・設備工事において、特殊車両に該当する車両が保管場所から工事現場等までの間の道路を通行するために必要な許可等を受けていない事例がみられた。

受注者の特殊車両の通行手続に対する認識不足が原因と考えられるが、発注者も受注者に対して特殊車両の通行許可等を受けているのか確認すべきであったと考える。

この事例は、令和4年度第2回定期監査時においても指摘を行っているものであり、指摘に対する措置として、研修等を通して関係職員に周知するとともに、受注者への指導を行うと報告されていたにもかかわらず、今回の監査で改善がされていなかったものである。

今後は、このようなことがないように、関係規程を確認し、再発防止に向けた取組を講じるとともに、受注者への指導に努められたい。

[下線部は、都市局建築部のみ]

(*) 特殊車両：車両の構造や重量等が特殊な場合で、国が定めた制限値を超える車両

(2) 測量作業の写真を適切に確認すべきもの

【建設局土木部、西区土木部】

「札幌市公共測量仕様書」では、観測等の作業を行う場合は、観測風景を写真撮影し、成果物に添付することと定められている。

今回監査した設計・測量業務において、観測作業を行っていない日に観測風景の写真をまとめて撮影し、小黑板の日付を作業日に書き換えて、観測作業時の写真として使用している事例がみられた。

受託者の行為は不適切であるが、受託者から提出された写真が適正なものであるのか、委託者が十分確認せずに受理していたことも原因であると考えられる。

観測作業時の写真は、測量作業の安全管理状況を確認する上で重要であり、こうした行為は、安全管理実施の信憑性を損なうおそれがあることから、今後は、このようなことがないように、受託者から提出された写真が適正なものであるか確認し、再発防止に向けた取組を講じるとともに、受託者への指導に努められたい。

[下線部は、建設局土木部のみ]

(3) 土留工を適切に実施すべきもの

【建設局土木部】

「建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編）」では、土留工(*)の可否については、建築基準法における山留めの基準に準じると定められており、同法施行令では、1.5メートル以上の根切り工事(*)を行う場合は、山留め(*)を設けなければならないと定められている。

今回監査した土木工事において、道路を1.5メートル以上掘削しているが、土留工を適切に設置していない事例がみられた。

受注者の安全管理に対する認識不足や作業効率を優先したことが原因と考えられるが、発注者も受注者に対して安全管理について指導を徹底すべきであったと考える。

工事現場における安全の確保は、全てに優先するものであり、安全管理の不徹底は、労働災害の発生リスクを高め、死傷事故の発生が懸念されることから、今後は、このようなことがないように、関係規程を確認し、再発防止に向けた取組を講じるとともに、受注者への指導に努められたい。

(*) 土留工（≡山留め）：掘削を行う場合に、周辺土砂の崩壊防止や止水を目的として

設けられる仮設構造物

(*) 根切り工事：建物の基礎を作るために地盤を掘削する工事

(4) 高所作業を安全に実施すべきもの

【建設局土木部、都市局建築部】

労働安全衛生規則では、事業者は、高所作業を行うときは、労働者に要求性能墜落制止用器具(*)を使用させるなど、墜落による危険を防止するための措置を講じなければならないと定められている。

今回監査した土木・建築工事において、労働者が作業に当たり、以下の適正を欠いた事例がみられた。

【建設局土木部】

ア 高所作業車を用いてアンダーパス等の補修作業を行っていたが、当該器具を適切に使用していないもの

【以下、都市局建築部】

イ 屋上の端部で防水作業等を行っていたが、墜落による危険を防止するための措置を講じていないもの

ウ 移動式足場を使用して壁の撤去作業等を行っていたが、当該器具を適切に使用していないもの

これらの事例は、受注者の安全管理に対する認識不足が原因と考えられるが、発注者も受注者に対して安全管理について指導を徹底すべきであったと考える。

この事例は、令和４年度第２回定期監査時においても指摘を行っているものであり、指摘に対する措置として、課内における情報共有や受注者への指導を行っている」と報告されていたにもかかわらず、今回の監査で改善がされていなかったものである。

工事現場における安全の確保は、全てに優先するものであり、安全管理の不徹底は、労働災害の発生リスクを高め、死傷事故の発生が懸念されることから、今後は、このようなことがないように、関係規程を確認し、再発防止に向けた取組を講じるとともに、受注者への指導に努められたい。

[下線部は、建設局土木部のみ]

(*) 要求性能墜落制止用器具：高所作業において、労働者の墜落や転落などの労働災害を防止するための保護具

(5) 交通誘導警備員を適正に配置すべきもの

【建設局土木部】

警備員等の検定等に関する規則では、公安委員会が認定した路線における工事現場等において交通誘導警備業務を行うときは、1級又は2級検定合格警備員を配置しなければならないと定められている。

今回監査した設計業務において、公安委員会が認定した路線で検定合格警備員を配置せずに測量作業を行っている事例がみられた。

受託者と委託者双方の当該規則に対する認識不足が原因と考えられる。

検定合格警備員の配置は、認定路線上での作業における歩行者や通過車両への安全対策として重要であることから、今後は、このようなことがないように、関係規程を確認し、再発防止に向けた取組を講じるとともに、受託者への指導に努められたい。

(6) 使用材料の品質を確認すべきもの

【都市局建築部】

「公共建築工事標準仕様書」等では、シーリング材は、有効期間を過ぎたものは使用しないと定められている。

今回監査した建築・設備工事において、有効期間を過ぎたシーリング材を外壁の補修作業等に使用している事例がみられた。

受注者の確認不足が原因と考えられるが、発注者も受注者に対して、品質管理に対する指導を徹底すべきであったと考える。

今後は、このようなことがないように品質管理を徹底し、再発防止に向けた取組を講じるとともに、受注者への指導に努められたい。

(7) 特別管理産業廃棄物を適正に処理すべきもの

【都市局建築部】

廃棄物の処理及び清掃に関する法律等では、使用済鉛蓄電池が廃棄された場合は、特別管理産業廃棄物(*)として適正な処理をしなければならないと定められている。

今回監査した設備工事において、廃棄した無停電電源装置(*)には鉛蓄電池が内蔵されていたが、適正に処理されていない事例がみられた。

受注者と発注者双方における、鉛蓄電池内蔵の有無についての確認不足が原因と考えられる。

今後は、このようなことがないように、関係職員への周知やチェック機能を強化するなど、再発防止に向けた取組を講じるとともに、受注者への指導に努められたい。

(*) 特別管理産業廃棄物：人の健康又は生活環境に係る被害等を生ずるおそれのある廃棄物

(*) 無停電電源装置：停電等により電力の供給が停止した際に、内蔵する蓄電池から自動的に電力を供給するための装置

(8) クレーン作業を安全に実施すべきもの

【都市局建築部】

クレーン等安全規則等では、クレーンによる作業を行う場合には、つり上げられている荷の下に労働者を立ち入らせてはならないと定められている。

今回監査した設備工事において、クレーンによる資材の搬入作業を行っている労働者が、つり上げられた荷の下で作業を行っている事例がみられた。

受注者の安全管理に対する認識不足が原因と考えられるが、発注者も受注者に対して安全管理について指導を徹底すべきであったと考える。

この事例は、令和4年度第2回定期監査時においても指摘を行っているものであり、指摘に対する措置として、研修等を通して関係職員に周知するとともに、受注者への指導を行うと報告されていたにもかかわらず、今回の監査で改善がされていなかったものである。

工事現場における安全の確保は、全てに優先するものであり、安全管理の不徹底は、労働災害の発生リスクを高め、死傷事故の発生が懸念されることから、今後は、このようなことがないように、関係規程を改めて職員に周知徹底し、更なる再発防止に向けた取組を講じるとともに、受注者への指導に努められたい。

3 工事事務

【都市局建築部、西区土木部】

(1) 設計変更手続を適正に行うべきもの

「札幌市工事施行規程」では、工事主任は、工事の施行に当たり設計変更の必要があると認められる場合は、直ちにその事実を記載した措置必要事項報告書(*)により上司に報告し、その措置について指示を受けなければならないと定められている。

今回監査した土木・設備工事において、当該報告書が適時に提出されていない以下の事例がみられた。

【以下、都市局建築部】

ア 設計変更対象の工事が完了した後に提出されているもの

イ 設計変更対象の機器が納品された後に提出されているもの

【西区土木部】

ウ 全体の工事が完了した後に提出されているもの

これらの事例は、職員の当該規程に対する認識不足が原因と考えられる。

今後は、このようなことがないように、関係規程を確認し、再発防止に向けた取組を講じて、適正な工事事務に努められたい。

(*) 措置必要事項報告書：工事等の途中で何らかの変更が必要になった場合に、その内容を報告する書類

第2 意見（要望）事項

1 舗装の施工について

【建設局土木部】

「札幌市土木工事共通仕様書」では、受注者は、基層の施工を行う場合に、プライムコートを均一に散布しなければならないことと定められている。

今回監査した土木工事において、車道を舗装する際に、プライムコートを均一に散布せずに施工している事例がみられた。

プライムコートは、舗装の防水性や安定性を確保するために必要なものであることから、今後はその目的や役割について職員に周知するとともに、当該仕様書を確認し、受注者を指導されるよう要望する。

2 見積価格の評価について

【都市局建築部】

「札幌市公共建築工事積算要領」では、積算に用いる単価として製造メーカーから徴取した見積価格の使用が認められている。見積価格の採用に当たっては、3社以上の見積りの中から最低価格を採用するとされており、見積価格の直近上下位との価格差が20%以上ある場合は、その妥当性を確認することと定められている。

今回監査した設備工事において、最低価格を提示したメーカーの見積価格は、直近上位との価格差が20%以上あったため、妥当性を確認し、当該見積りを除外して単価を決定していたが、施工段階において、除外した最低価格の製品を納品している事例がみられた。

妥当性の確認方法や理由については、発注部局の判断に委ねられており、今回の設備工事においては、既製品の価格は各メーカーによって大きな価格差は生じないという考え方により、20%以上の価格差があった製品は妥当ではないと判断し、最低価格を除外していたものである。

しかし、積算要領では見積価格は最低価格を採用することが原則とされており、価格差のみを評価し、最低価格を除外して積算することは、経済性の観点から積算を行っているとは言い難く、最低価格の除外に当たっては、メーカーへの意見聴取等により、製品仕様や実勢取引等についても評価したうえで判断すべきと考える。

見積価格の評価は、適正な工事費を積算するうえで重要であることから、最低価格の除外に当たっては、その妥当性を慎重かつ十分に確認し、経済的な積算が行われるよう要望する。

監査の着眼点（評価項目）等

監査の着眼点（評価項目）	
重要リスク	重要リスク設定理由
【共通・工事設計】 積算が適正に行われないリスク	■ 違算による財政的な損害の発生が懸念されるため。
【共通・工事監理】 工事の品質管理が適正に行われないリスク	■ 工事の品質が確保されない（請負契約が適正に履行されない）ことによる財政的な損害の発生及び信用失墜が懸念されるため。
【共通・工事監理】 安全管理が適正に行われないリスク	■ 社会的影響が大きい死亡事故等の発生による信用失墜が懸念されるため。
【共通・工事事務】 事務手続が適正に行われないリスク	■ 設計変更が必要な際、組織的な決定を得る前に変更工事を実施したことで、工事の手戻りや品質確保への影響が懸念されるため。 ■ 着手時や設計変更時に、事務手続が適正に行われなかったことにより、不適正な予算執行につながるものが懸念されるため。
【工事監理】 工事に伴う許可や届出等が適正に行われないリスク	■ 工事が適正に監理されないことによる信用失墜が懸念されるため。
上記重要リスクに対応しないもの	

監査のチェックポイント	対応する指摘等の項目
■ 共通仮設費・現場管理費・一般管理費等の算出は適正に行われているか。 ■ 単価の設定が適正に行われているか。 ■ 見積りによる単価策定が適正に行われているか。 ■ 数量及び単価の端数処理は適正に行われているか。	—
■ 設計図書や施工計画書の品質管理に係る項目は適正か。 ■ 品質管理に係る写真撮影・試験等は適正に行われているか、また、その記録は整備されているか。 ■ 品質管理に配慮した施工が行われているか。	【指摘事項】 ・ 測量作業の写真を適切に確認すべきもの 【意見（要望）事項】 ・ 舗装の施工について
■ 安全管理に係る資格や体制は適正か。 ■ 誘導員を配置せずに、車両系建設機械に接触するおそれのある箇所に労働者を配置していないか。 ■ 土留工や法面勾配の確保等は適正に行われているか。 ■ 高所作業の際、労働者は要求性能墜落制止用器具等を使用しているか。 ■ クレーン作業の際、つり荷の下に労働者を立入らせていないか、また、つり荷に直接手を触れて作業をしていないか。 ■ 積載物の重量が車両の重量制限を超えていないか。	【指摘事項】 ・ 土留工を適切に実施すべきもの ・ 高所作業を安全に実施すべきもの ・ 交通誘導警備員を適正に配置すべきもの
■ 設計変更が組織的に決定を得る前に変更工事が行われていないか。 ■ 契約約款に定めるとおり、工事等の着手時及び設計変更時に工事工程表（業務日程表）等が提出されているか。	—
■ 特殊車両や特定建設作業の許可や届出等が適正に行われているか。 ■ 道路使用許可条件を遵守しているか。	【指摘事項】 ・ 特殊車両の通行手続を確認すべきもの
	—

監査の着眼点（評価項目）等

監査の着眼点（評価項目）	
重要リスク	重要リスク設定理由
【共通・工事設計】 積算が適正に行われないリスク	■ 違算による財政的な損害の発生が懸念されるため。
【共通・工事監理】 工事の品質管理が適正に行われないリスク	■ 工事の品質が確保されない（請負契約が適正に履行されない）ことによる財政的な損害の発生及び信用失墜が懸念されるため。
【共通・工事監理】 安全管理が適正に行われないリスク	■ 社会的影響が大きい死亡事故等の発生による信用失墜が懸念されるため。
【共通・工事事務】 事務手続が適正に行われないリスク	■ 設計変更が必要な際、組織的な決定を得る前に変更工事を実施したことで、工事の手戻りや品質確保への影響が懸念されるため。 ■ 着手時や設計変更時に、事務手続が適正に行われなかったことにより、不適正な予算執行につながるものが懸念されるため。
【工事監理】 工事に伴う許可や届出等が適正に行われないリスク	■ 工事が適正に監理されないことによる信用失墜が懸念されるため。
上記重要リスクに対応しないもの	

都市局 建築部

監査のチェックポイント	対応する指摘等の項目
■ 共通仮設費・現場管理費・一般管理費等の算出は適正に行われているか。 ■ 単価の設定が適正に行われているか。 ■ 見積りによる単価策定が適正に行われているか。 ■ 数量及び単価の端数処理は適正に行われているか。	【指摘事項】 ・ 高所作業車賃貸料金の積算を適正に行うべきもの 【意見（要望）事項】 ・ 見積価格の評価について
■ 設計図書や施工計画書の品質管理に係る項目は適正か。 ■ 品質管理に係る写真撮影・試験等は適正に行われているか、また、その記録は整備されているか。 ■ 品質管理に配慮した施工が行われているか。	【指摘事項】 ・ 使用材料の品質を確認すべきもの
■ 安全管理に係る資格や体制は適正か。 ■ 誘導員を配置せずに、車両系建設機械に接触するおそれのある箇所に労働者を配置していないか。 ■ 土留工や法面勾配の確保等は適正に行われているか。 ■ 高所作業の際、労働者は要求性能墜落制止用器具等を使用しているか。 ■ クレーン作業の際、つり荷の下に労働者を立入らせていないか、また、つり荷に直接手を触れて作業をしていないか。 ■ 積載物の重量が車両の重量制限を超えていないか。	【指摘事項】 ・ 高所作業を安全に実施すべきもの ・ クレーン作業を安全に実施すべきもの
■ 設計変更が組織的に決定を得る前に変更工事が行われていないか。 ■ 契約約款に定めるとおり、工事等の着手時及び設計変更時に工事工程表（業務日程表）等が提出されているか。	【指摘事項】 ・ 設計変更手続を適正に行うべきもの
■ 特殊車両や特定建設作業の許可や届出等が適正に行われているか。 ■ 道路使用許可条件を遵守しているか。	【指摘事項】 ・ 特殊車両の通行手続を確認すべきもの
	【指摘事項】 ・ 特別管理産業廃棄物を適正に処理すべきもの

監査の着眼点（評価項目）等

監査の着眼点（評価項目）	
重要リスク	重要リスク設定理由
【共通・工事設計】 積算が適正に行われないリスク	■ 違算による財政的な損害の発生が懸念されるため。
【共通・工事監理】 工事の品質管理が適正に行われないリスク	■ 工事の品質が確保されない（請負契約が適正に履行されない）ことによる財政的な損害の発生及び信用失墜が懸念されるため。
【共通・工事監理】 安全管理が適正に行われないリスク	■ 社会的影響が大きい死亡事故等の発生による信用失墜が懸念されるため。
【共通・工事事務】 事務手続が適正に行われないリスク	■ 設計変更が必要な際、組織的な決定を得る前に変更工事を実施したことで、工事の手戻りや品質確保への影響が懸念されるため。 ■ 着手時や設計変更時に、事務手続が適正に行われなかったことにより、不適正な予算執行につながるものが懸念されるため。
【工事監理】 工事に伴う許可や届出等が適正に行われないリスク	■ 工事が適正に監理されないことによる信用失墜が懸念されるため。
上記重要リスクに対応しないもの	

中央区 土木部

監査のチェックポイント	対応する指摘等の項目
■ 共通仮設費・現場管理費・一般管理費等の算出は適正に行われているか。 ■ 単価の設定が適正に行われているか。 ■ 見積りによる単価策定が適正に行われているか。 ■ 数量及び単価の端数処理は適正に行われているか。	—
■ 設計図書や施工計画書の品質管理に係る項目は適正か。 ■ 品質管理に係る写真撮影・試験等は適正に行われているか、また、その記録は整備されているか。 ■ 品質管理に配慮した施工が行われているか。	—
■ 安全管理に係る資格や体制は適正か。 ■ 誘導員を配置せずに、車両系建設機械に接触するおそれのある箇所に労働者を配置していないか。 ■ 土留工や法面勾配の確保等は適正に行われているか。 ■ 高所作業の際、労働者は要求性能墜落制止用器具等を使用しているか。 ■ クレーン作業の際、つり荷の下に労働者を立入らせていないか、また、つり荷に直接手を触れて作業をしていないか。 ■ 積載物の重量が車両の重量制限を超えていないか。	—
■ 設計変更が組織的に決定を得る前に変更工事が行われていないか。 ■ 契約約款に定めるとおり、工事等の着手時及び設計変更時に工事工程表（業務日程表）等が提出されているか。	—
■ 特殊車両や特定建設作業の許可や届出等が適正に行われているか。 ■ 道路使用許可条件を遵守しているか。	—
	—

監査の着眼点（評価項目）等

監査の着眼点（評価項目）	
重要リスク	重要リスク設定理由
【共通・工事設計】 積算が適正に行われないリスク	■ 違算による財政的な損害の発生が懸念されるため。
【共通・工事監理】 工事の品質管理が適正に行われないリスク	■ 工事の品質が確保されない（請負契約が適正に履行されない）ことによる財政的な損害の発生及び信用失墜が懸念されるため。
【共通・工事監理】 安全管理が適正に行われないリスク	■ 社会的影響が大きい死亡事故等の発生による信用失墜が懸念されるため。
【共通・工事事務】 事務手続が適正に行われないリスク	■ 設計変更が必要な際、組織的な決定を得る前に変更工事を実施したことで、工事の手戻りや品質確保への影響が懸念されるため。 ■ 着手時や設計変更時に、事務手続が適正に行われなかったことにより、不適正な予算執行につながるものが懸念されるため。
【工事監理】 工事に伴う許可や届出等が適正に行われないリスク	■ 工事が適正に監理されないことによる信用失墜が懸念されるため。
上記重要リスクに対応しないもの	

西区 土木部

監査のチェックポイント	対応する指摘等の項目
■ 共通仮設費・現場管理費・一般管理費等の算出は適正に行われているか。 ■ 単価の設定が適正に行われているか。 ■ 見積りによる単価策定が適正に行われているか。 ■ 数量及び単価の端数処理は適正に行われているか。	—
■ 設計図書や施工計画書の品質管理に係る項目は適正か。 ■ 品質管理に係る写真撮影・試験等は適正に行われているか、また、その記録は整備されているか。 ■ 品質管理に配慮した施工が行われているか。	【指摘事項】 ・ 測量作業の写真を適切に確認すべきもの
■ 安全管理に係る資格や体制は適正か。 ■ 誘導員を配置せずに、車両系建設機械に接触するおそれのある箇所に労働者を配置していないか。 ■ 土留工や法面勾配の確保等は適正に行われているか。 ■ 高所作業の際、労働者は要求性能墜落制止用器具等を使用しているか。 ■ クレーン作業の際、つり荷の下に労働者を立入らせていないか、また、つり荷に直接手を触れて作業をしていないか。 ■ 積載物の重量が車両の重量制限を超えていないか。	—
■ 設計変更が組織的に決定を得る前に変更工事が行われていないか。 ■ 契約約款に定めるとおり、工事等の着手時及び設計変更時に工事工程表（業務日程表）等が提出されているか。	【指摘事項】 ・ 設計変更手続を適正に行うべきもの
■ 特殊車両や特定建設作業の許可や届出等が適正に行われているか。 ■ 道路使用許可条件を遵守しているか。	—
	—

監査の着眼点（評価項目）等

監査の着眼点（評価項目）	
重要リスク	重要リスク設定理由
【共通・工事設計】 積算が適正に行われないリスク	■ 違算による財政的な損害の発生が懸念されるため。
【共通・工事監理】 工事の品質管理が適正に行われないリスク	■ 工事の品質が確保されない（請負契約が適正に履行されない）ことによる財政的な損害の発生及び信用失墜が懸念されるため。
【共通・工事監理】 安全管理が適正に行われないリスク	■ 社会的影響が大きい死亡事故等の発生による信用失墜が懸念されるため。
【共通・工事事務】 事務手続が適正に行われないリスク	■ 設計変更が必要な際、組織的な決定を得る前に変更工事を実施したことで、工事の手戻りや品質確保への影響が懸念されるため。 ■ 着手時や設計変更時に、事務手続が適正に行われなかったことにより、不適正な予算執行につながるものが懸念されるため。
【工事監理】 工事に伴う許可や届出等が適正に行われないリスク	■ 工事が適正に監理されないことによる信用失墜が懸念されるため。
上記重要リスクに対応しないもの	

手稲区 土木部

監査のチェックポイント	対応する指摘等の項目
■ 共通仮設費・現場管理費・一般管理費等の算出は適正に行われているか。 ■ 単価の設定が適正に行われているか。 ■ 見積りによる単価策定が適正に行われているか。 ■ 数量及び単価の端数処理は適正に行われているか。	—
■ 設計図書や施工計画書の品質管理に係る項目は適正か。 ■ 品質管理に係る写真撮影・試験等は適正に行われているか、また、その記録は整備されているか。 ■ 品質管理に配慮した施工が行われているか。	—
■ 安全管理に係る資格や体制は適正か。 ■ 誘導員を配置せずに、車両系建設機械に接触するおそれのある箇所に労働者を配置していないか。 ■ 土留工や法面勾配の確保等は適正に行われているか。 ■ 高所作業の際、労働者は要求性能墜落制止用器具等を使用しているか。 ■ クレーン作業の際、つり荷の下に労働者を立入らせていないか、また、つり荷に直接手を触れて作業をしていないか。 ■ 積載物の重量が車両の重量制限を超えていないか。	—
■ 設計変更が組織的に決定を得る前に変更工事が行われていないか。 ■ 契約約款に定めるとおり、工事等の着手時及び設計変更時に工事工程表（業務日程表）等が提出されているか。	—
■ 特殊車両や特定建設作業の許可や届出等が適正に行われているか。 ■ 道路使用許可条件を遵守しているか。	—
	—

建設局 土木部

別表 2

(土木工事)

番 号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	豊畑通線（苗穂三角街道線～東雁来第2区画整理34号線間）道路予備設計	30,536,000	2023.06.23 ～ 2024.03.08	一般
2	石山・藤野通（石山2条9丁目1号線～石山・穴の沢通間）一般構造物ほか予備設計	3,759,635	2023.08.09 ～ 2024.02.29	一般
3	二十四軒小学校校地整備工事	359,020,200	2023.05.15 ～ 2024.01.29	一般
4	社会資本整備総合交付金事業 道道札幌北広島環状線仮称屯田高架橋（桁製作工）新設工事（その6）	267,842,300	2023.05.22 ～ 2024.03.18	一般
5	防災・安全交付金事業 3・2・616屯田・茨戸通（屯田5番線～新琴似通間）載荷盛土ほか工事	180,950,000	2023.06.12 ～ 2024.02.26	一般
6	防災・安全交付金事業 滝の沢大橋耐震補強工事（繰越）	479,369,000	2022.04.18 ～ 2023.10.16	一般
7	防災・安全交付金事業 3・2・616屯田・茨戸通（屯田第3横線～屯田町1008番1地先間）道路新設工事	414,240,200	2023.05.08 ～ 2024.03.04	一般
8	社会資本整備総合交付金事業 仮称屯田高架橋（上部工）新設ほか工事	420,596,000	2023.03.20 ～ 2024.01.15	一般
9	国庫補助事業 石切山隧道ほか1トンネル補修ほか工事	48,165,700	2023.07.31 ～ 2024.01.16	一般
10	防災・安全交付金事業 豊平1条線（菊水3条5丁目線～東札幌2丁目線間）道路ほか実施設計	30,325,900	2023.08.25 ～ 2024.03.21	一般
11	国庫補助事業 若松橋補修実施設計	8,338,000	2023.09.25 ～ 2024.02.21	一般
12	社会資本整備総合交付金事業 山本小野津幌川沿線山本新栄橋架換ほか工事	488,761,900	2022.05.16 ～ 2024.02.05	一般
13	防災・安全交付金事業 副都心団地3号線（副都心団地7号線～副都心団地6号線間）歩道バリアフリーほか工事	59,442,900	2023.04.01 ～ 2023.10.27	一般
14	防災・安全交付金事業 西2丁目線（南2・3条中通線～国道36号間）歩道バリアフリー工事	285,868,000	2023.03.13 ～ 2024.02.05	一般
15	防災・安全交付金事業 稲穂133号線（星置3号線～手稲山口1号線）歩道バリアフリー工事	139,455,800	2023.04.03 ～ 2024.01.17	一般

番 号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
16	防災・安全交付金事業 稲穂133号線（星置3号線～手稲山口1号線）歩道バリアフリー工事	139,455,800	2023.04.03 ～ 2024.01.17	一般
17	国庫補助事業 前田森林公園橋塗装工事	390,307,500	2023.05.22 ～ 2024.03.11	一般
18	国庫補助事業 第二五ノ戸橋補修工事	141,964,900	2023.05.22 ～ 2024.01.16	一般
19	地方道路等整備事業 道道花畔札幌線（雁来篠路連絡線～篠路駅前線間）電線共同溝実施設計	18,112,600	2022.07.25 ～ 2024.01.29	一般
20	国庫補助事業 にっこう橋ほか3橋補修実施設計	33,220,000	2023.08.25 ～ 2024.03.20	一般
21	防災・安全交付金事業 本郷4号線（米里中の島線～本郷横7号線）ほか1線道路実施設計	12,811,593	2023.08.04 ～ 2024.02.16	一般
22	市債務負担行為 羊ヶ丘線（羊ヶ丘4番1地先～羊ヶ丘1番4地先間）舗装路面改良工事	28,693,500	2023.04.11 ～ 2023.06.26	一般
23	社会資本整備総合交付金事業 道道真駒内御料札幌線（有明250番地先～有明248番地先間）道路改良工事	196,423,700	2023.03.13 ～ 2024.01.15	一般
24	防災・安全交付金事業 北烈々布排水道線（琴似栄町通線～日の丸北46条線間）ほか1線歩道バリアフリー工事	139,753,900	2023.04.03 ～ 2023.12.08	一般
25	国庫補助事業 大野地1の橋補修工事	131,868,000	2023.05.15 ～ 2024.01.12	一般
26	国庫補助事業 北3条線（北2条東12丁目1号線～北3条東12丁目99番2地先間）道路改良ほか工事	130,442,400	2023.05.29 ～ 2024.01.23	一般
27	川下支線（川下4号線～厚別西2条1丁目1番地先間）載荷盛土工事	67,815,000	2023.06.05 ～ 2024.02.09	一般
28	地方道路等整備事業 道道小樽定山溪線ほか1線特定道路土工構造物補修工事	206,329,200	2023.06.05 ～ 2024.02.09	一般
29	地方道路等整備事業 道道京極定山溪線（定山溪512林班）特定道路土工構造物補修実施設計	25,726,800	2023.06.16 ～ 2024.03.15	一般
30	防災・安全交付金事業 西16丁目線（北8条西線～桑園駅前通線間）道路実施設計	12,492,387	2023.07.28 ～ 2024.02.07	一般
31	国庫補助事業 3・4・15福住・桑園通（南3条線～菊水・旭山公園通間）電線共同溝新設工事	360,041,000	2023.04.03 ～ 2024.02.16	一般

番 号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
32	国庫補助事業 3・4・15福住・桑園通 (南3条線～菊水・旭山公園通間) 電線共同溝新設工事	360,041,000	2023.04.03 ～ 2024.02.16	一般
33	市債務負担行為 東苗穂1号線 (苗穂通線～札刑通線間) 舗装路面改良工事	81,798,200	2023.04.03 ～ 2023.09.07	一般
34	国庫補助事業 柏中学校前横断歩道橋ほか1橋補修工事	222,526,700	2024.04.17 ～ 2024.01.31	一般
35	国庫補助事業 苗穂アンダーパス補修ほか工事	188,445,400	2023.05.22 ～ 2024.03.01	一般
36	国庫補助事業 環状通エルムトンネル (東行線) ほか2トンネル補修工事	96,609,700	2023.06.12 ～ 2024.02.26	一般
37	地方道路等整備事業 3・4・619石山・穴の沢通道路実施設計	16,855,300	2023.08.04 ～ 2024.03.13	一般
38	国庫補助事業 3・3・6西5丁目・樽川通 (北23条中通線～宮の森・北24条通間ほか) 道路改良工事	297,501,600	2022.03.29 ～ 2023.08.30	一般
39	防災・安全交付金事業 3・3・83山本通山本跨線橋 (新橋) 上部工新設工事	495,466,400	2023.03.28 ～ 2024.03.21	一般
40	国庫補助事業 藻岩橋塗装工事	299,770,900	2023.04.03 ～ 2023.11.28	一般
41	国庫補助事業 手稲宮丘小学校前歩道橋補修工事	104,964,200	2023.06.19 ～ 2024.02.13	一般
42	国庫補助事業 北四番橋ほか1橋補修工事	104,175,500	2023.06.26 ～ 2024.02.20	一般
43	国庫補助事業 幌南横断歩道橋ほか1歩道橋補修実施設計	18,994,800	2023.09.25 ～ 2024.03.15	一般
44	社会資本整備総合交付金事業 3・2・10環状通 (米里・行啓通～福住・桑園通間) 電線共同溝予備設計	10,290,445	2023.08.04 ～ 2024.02.29	一般
45	市債務負担行為 3・4・54宮の森・北24条通 (国道275号～南7条・米里通間) ほか1線舗装新設ほか工事	261,648,200	2023.03.28 ～ 2023.12.22	一般
46	国庫補助事業 稲穂第二架道橋ほか1橋補修工事	158,396,700	2023.05.08 ～ 2024.03.04	一般
47	国庫補助事業 3・2・10環状通 (西9丁目線～西7丁目通間) 道路改良工事	275,488,400	2023.05.22 ～ 2024.03.22	一般

(設備工事)

番 号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	No. 1 除雪グレーダ (4.0m級、前方・後方安全標識装置付)	246,629,039	2023.03.07 ～ 2023.10.30	一般
2	No. 4 小形除雪車 (74kW級、後方安全標識装置付)	29,708,840	2023.06.14 ～ 2023.12.05	一般

都市局 建築部

(建築工事)

番 号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	円山動物園（仮称）新オランウータン館新築工事	878,853,355	2021.12.06 ～ 2023.10.31	一般
2	青少年科学館改修工事	345,858,700	2022.08.15 ～ 2024.01.19	一般
3	星置スケート場天井ほか改修工事	98,481,900	2023.04.17 ～ 2023.09.15	一般
4	社会資本整備総合交付金事業 平岡中央公園ほか1公園便所改築工事	38,154,600	2023.05.29 ～ 2023.12.15	一般
5	中央卸売市場青果棟屋上防水改修ほか工事	210,382,700	2023.06.05 ～ 2023.12.08	一般
6	円山動物園（仮称）新オランウータン館新築工事監理	8,569,000	2021.11.30 ～ 2023.11.10	随契
7	西清掃事務所新築工事基本・実施設計	18,810,000	2022.08.19 ～ 2024.02.29	随契
8	社会資本整備総合交付金事業 平岡北公園ほか1公園便所改築工事实施設計	1,928,181	2023.08.04 ～ 2024.03.01	一般
9	藤野野外スポーツ交流施設第2ロマンスリフト改修工事实施設計	7,275,400	2023.10.20 ～ 2024.03.15	一般
10	中央卸売市場立体駐車場デッキスラブ改修工事修正設計	951,500	2023.10.05 ～ 2024.01.31	随契
11	東消防署新築工事地質調査	7,884,791	2023.09.25 ～ 2024.01.31	一般
12	曙まちづくりセンター・曙会館改築ほか工事基本・実施設計	12,035,310	2022.04.15 ～ 2023.06.29	一般

番 号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
13	苗穂児童会館解体工事実施設計	2,032,611	2023.05.19 ～ 2023.08.31	一般
14	太平百合が原まちづくりセンター・太平地区会館・ 太平児童会館改修工事実施設計	3,077,477	2023.06.09 ～ 2024.03.01	一般
15	動物管理センター八軒本所解体工事修正設計	759,000	2023.06.13 ～ 2023.09.06	随契
16	手稲前田児童会館改築ほか工事	310,273,700	2022.06.20 ～ 2023.06.23	一般
17	(仮称) 動物愛護センター新築工事	526,065,100	2022.10.11 ～ 2023.09.29	一般
18	市指定有形文化財清華亭耐震改修ほか保存修理工事	75,325,800	2023.05.08 ～ 2023.12.08	一般
19	厚別温水プール改修工事	149,963,000	2023.06.26 ～ 2024.01.31	一般
20	動物管理センター八軒本所解体工事その1	34,467,400	2023.11.13 ～ 2024.03.08	一般
21	伏古本町まちづくりセンターポーチタイル改修工事	1,518,000	2023.08.07 ～ 2023.11.02	随契
22	(仮称) 動物愛護センター新築工事監理	12,540,000	2022.10.11 ～ 2023.10.12	随契
23	(仮称) 厚別南・青葉地区義務教育学校地質調査	27,572,600	2023.10.06 ～ 2024.03.15	一般
24	東山小学校改築ほか工事監理	42,691,000	2021.10.01 ～ 2023.08.03	随契
25	東山小学校改築ほか工事	1,345,769,700	2021.10.04 ～ 2023.07.21	一般
26	星置中学校ほか1校バリアフリー改修工事	252,436,800	2023.05.15 ～ 2024.02.29	一般
27	八条中学校ほか1校バリアフリー改修工事実施設計	9,684,572	2023.06.02 ～ 2024.03.22	一般
28	元町北小学校改築ほか工事(主体工事)	2,226,083,200	2022.10.03 ～ 2024.02.28	一般

番 号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
29	琴似小学校改築ほか工事实施設計	73,555,900	2023.02.10 ～ 2024.03.15	随契
30	新発寒小学校増築ほか工事	338,851,700	2022.07.11 ～ 2023.09.29	一般
31	旧青葉小学校解体工事	415,155,400	2023.06.12 ～ 2024.02.29	一般
32	二十四軒小学校物置新築工事	17,052,200	2023.06.05 ～ 2023.10.27	一般
33	八軒東中学校リニューアル改修工事实施設計	15,184,400	2023.05.26 ～ 2024.02.28	一般
34	西岡中学校外部改修ほか工事实施設計	5,455,560	2023.07.14 ～ 2023.10.30	一般
35	北都中学校リニューアル改修工事	516,431,300	2022.06.13 ～ 2023.12.09	一般
36	北園小学校外部改修ほか工事	245,991,900	2023.05.29 ～ 2024.02.29	一般
37	平岸高等学校屋内運動場屋根改修ほか工事	94,235,900	2023.05.22 ～ 2023.11.02	一般
38	北光小学校外構改修工事	43,828,400	2023.05.22 ～ 2023.11.30	一般
39	北都中学校リニューアル改修工事監理	10,098,000	2022.06.09 ～ 2023.12.19	随契
40	琴似中央小学校ほか1校地質調査	7,425,000	2023.07.14 ～ 2023.11.30	一般
41	市営住宅星置駅前団地1・2・7号棟ほか1団地外部改修工事实施設計	3,771,900	2023.07.07 ～ 2024.02.02	一般
42	市営住宅美香保団地旧5～8号棟解体工事实施設計	5,293,200	2023.07.28 ～ 2024.03.08	一般
43	市営住宅（二十四軒団地建替2号棟）新築工事（主体工事）	1,152,995,800	2022.06.06 ～ 2023.11.22	一般
44	市営住宅（二十四軒団地建替2号棟）木製建具工事	46,189,000	2023.02.06 ～ 2023.11.22	一般

番 号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
45	市営住宅（伏古団地13～16号棟）解体工事	470,365,500	2022.05.16 ～ 2023.07.14	一般
46	市営住宅（光星団地9号棟）外部改修工事（その2）	230,501,700	2023.03.20 ～ 2023.12.15	一般
47	市営住宅（二十四軒団地建替2号棟）新築工事監理	19,195,000	2022.06.01 ～ 2023.11.30	随契

（設備工事）

番 号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	元町北小学校改築強電設備工事	251,794,400	2022.10.11 ～ 2024.02.28	一般
2	西岡小ミニ児童会館ほか6館誘導灯設置工事	12,353,000	2023.11.06 ～ 2024.03.15	一般
3	教育文化会館改修弱電設備工事	185,507,300	2022.11.07 ～ 2024.03.08	一般
4	教育文化会館改修小ホール舞台照明設備工事	354,349,600	2022.10.31 ～ 2024.03.08	一般
5	中央卸売市場照明設備改修工事	227,233,600	2023.06.12 ～ 2024.03.11	一般
6	中央卸売市場電力設備監視装置更新工事	325,230,400	2022.10.31 ～ 2024.03.19	一般
7	手稲区役所・手稲区民センターほか1施設電気設備改修工事	340,481,900	2022.07.19 ～ 2024.03.08	一般
8	（仮称）真駒内地区義務教育学校新築ほか設備工事基本・実施設計	31,639,300	2022.06.03 ～ 2024.02.29	随契
9	曙まちづくりセンター・曙会館改築設備工事基本・実施設計	2,623,420	2022.04.15 ～ 2023.06.29	一般
10	手稲区役所・手稲区民センターほか1施設電気設備改修工事監理	6,795,800	2022.07.14 ～ 2024.03.18	随契
11	光陽小学校改築ほか電気設備工事	277,264,900	2022.10.11 ～ 2024.03.27	一般
12	市営住宅（山口団地）修景外灯改修工事その1	34,774,300	2023.06.12 ～ 2024.01.26	一般

番 号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
13	社会資本整備総合交付金事業 さんさん公園再整備 電気設備工事	4,659,600	2023.07.10 ～ 2023.12.19	一般
14	琴似中央小学校リニューアル改修設備工事実施設計	11,046,200	2023.06.30 ～ 2024.03.11	一般
15	篠路清掃工場ごみ貯留施設避雷設備設置工事	21,025,400	2023.05.22 ～ 2023.12.15	一般
16	札幌ドーム一般照明改修工事その3	177,430,000	2023.05.15 ～ 2024.03.15	一般
17	札幌ドーム自動火災報知設備改修工事その2	111,634,600	2023.05.15 ～ 2024.03.15	一般
18	札幌ドーム電気設備改修工事監理	5,596,748	2023.05.15 ～ 2024.03.27	一般
19	市営住宅（二十四軒団地建替2号棟）新築電気設備 工事	104,099,600	2022.05.30 ～ 2023.11.22	一般
20	西清掃事務所新築設備工事基本・実施設計	8,723,000	2022.08.19 ～ 2024.02.29	随契
21	地域衛星通信ネットワークシステム更新工事実施設計	2,923,771	2023.05.26 ～ 2024.03.15	一般
22	北都中学校リニューアル改修電気設備工事	161,624,100	2022.06.20 ～ 2023.12.09	一般
23	札幌市消防局庁舎改修電気設備工事	33,863,500	2023.05.08 ～ 2024.03.15	一般
24	菊水分庁舎改修設備工事実施設計	12,100,000	2023.06.09 ～ 2024.02.13	一般
25	山鼻中学校バリアフリー改修エレベーター設置工事	13,555,300	2023.04.03 ～ 2024.02.29	一般
26	みどり小学校リニューアル改修衛生設備工事	36,503,500	2023.07.31 ～ 2024.02.29	一般
27	元町北小学校改築衛生設備工事	359,155,500	2022.10.18 ～ 2024.02.28	一般
28	手稲北小学校リニューアル改修小荷物専用昇降機設備 工事	2,868,800	2022.10.24 ～ 2023.09.15	一般

番 号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
29	北光まちづくりセンター・北光会館・北光児童会館改修冷暖房設備工事	35,754,400	2023.09.26 ～ 2024.03.08	一般
30	苗穂まちづくりセンター・苗穂会館改修暖房設備工事	31,042,000	2023.09.26 ～ 2024.02.29	一般
31	教育文化会館改修空調設備工事その2	361,508,400	2022.10.31 ～ 2024.03.08	一般
32	教育文化会館改修冷暖房衛生設備工事	432,724,600	2022.11.21 ～ 2024.03.08	一般
33	八軒東中学校リニューアル改修設備工事実施設計	11,501,600	2023.07.07 ～ 2024.03.11	一般
34	琴似小学校改築ほか設備工事実施設計	19,789,000	2023.02.10 ～ 2024.03.15	随契
35	太平百合が原まちづくりセンター・太平会館・太平児童会館改修設備工事実施設計	1,606,000	2023.09.29 ～ 2024.03.15	一般
36	元町北小学校改築設備工事監理	15,160,200	2022.09.29 ～ 2024.03.28	随契
37	光陽小学校改築ほか衛生設備工事	326,319,400	2022.10.18 ～ 2024.02.28	一般
38	西区体育館・温水プール改修暖房衛生設備工事	412,634,200	2022.07.26 ～ 2023.08.31	一般
39	青少年科学館改修冷暖房設備工事	313,522,000	2022.08.22 ～ 2024.01.19	一般
40	市営住宅ひばりが丘団地E30号棟ほか2棟給湯暖房設備改修工事	113,212,000	2023.06.12 ～ 2023.12.18	一般
41	市営住宅（二十四軒団地建替2号棟）新築エレベーター設備工事	12,210,000	2022.07.19 ～ 2023.11.22	一般
42	新琴似市民運動広場管理棟新築設備工事修正設計	1,601,600	2023.08.04 ～ 2024.02.16	随契
43	中央消防署幌西出張所ほか2施設感染防止対策改修設備工事実施設計	5,779,400	2023.09.29 ～ 2024.03.18	一般
44	光陽小学校改築ほか設備工事監理	12,716,000	2022.10.06 ～ 2024.03.28	随契

中央区 土木部

(土木工事)

番 号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	中央区北地区道路区画線塗装工事	28,429,500	2023.03.15 ～ 2023.06.30	一般
2	市債務負担行為 西13丁目線（北5条線～北2条線間）道路改良工事	161,423,900	2023.03.28 ～ 2023.11.22	一般
3	南4条線（西12丁目中通線～国道230号間）ほか1線生活道路整備工事	27,732,100	2023.06.12 ～ 2023.10.31	一般
4	南19条宮の沢線（道道札幌環状線～宮の森2条11・13丁目線間）舗装路面改良工事	43,619,400	2023.07.10 ～ 2023.11.06	一般
5	北7条線（西18丁目線～西19丁目北線間）舗装路面改良工事	26,325,200	2023.07.25 ～ 2023.11.13	一般
6	界川3丁目3号線（界川西1号線～界川線間）ほか2線生活道路整備工事	23,819,400	2023.07.25 ～ 2023.11.13	一般
7	西15丁目中通線（北6条線～北5条線間）生活道路整備工事	16,192,000	2023.07.25 ～ 2023.11.21	一般
8	真駒内篠路線（山鼻橋～道道西野白石線間）舗装路面改良工事	56,784,200	2023.07.25 ～ 2023.11.21	一般
9	南6・7条中通線（国道230号～西10丁目線間）路線測量	1,907,369	2023.07.14 ～ 2023.09.29	一般
10	烏山下2号線ほか2線路線測量	4,117,063	2023.07.24 ～ 2023.10.10	一般
11	伏見3丁目1号線（藻岩山通支線～伏見3丁目2号線間）ほか1線路線測量	6,593,400	2023.09.01 ～ 2023.12.19	一般
12	社会資本整備総合交付金事業 東橋公園再整備実施設計	6,025,219	2023.06.09 ～ 2024.03.11	一般
13	道道札幌環状線法面对策工実施設計	3,502,224	2023.07.28 ～ 2024.02.16	一般
14	中央区西地区道路維持除雪業務	692,783,300	2022.10.01 ～ 2023.09.30	一般
15	中央区南地区道路維持除雪業務	837,100,000	2023.10.01 ～ 2024.09.30	一般

西区 土木部

(土木工事)

番 号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	西野東11号線生活道路整備工事	35,570,700	2023.05.31 ～ 2023.12.18	一般
2	西区道路区画線塗装工事	35,713,700	2023.03.01 ～ 2023.06.30	一般
3	八軒2条東3丁目1号線生活道路整備工事	13,237,400	2023.04.24 ～ 2023.08.11	一般
4	追分川沿線（宮丘小学校通線～道道西野真駒内清田線間）舗装路面改良工事	17,494,400	2023.07.25 ～ 2023.11.01	一般
5	山の手6・7条1号線（道道宮の沢北一条線～山の手6条1号線間）歩道設置工事	104,448,300	2023.06.26 ～ 2023.12.15	一般
6	琴似3条5・6丁目線（琴似4条6丁目1号線～琴似3条5丁目4番21地先間）道路補修工事	7,087,300	2023.08.01 ～ 2023.09.29	一般
7	発寒第9号線（発寒第19号線～発寒9条13丁目2号線間）舗装路面改良工事	38,969,700	2023.08.07 ～ 2023.11.24	一般
8	西野宅造66号線ほか1線生活道路整備工事	18,430,500	2023.08.21 ～ 2023.11.28	一般
9	札幌軽川間線（二十四軒1条線～二十四軒4条線間）舗装路面改良ほか工事	55,550,000	2023.04.24 ～ 2023.10.31	一般
10	北発寒第89号線ほか1線路線測量	2,602,520	2023.05.26 ～ 2023.08.03	一般
11	平和川添連絡線ほか2線路線測量	4,153,600	2023.09.01 ～ 2023.12.11	一般
12	発寒7条5丁目4号線路線測量	1,270,346	2023.07.28 ～ 2023.10.05	一般
13	西野ひよこ公園施設改修工事	17,278,800	2023.07.03 ～ 2023.11.30	一般
14	社会資本整備総合交付金事業 発寒ポプラ公園再整備実施設計	5,629,137	2023.06.23 ～ 2024.02.07	一般
15	社会資本整備総合交付金事業 山の手北新公園再整備実施設計	5,560,435	2023.06.23 ～ 2024.02.07	一般

番 号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
16	西区北地区道路維持除雪業務	1,066,047,400	2023.10.01 ～ 2024.09.30	一般

手稲区 土木部

(土木工事)

番 号	工 事 (業 務) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	手稲区道路区画線塗装工事	25,130,600	2023.03.24 ～ 2023.06.30	一般
2	市債務負担行為 前田北横1号線（前田宅造18号線～前田10条20丁目8号線間）ほか2線舗装路面改良工事	51,440,400	2023.04.11 ～ 2023.08.30	一般
3	星置49号線（星置線～星置2条7丁目10番地8地先間）生活道路整備工事	15,514,400	2023.05.01 ～ 2023.09.01	一般
4	富丘高台18号線（富丘6条4丁目4号線～富丘高台19号線間）道路整備工事	29,129,100	2023.06.01 ～ 2023.09.28	一般
5	道道前田新川線（砂山線～手稲前田491番地先間）舗装路面改良工事	62,033,400	2023.05.08 ～ 2023.09.14	一般
6	稲穂42号線ほか1線歩道補修工事	24,461,800	2023.05.15 ～ 2023.09.11	一般
7	稲穂26号線（稲穂32号線～稲穂線間）生活道路整備工事	22,577,500	2023.06.13 ～ 2023.10.20	一般
8	金山26号線（金山17号線～金山19号線間）ほか1線生活道路整備工事	36,630,000	2023.06.26 ～ 2023.10.23	一般
9	前田宅造19号線（前田宅造15号線～前田25号線間）ほか1線路線測量	1,589,387	2023.06.30 ～ 2023.09.07	一般
10	前田75号線路線測量	3,810,400	2023.09.01 ～ 2023.11.29	一般
11	手稲鉄北小学校歩道線歩道保全工事	3,240,600	2023.10.10 ～ 2023.11.30	随契
12	手稲区南地区道路維持除雪業務	1,034,729,300	2023.10.01 ～ 2024.09.30	一般
13	新発寒つくし公園改修工事	9,499,600	2023.08.07 ～ 2023.11.06	一般
14	社会資本整備総合交付金事業 曙ナナカマド公園再整備実施設計	4,681,561	2023.06.30 ～ 2024.01.25	一般

注：本表における契約方法の標記については、下記のとおり省略している。

- ・一般競争入札 ⇒ 一般
- ・指名競争入札 ⇒ 指名
- ・随意契約 ⇒ 随契