

監査報告第 5 号  
平成 28 年（2016 年）2 月 1 日

札幌市監査委員 藤 江 正 祥  
同 窪 田 もとむ  
同 宮 村 素 子  
同 涌 井 国 夫

定期監査等の結果に関する報告の提出について

地方自治法第 199 条第 1 項、第 2 項、第 4 項及び第 7 項に基づき、下記の部等を対象として監査を行ったので、同条第 9 項の規定により、その監査の結果に関する報告を別紙のとおり提出します。

記

監査の対象

1 定期監査（事務監査）

危機管理対策室 危機管理対策部  
保健福祉局 保険医療部、衛生研究所  
建設局 土木部  
都市局 市街地整備部、建築指導部  
教育委員会 生涯学習部、市立学校  
選挙管理委員会事務局  
経済局 中央卸売市場

3 出資団体等監査

札幌丘珠空港ビル株式会社  
株式会社 札幌ドーム  
公益財団法人 さっぽろ青少年女性活動協会  
一般財団法人 札幌市住宅管理公社  
公立大学法人 札幌市立大学  
一般社団法人 札幌観光協会

2 定期監査（工事監査）

建設局 下水道施設部  
都市局 市街地整備部  
白石区 土木部  
厚別区 土木部

定 期 監 查

(工事監査)

# 平成 27 年度定期監査（工事）報告書

## 監査の範囲

平成26年4月1日から平成27年3月31日までに完成した土木、建築、設備工事等及び平成27年4月1日から平成27年9月30日までに契約した土木、建築、設備工事等並びに平成26年10月1日から平成27年9月30日までに完了した道路維持除雪業務に係る工事設計、工事監理及び工事事務（必要に応じて他の年度の執行分も対象とする。）なお、過年度の定期監査の範囲となる対象工事に脱漏があったため、それらを今回の監査の範囲として加えた。

## 監査の方法

前記監査範囲のうちから、別表に掲げる工事等を抽出し、関係法令等に基づき適正かつ適切に執行されているかを主眼とし、経済性、効率性、有効性の観点にも留意しつつ、関係書類や実地の検査及び関係職員からの説明聴取により実施した。

また、特に「工事施行中の安全対策」を取り上げ、重点的な監査を行った。

## 監査の期間

平成27年7月7日から同年12月17日まで

## 監査の結果

おおむね良好と認められたが、対象となった工事のうち、一部について注意、改善及び検討を要する事項がみられた。

### 第 1 重点項目「工事施行中の安全対策」

#### 1 掘削時の安全対策を適正に実施すべきもの

【建設局下水道施設部】

「建設工事公衆災害防止対策要綱」では、施工者は地盤の掘削において、切取り面にその箇所土質に見合った勾配を保って掘削できる場合を除き、掘削の深さが1.5メートルを超える場合には原則として土留工(\*)を施すものと定めている。

しかし、監査した土木工事の掘削作業において、掘削の深さが1.5メートルを超えているにもかかわらず、土留工や法面勾配の確保等の安全対策を実施せずに作業を行っていた事例がみられた。

工事監理に当たっては、安全管理の徹底を図るとともに安全基準の順守と安全作業を強く指導し、適正な施工に努められたい。

(\*) 土留工：掘削した箇所の、土砂の崩壊を防止するために設ける仮設構造物  
土留工の設置事例については図1参照

## 2 クレーン作業を安全に実施すべきもの

【建設局下水道施設部】

「労働安全衛生法」の規定に基づき定められた厚生労働省令「クレーン等安全規則」ではクレーンによる作業を行う場合には、つり上げられる荷の下に作業員を立ち入らせてはならないと定めている。

しかし、監査した土木工事において、つり上げられている荷の下で、作業員が作業を行っている事例がみられた。(\*)

工事施行に当たっては、受注者に安全管理の徹底を図るとともに、安全基準の順守と安全作業を強く指導し、適正な施工に努められたい。

(\*) 「つり上げられている荷の下」とは、荷の直下及び荷が振れ、または回転するおそれのある場合のその直下をいう。つり荷の下で作業を行っている事例については図2参照

## 3 作業主任者選任の掲示をすべきもの

【建設局下水道施設部】

「労働安全衛生規則」では、作業主任者(\*)を選任したときは、作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならないと定めている。

しかし、監査した土木工事において、作業主任者の選任が必要な工種があるにもかかわらず、その掲示が行われず、作業主任者を選任していたか確認できない事例がみられた。

工事施行に当たっては、作業主任者選任の掲示のほか、現場掲示が必要な標識類について職員に周知するとともに、受注者の指導に努められたい。

(\*) 作業主任者：特定の作業の実施に当たり労働者を指揮する者で、免許を受けた者又は技能講習を修了した者の中から選任する。土木工事では地山の掘削作業主任者、土止め支保工作業主任者の選任が必要となる場合が多い。作業主任者の掲示例については図3参照

#### 4 廃棄物の焼却施設に係る工事における作業の安全対策を徹底すべきもの

【建設局下水道施設部】

「労働安全衛生法」及び「労働安全衛生規則」では、廃棄物の焼却施設に係る作業について、労働者のダイオキシン類へのばく露防止措置を規定している。

そのため発注者は、労働者の安全で衛生的な作業の遂行を損なうことがないように、必要な措置を講じなければならないが、設備工事において、ダイオキシン管理区域(\*)等が設計図書で明示されていない事例がみられた。

労働者の安全確保のためダイオキシン類へのばく露防止対策が確実に行われるよう職員に周知するとともに、受注者の指導に努められたい。

(\*)ダイオキシン管理区域：廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等に係る作業を行うときには、空気中のダイオキシン類濃度測定の結果を評価し管理区域を設定する。作業には、管理区域に応じた防塵マスク等の防護具を使用しなければならない。

## 第2 指摘事項

### 1 工事設計

#### (1) 適正な設計書の作成と、チェック等を確実にすべきもの

【建設局下水道施設部】

監査した工事等の設計、積算において、以下のとおり関係基準等の確認不足及び検算、審査等が不十分なことに起因する適正を欠いた事例がみられた。

工事の設計に当たっては、積算基準や要領等の周知を徹底し、研修等により担当職員の設計技術の向上を図るとともに、検算・審査・決裁等の各段階においてチェック機能を強化し、適正な設計となるよう組織を挙げて努められたい。

ア 「札幌市土木工事積算要領及び資料」では、設計変更時において新たに追加した工種の単価適用月については、措置必要事項報告書の起案時点とすることと定めているが、単価適用月を設計変更伺いの起案日としている不適正なもの

## (2) 施工条件を適正に記載すべきもの

【建設局下水道施設部】

「札幌市土木工事積算要領および資料」では、継続的に時間的制約を受ける工事(\*)における労務費補正を適用する場合には、特記仕様書(\*)に制約される工種・施工時間を施工条件として明示することと定めている。

しかし、監査した土木工事において、当該労務費補正を適用したにも関わらず、これら施工条件を明示していない事例がみられた。

特記仕様書には要領等で定められた事項を遺漏なく記載するよう職員に周知し、適正な設計図書の作成に努められたい。

(\*) 継続的に時間的制約を受ける工事：現道の交通量が多い時間帯、バス・鉄道のピークとなる時間帯等を避けて施工する必要がある工事

(\*) 特記仕様書：設計図書の一つで、一般的な指示事項を定めた共通仕様書以外の個々の業務特有の指示事項を定めるもの

## (3) 建設リサイクル法に定める対象建設工事として判断すべきもの

【建設局下水道施設部】

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（以下「建設リサイクル法」という。）では、特定建設資材(\*)を用いた建築物以外のもの(\*)に係る解体工事又は新築工事等で、その請負代金の額が500万円以上であるものは対象建設工事となり、監査したマンホールポンプ所の電気設備工事はこれに該当するが、「建設リサイクル法」で定められた契約に係る書面等が確認できなかった。

「建設リサイクル法」の対象となるかどうか適切に判断し、必要な手続きを行うよう努められたい。

(\*) 特定建設資材：コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートをいう。

(\*) 建築物以外のもの：道路、道路照明灯、橋りょう、マンホール等の工作物をいう。

## 2 工事監理

### (1) 措置必要事項報告書を適時に提出すべきもの

【建設局下水道施設部】

工事の施行に当たり設計変更の必要があると認められる場合には、工事主任は「札幌市工事施行規程」に基づき、直ちにその事実を記載した措置必要事項報告書(\*)により上司に報告し、今後の措置について指示を受けなければならないが、この報告書が適時に提出されないまま、変更工事が行われている事例がみられた。

このことは、組織としての決定を得ずに施工していたこととなるため、事故が起きた場合等には責任の所在が不明確になるおそれがある。

設計図書と実地とを調査し、疑義が生じたときや工法等を変更する必要があると認められるときなど、直ちに措置必要事項報告書により上司へ報告し、組織としての判断を行うなど、適正な工事監理に努められたい。

(\*) 措置必要事項報告書:工事の途中で何らかの変更が必要となった場合にその内容を報告する書類で、軽微な変更の場合はこの報告書をもって変更箇所の施工を行うことができる。

### (2) 工事写真の写真原本を提出すべきもの

【建設局下水道施設部、白石区土木部】

「札幌市土木工事施工管理基準」、「札幌市下水道管きょ工事仕様書」及び国土交通省の「営繕工事写真撮影要領」では、工事写真の撮影基準に基づいて撮影した写真原本（デジタルカメラの元データ又はネガ）を工事監督員に提出することと定めているが、写真原本が提出されていない事例がみられた。

特にデジタルカメラで撮影した写真は容易に編集が可能であることから、提出された工事写真が適正であることを確認するためにも、写真原本の受領について職員に周知するとともに、受注者の指導に努められたい。

### (3) 工事写真の撮影日付を適正に記録すべきもの

【建設局下水道施設部】

「札幌市下水道管きょ工事仕様書」では、撮影月日等の必要事項を記載した小黒板を被写体とともに写し込むことと定められているが、小黒板に撮影月日が記載されていない、あるいは撮影月しか記載のない工事写真がみられた。

写真撮影基準を順守した工事写真を作成するよう、工事着手時から受注者を指導し、適正な工事監理に努められたい。

#### (4) 情報漏えい対策を記載すべきもの

【建設局下水道施設部】

「札幌市公共測量作業要領」では、受注者は業務上収集した情報の漏えい等に関する対策を講じ、その具体的内容を測量業務計画書に記載することと定めているが、測量業務計画書にこの対策が記載されていない事例がみられた。

測量業務はその性質上多くの個人情報等を収集することから、情報管理責任者の選任及び配置や管理体制の確保等の対策を確認し、情報漏えい等の防止に努められたい。

#### (5) 建設副産物の関係書類を適正に提出すべきもの

【建設局下水道施設部】

工事に伴い発生する建設副産物(\*)については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等に基づき、適正な管理をしなければならないが、「札幌市下水道管きょ工事仕様書」において施工計画書(\*)に添付することと定めている産業廃棄物処理委託契約書(写し)、処理業者の許可証(写し)、産業廃棄物収集運搬業許可証(写し)が添付されていない事例がみられた。

建設副産物の処理については、関係書類の提出、提示を受け、関係法令の順守、適正な処理を確認していくことが必要であり、上記法令及び仕様書等に十分留意して建設副産物の処理を適正に行うとともに、受注者の指導に努められたい。

(\*) 建設副産物：建設工事に伴い副次的に得られるすべての物品をいい、建設発生土、並びにコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材及び建設汚泥等の建設廃棄物を指す。

(\*) 施工計画書：受注者が現場着手前に、工事目的物を完成させるために必要な手順や工法等について、発注者に提出する計画書。受注者は施工計画書に従い工事の施工に当たらなければならない。

### 第3 意見

#### 1 建設工事保険等の加入について

【建設局下水道施設部、都市局市街地整備部、白石区土木部、厚別区土木部】

「札幌市建設工事請負契約約款」では、受注者は工事目的物及び工事材料等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険(\*)その他の保険に付さねばならないと定めているが、今回監査した土木工事において、設計図書に建設工事保険等の加入について記載されていない事例や、受注者の保険加入についてその内容等を適切に確認していない事例がみられた。

発注者は、受注者がその工事内容に見合った保険に加入するよう設計図書に記載するとともに、受注者が加入した保険の内容等を適切に確認するよう要望する。

(\*) 建設工事保険：建設工事一般を対象とした保険で、工事現場において事故等により損害が生じた場合に、保険金が支払われる。公共工事では、事故の原因が受注者にはない場合には、復旧費用は発注者の負担となるが、その負担額は受注者の保険で賄われた部分を除く額となる。

#### 2 チェックリストの活用について

【建設局下水道施設部】

工事及び設計業務等における設計図書の作成に際して、チェックリストを用いた点検は適正な設計を行ううえで有効であるが、今回監査した建築工事においてチェックリストを使用していない事例がみられた。

設計書、設計図面等における積算の間違いや記載漏れ等を防止する観点から、検算、審査等の各段階においてチェックリストを活用した確認を行うよう要望する。

#### 3 個人情報の取扱いについて

【建設局下水道施設部】

土木工事において工事成果品に個人情報に記載された名簿等が含まれている事例がみられた。

個人情報が記載された文書については、個人情報保護の観点から慎重に取り扱うことが必要となるため、不要な文書を受理しないよう、また工事関係書類に含まれる個人情報については、作成から廃棄に至るまで細心の注意を払って取り扱うよう職員に周知するとともに、受注者への指導に努めるよう要望する。

#### 4 工事協議内容の記録について

【建設局下水道施設部】

「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）」では、工事監督員の指示した事項及び工事監督員と協議した結果について、記録を整備することとされている。

しかし、建築工事において受注者と工事監督員が口頭で協議を行ったものの、設計変更の有無を判断する場合等の重要な事柄についても、協議内容が記録として整備されていない事例がみられた。

指示や協議事項がある場合は記録を整備することとし、現場の諸状況により口頭でなされた場合であっても、事後に記録を残すことで責任の所在の明確化を図るよう、関係職員への周知を要望する。

#### 5 小額工事の支給材料について

【建設局下水道施設部】

支給材料を用いた設備の小額工事において、支給材料の引渡しが工事書類等で確認できない事例がみられた。

支給材料について「札幌市建設工事請負契約約款」では、受注者は、支給材料の引渡しを受けたときは、発注者に受領書を提出しなければならないと定めている。

一方、設計金額が 250 万円以下の小額工事を契約する場合には「札幌市小額工事請負契約約款」又は「請書」等によるが、これらには支給材料について定めがない。

しかし、小額工事といえども、支給材料の引渡しが確実に行われたことを明らかにすることは重要であり、受領書等により確認するよう要望する。



土留工を設置した事例



土留工を設置していない事例

図1 土留工の設置事例



図2 つり荷の下で作業を行っている事例

+作業主任者一覧表	
作業区分	氏名
地山の掘削作業主任者	
土止め支保工作業主任者	
玉掛作業主任者	
型わく支保工組立て等 作業主任者	
酸素欠乏危険作業主任者	

  

作業主任者の共通職務	
1.	作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮し、作業状況を監視する
2.	材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと
3.	安全带、保護帽等安全用具の使用状況の監視、点検をする
4.	各主任者は持場内の作業状態と作業環境を適確把握し労働者の事故防止に努める

一覧表の例

### 土止め支保工 作業主任者の職務

1. 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
2. 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取除くこと。
3. 安全带等及び保護帽の使用状況を監視すること

作業主任者 氏名	
-------------	--

単独の例

図3 作業主任者の掲示例

## 建設局 下水道施設部

別表

(土木工事)

番号	工 事 ( 業 務 ) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	清田区北野7条2丁目柵工事	3,024,000	26.06.30 ～ 26.08.28	一般
2	東区北40条東1丁目柵工事	2,246,400	26.09.19 ～ 26.11.17	随契
3	市債務負担行為 新川処理区 北6条西22丁目ほか 4線下水道新設工事	85,228,200	26.03.24 ～ 26.12.18	一般
4	手稲処理区 西野12条8丁目ほか1地区下水道新設 工事	16,167,600	26.06.02 ～ 26.09.29	一般
5	新川処理区 札幌環状線(南19条西14丁目ほか)下 水道新設工事	23,124,960	26.07.14 ～ 26.12.10	一般
6	新川処理区 南3条西3丁目ほか下水道新設工事	40,498,920	26.06.25 ～ 26.12.25	随契
7	伏古川処理区 国道12号(北1東4ほか)下水道新 設工事	3,662,280	26.09.30 ～ 27.03.06	随契
8	防災・安全交付金事業 伏古川処理区 大通東5丁 目ほか下水道新設工事	63,955,440	26.06.09 ～ 26.11.25	一般
9	防災・安全交付金事業 伏古川処理区 北1条東12 丁目ほか1線下水道新設工事	57,948,480	26.07.22 ～ 26.12.18	一般
10	豊平川処理区 東札幌1条5丁目ほか2線下水道新 設工事	7,145,280	26.06.30 ～ 26.09.27	一般
11	市債務負担行為 茨戸処理区 東茨戸3条1丁目下 水道新設工事	58,227,120	26.03.24 ～ 26.12.10	一般
12	市債務負担行為 創成川処理区 IV-02400及びIV -02410(北30条東8丁目ほか)下水道新設工事	218,887,920	26.03.24 ～ 26.12.18	一般
13	市債務負担行為 創成川処理区 北27条東10丁目ほ か1線下水道新設工事	26,543,160	26.03.24 ～ 26.08.11	一般
14	市債務負担行為 創成川処理区 西5丁目・樽川通 (北20条西4丁目ほか)下水道新設工事	16,246,440	26.03.24 ～ 26.07.05	一般
15	創成川処理区 新琴似6番通(麻生町8丁目)下水 道新設工事	15,474,240	26.04.21 ～ 26.07.19	一般

番号	工 事 ( 業 務 ) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
16	東部処理区 川北地区 (川北1条1丁目) 下水道新設工事	52,365,960	26.04.21 ～ 26.12.01	一般
17	防災・安全交付金事業 新川処理区 八軒4条東4丁目ほか下水道管路施設耐震補強工事	51,769,800	26.05.19 ～ 27.02.17	一般
18	伏籠川河川測量	864,000	26.05.30 ～ 26.07.28	随契
19	東部処理区 北郷地区 (北郷1条14丁目ほか) ほか1地区路線測量	7,510,557	26.08.22 ～ 26.12.19	一般
20	防災・安全交付金事業 伏古川処理区 II-02010 (本町2条9丁目) ほか1線地質調査	4,620,240	26.09.12 ～ 27.01.09	一般
21	茨戸処理区 東茨戸4条1丁目下水道新設工事	3,328,560	26.09.08 ～ 26.11.20	随契
22	東部処理区 藤野4条3丁目下水道新設工事	2,002,320	26.05.16 ～ 26.07.04	随契
23	厚別処理区 厚別西地区 (厚別西4条2丁目ほか) 下水道新設工事	60,419,520	26.05.26 ～ 27.01.10	一般
24	防災・安全交付金事業 豊平川東汚泥圧送管 (厚別町山本1063番地ほか) 新設工事	28,236,600	26.06.09 ～ 26.10.06	一般
25	新川処理区 南沢5条4丁目下水道新設工事	7,686,360	26.07.29 ～ 26.10.26	一般
26	新川処理区 北ノ沢1804番地ほか下水道新設工事	8,647,560	26.08.25 ～ 26.10.23	一般
27	防災・安全交付金事業 豊平川東汚泥圧送管 (川下2651番地ほか) 新設工事	83,352,240	26.08.25 ～ 27.02.10	一般
28	豊平川処理区 国道36号 (豊平4条10丁目ほか) 下水道新設工事	4,416,120	26.08.22 ～ 27.02.17	随契
29	厚別処理区 厚別中央3条2丁目下水道新設工事	682,560	26.09.16 ～ 26.12.14	一般
30	東部処理区 滝野幹線 (有明380番地先ほか) 下水道修繕工事	9,960,840	26.12.08 ～ 27.03.25	一般
31	厚別処理区 厚別北3条5丁目路線測量	2,104,736	26.10.03 ～ 27.12.21	一般

番号	工 事 ( 業 務 ) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
32	防災・安全交付金事業 豊平川東汚泥圧送管 (川北2327番地ほか) 地質調査	6,023,160	26.11.10 ～ 27.02.27	一般
33	創成川水再生プラザ場内整備工事	78,744,960	26.07.07 ～ 27.01.22	一般
34	定山溪中継ポンプ場汚水送水管改修工事 (その2)	10,787,040	26.06.23 ～ 26.10.15	随契
35	拓北水再生プラザ雨水側溝陥没修繕工事	486,000	26.07.07 ～ 26.07.16	随契
36	豊平川水再生プラザ工作室前舗装修繕工事	486,000	26.05.29 ～ 26.07.09	随契
37	手稲水再生プラザ場内整備修繕工事	486,000	26.06.25 ～ 26.08.06	随契
38	創成川処理区 国道231号ほか2線 (北34条東1丁目ほか) 下水道新設工事	15,908,550	22.09.06 ～ 23.01.21	一般
39	国庫補助事業 創成川処理区 IV-03210 (麻生町1丁目ほか) 下水道管渠実施設計	14,196,000	22.10.18 ～ 23.03.25	一般
40	国庫補助事業 創成川処理区 IV-03200ほか1線 (麻生町3丁目ほか) 下水道管渠実施設計	15,647,310	22.12.03 ～ 23.03.25	一般
41	厚別処理区 厚別西地区 (厚別西2条5丁目) 下水道新設工事	108,069,150	23.06.20 ～ 23.11.28	一般
42	手稲処理区 稲穂2条5丁目ほか1線下水道新設工事	10,062,150	23.08.22 ～ 23.12.15	一般
43	厚別処理区 厚別西4条5丁目下水道新設工事	8,060,850	24.04.23 ～ 24.08.30	一般
44	厚別西3条5丁目附帯復旧工事	4,203,150	24.08.13 ～ 24.10.21	一般
45	新川処理区 北15条西15丁目ほか下水道新設工事	25,720,800	24.05.01 ～ 24.10.20	一般
46	新川処理区 北1条西2丁目下水道新設工事	20,069,700	24.05.21 ～ 25.03.28	一般
47	東部処理区 I-6711 (真駒内公園) 附帯工事	3,167,850	24.11.12 ～ 25.01.20	一般

番号	工 事 ( 業 務 ) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
48	東部処理区 北郷4条12丁目ほか下水道新設工事	57,730,050	24.05.14 ～ 24.11.28	一般
49	豊平川処理区 北郷7条9丁目下水道新設工事	9,271,500	24.09.25 ～ 24.12.13	一般
50	厚別処理区 厚別北地区(厚別北4条2丁目南)下水道新設工事	79,616,250	25.05.20 ～ 25.12.05	一般
51	厚別処理区 厚別北地区(厚別北4条2丁目北)下水道新設工事	61,183,500	25.06.03 ～ 25.11.18	一般
52	社会資本整備総合交付金事業 茨戸処理区 東雁来第2土地区画整理地内(東雁来13条2丁目)下水道新設工事	17,150,700	25.05.14 ～ 25.09.17	一般
53	社会資本整備総合交付金事業 創成川処理区 V-8100(北34条西5丁目ほか)下水道新設工事	90,325,200	25.07.01 ～ 26.01.15	一般
54	伏古川処理区 III-01020(北25条東21丁目)ほか1線下水道新設工事	191,469,600	25.06.03 ～ 26.02.27	一般
55	社会資本整備総合交付金事業 豊平川処理区 I-00400(北郷5条7丁目ほか)下水道新設工事	812,088,900	23.02.15 ～ 25.08.30	一般
56	東部処理区 澄川1条2丁目下水道新設工事	3,856,650	24.08.13 ～ 24.11.20	一般
57	市債務負担行為 手稲処理区 星置1条6丁目ほか1線下水道新設工事	12,882,240	27.03.23 ～ 27.07.10	一般
58	市債務負担行為 伏古川処理区 南7条東1丁目ほか2線下水道新設工事	13,412,520	27.03.16 ～ 27.06.26	一般
59	市債務負担行為 新川処理区 札幌環状線(南19条西13丁目)下水道新設工事	38,565,720	27.03.16 ～ 27.08.11	一般
60	防災・安全交付金事業 新川処理区 大通西22丁目地区ほか4線下水道新設工事	28,296,623	27.07.13 ～ 27.12.09	一般
61	防災・安全交付金事業 新川処理区 南5条西10丁目ほか2線下水道新設工事	86,153,760	27.07.28 ～ 27.12.24	一般
62	伏古川処理区 国道12号(北1条東4丁目ほか)下水道新設工事	6,998,400	27.08.31 ～ 28.02.29	随契
63	市債務負担行為 東部処理区 北郷地区(北郷3条12丁目)ほか1線下水道新設工事	41,091,840	27.03.16 ～ 27.09.11	一般

番号	工 事 ( 業 務 ) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
64	豊平川処理区 本通10丁目南下水道新設工事	8,295,480	27.05.25 ～ 27.07.24	一般
65	防災・安全交付金事業 伏古川処理区 II-02400 (苗穂町4丁目) 下水道管渠実施設計	5,873,838	27.07.27 ～ 27.12.23	一般
66	新川処理区 八軒2条東5丁目ほか下水道管路施設 耐震補強工事	33,480,000	27.07.21 ～ 28.03.16	一般
67	創成川処理区 北10条東3丁目下水道新設工事	8,856,000	27.07.28 ～ 27.11.24	随契
68	市債務負担行為 豊平川処理区 豊平4条10丁目下 水道新設工事	7,447,680	27.03.23 ～ 27.06.30	一般
69	市債務負担行為 豊平川処理区 中の島1条5丁目 ほか2線下水道新設工事	5,350,320	27.03.23 ～ 27.06.30	一般
70	防災・安全交付金事業 豊平川東汚泥圧送管(菊水 元町8条3丁目ほか) 新設工事	131,903,490	27.06.15 ～ 28.02.29	一般
71	定山溪地区(定山溪569番地) 臨時排水設備新設工 事	1,782,000	27.09.04 ～ 27.12.02	随契
72	防災・安全交付金事業 中央区北5条西1丁目ほか 下水道管路施設耐震実施設計	10,307,485	27.09.11 ～ 28.03.08	一般
73	防災・安全交付金事業 定山溪水再生プラザ汚泥棟 新設工事	103,140,000	27.07.06 ～ 28.03.15	一般

(建築工事)

番号	工 事 ( 業 務 ) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	茨戸水再生プラザ沈砂・しきホッパー室増設ほか改 修工事	23,631,480	26.07.14 ～ 26.11.20	一般
2	社会資本整備総合交付金事業 豊平川水再生プラザ 雨水貯留施設新設工事	89,910,000	26.06.02 ～ 26.11.25	一般
3	東部下水管理センター新設工事	225,720,000	26.06.16 ～ 27.01.30	一般
4	創成川水再生プラザ濃縮槽外部ほか改修工事	56,311,200	26.07.07 ～ 26.11.25	一般
5	茨戸東部中継ポンプ場外部ほか改修工事	89,712,360	26.06.23 ～ 26.11.20	一般

番号	工 事 ( 業 務 ) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
6	厚別水再生プラザポンプ室外部ほか改修工事	69,331,680	26.06.23 ～ 26.11.20	一般
7	豊平川水再生プラザ第1処理施設最初沈殿池3系上屋改修工事	151,473,240	26.06.09 ～ 26.12.24	一般
8	茨戸水再生プラザ沈砂・しきホッパー室増設ほか改修工事監理	1,123,200	26.07.10 ～ 26.12.02	随契
9	豊平川水再生プラザ雨水貯留施設新設工事監理	3,153,600	26.05.30 ～ 26.12.02	随契
10	東部下管理センター新設工事監理	4,816,800	26.06.12 ～ 27.02.09	随契
11	豊平川水再生プラザ第1処理施設最初沈殿池3系上屋改修工事監理	2,527,200	26.06.06 ～ 27.01.07	随契
12	厚別水再生プラザポンプ室外部ほか改修工事監理	2,052,000	26.06.20 ～ 26.11.27	随契
13	茨戸東部中継ポンプ場外部ほか改修工事監理	2,700,000	26.06.19 ～ 26.11.28	随契
14	創成川水再生プラザ濃縮槽外部ほか改修工事監理	1,749,600	26.07.03 ～ 26.12.03	随契
15	創成川水再生プラザ水質管理棟外壁ほか改修工事实施設計	4,011,924	26.08.08 ～ 27.02.20	一般
16	新川水再生プラザ外部ほか改修工事实施設計	5,520,401	26.10.20 ～ 27.02.20	一般
17	創成川水再生プラザ管理棟内部改修工事实施設計	2,970,939	26.08.22 ～ 27.03.06	一般
18	創成川水再生プラザ第2処理施設ポンプ室ドア修繕工事	280,800	26.06.11 ～ 26.08.09	随契
19	創成川水再生プラザ渡り歩廊修繕工事	486,000	26.07.07 ～ 26.09.04	随契
20	伏古川水再生プラザ高段ホッパー室側溝修繕工事	492,480	26.10.29 ～ 26.11.27	随契
21	伏古川水再生プラザ貯留施設屋上笠木修繕工事	491,400	26.11.07 ～ 26.12.05	随契

番号	工 事 ( 業 務 ) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
22	創成川水再生プラザ雨水ポンプ施設ホッパー室 シャッター修繕工事	432,000	26.11.14 ～ 27.02.11	随契
23	創成川水再生プラザ第2処理施設ブロワ給気塔南面 タラップ修繕工事	442,800	26.11.20 ～ 27.01.18	随契
24	創成川水再生プラザ第1処理施設最終沈殿池歩廊修 繕工事	496,800	26.12.09 ～ 27.02.06	随契
25	創成川水再生プラザ第1処理施設最終沈殿池歩廊修 繕工事その2	486,000	27.01.23 ～ 27.03.10	随契
26	伏古川水再生プラザ 初沈管廊壁面修繕工事	498,960	27.02.27 ～ 27.03.27	随契
27	茨戸水再生プラザ5系最初沈殿池床開口部修繕	473,040	26.07.10 ～ 26.08.08	随契
28	茨戸水再生プラザ外部建具修繕	410,400	26.07.24 ～ 26.08.22	随契
29	茨戸水再生プラザ池槽屋上階段修繕	491,400	26.11.19 ～ 26.12.18	随契
30	茨戸水再生プラザ池槽主歩廊屋上防水ほか修繕	496,800	26.12.02 ～ 26.12.22	随契
31	茨戸東部中継ポンプ場防雪フード修繕	496,800	27.02.20 ～ 27.03.27	随契
32	豊平川水再生プラザ第1処理施設最初沈殿池No. 7 - 2 可動式覆蓋修繕工事	486,000	26.06.12 ～ 26.08.10	随契
33	東部水再生プラザ用水電気室外壁修繕工事	453,600	26.06.12 ～ 26.07.11	随契
34	豊平川水再生プラザ管理棟事務室床修繕工事	334,800	26.06.19 ～ 26.09.16	随契
35	豊平川水再生プラザ汚泥処理施設微粉炭搬入室 シャッター修繕工事	448,200	26.06.19 ～ 26.07.30	随契
36	豊平川水再生プラザ管理棟タイルカーペット床修繕 工事	399,600	26.07.31 ～ 26.10.28	随契
37	定山溪水再生プラザ管理棟屋上防水修繕工事	442,800	26.08.07 ～ 26.10.29	随契

番号	工 事 ( 業 務 ) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
38	豊平川水再生プラザ第1処理施設水質採水試験室修繕工事	475,200	26.09.18 ～ 26.11.16	随契
39	東部水再生プラザ重油タンク室塗装修繕工事	486,000	26.10.02 ～ 26.10.31	随契
40	豊平川水再生プラザ旧本館屋上排水溝防水修繕工事	486,000	26.11.20 ～ 26.12.25	随契
41	定山溪水再生プラザ1系反応タンク躯体修繕工事	442,800	26.12.11 ～ 27.02.11	随契
42	豊平川水再生プラザ第1処理施設初沈No.7-1可動式覆蓋修繕工事	496,800	27.01.22 ～ 27.02.27	随契
43	藤野中継ポンプ場地下タンク防水モルタル修繕工事	248,400	26.06.26 ～ 26.07.30	随契
44	野津幌川雨水ポンプ場屋外階段ほか修繕工事	345,600	26.07.24 ～ 26.08.29	随契
45	厚別川雨水ポンプ場屋内階段修繕工事	421,200	26.12.04 ～ 26.12.26	随契
46	新川水再生プラザ旧汚泥処理工場機械基礎修繕工事	388,800	26.05.20 ～ 26.07.03	随契
47	手稲水再生プラザ新ろ過棟1階屋上脱気筒ほか修繕工事	471,960	26.06.17 ～ 26.08.29	随契
48	手稲水再生プラザ新ろ過棟斜壁修繕工事	496,800	26.06.17 ～ 26.08.29	随契
49	手稲水再生プラザブロウ棟屋上防水修繕工事	421,200	26.06.17 ～ 26.08.27	随契
50	手稲水再生プラザ用水電気室排気ダクト保温ほか修繕工事	463,320	26.06.25 ～ 26.08.23	随契
51	手稲水再生プラザブロウ棟屋上修繕工事	390,960	26.07.24 ～ 26.09.21	随契
52	手稲水再生プラザ新ろ過棟1階屋上防水修繕工事	432,000	26.07.03 ～ 26.09.12	随契
53	手稲水再生プラザ新ろ過棟1階北側屋上防水修繕工事	198,720	26.09.04 ～ 26.10.31	随契

番号	工 事 ( 業 務 ) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
54	新川水再生プラザ第2処理施設両開き扉修繕工事	496,800	26.10.28 ～ 26.12.17	随契
55	手稲中継ポンプ場低段ホッパー室扉修繕工事	362,880	26.10.03 ～ 26.12.01	随契
56	茨戸西部中継ポンプ場雨水吐水井開口部修繕工事	489,240	26.10.28 ～ 26.12.12	随契
57	創成川水再生プラザ第1処理施設管理棟内部改修工事	56,648,160	27.07.06 ～ 28.01.20	一般
58	社会資本整備総合交付金事業 茨戸水再生プラザ最終沈殿池2系覆蓋新設工事	150,096,240	27.06.22 ～ 28.01.20	一般
59	防災・安全交付金事業 豊平川水再生プラザ汚泥前処理棟新設工事	126,079,200	27.06.08 ～ 27.12.25	一般
60	東部下水管理センター解体ほか工事	56,970,000	27.06.08 ～ 27.11.20	一般
61	豊平川水再生プラザ第1処理施設反応タンク1系上屋改修工事	175,766,760	27.06.01 ～ 28.01.20	一般
62	手稲水再生プラザ本館外部ほか改修工事	68,082,120	27.07.28 ～ 27.12.25	一般
63	創成川水再生プラザ第1処理施設管理棟内部改修工事監理	2,721,600	27.07.02 ～ 当該工事 の受渡日	随契
64	豊平川水再生プラザ汚泥前処理棟新設工事監理	3,963,600	27.06.04 ～ 当該工事 の受渡日	随契
65	東部下水管理センター解体ほか工事監理	2,322,000	27.06.05 ～ 当該工事 の受渡日	随契
66	手稲水再生プラザ本館外部ほか改修工事監理	2,052,000	27.07.24 ～ 当該工事 の受渡日	随契
67	伏古川水再生プラザ 汚泥槽ほか外部修繕工事	498,960	27.05.01 ～ 27.05.30	随契
68	伏古川水再生プラザ滅菌池倉庫Aタラップ修繕工事	453,600	27.06.16 ～ 27.08.14	随契
69	創成川水再生プラザ汚泥処理施設車庫オーバースライダー開閉機修繕工事	356,400	27.07.21 ～ 27.08.10	随契

番号	工 事 ( 業 務 ) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
70	豊平川水再生プラザ高段ポンプ室窓ガラス修繕工事	1,576,800	27.05.15 ～ 27.06.25	随契
71	米里中継ポンプ場正面玄関ドア修繕工事	481,680	27.06.25 ～ 27.09.18	随契
72	手稲中継ポンプ場沈砂池給気ダクトほか修繕工事	496,800	27.06.22 ～ 27.08.28	随契

(設備工事)

番号	工 事 ( 業 務 ) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	白石区南郷通21丁目南ほか4ヵ所ゲート修繕工事	2,268,000	26.11.12 ～ 27.02.10	随契
2	西部スラッジセンター建築電気設備修繕工事実施設計	1,679,351	26.11.21 ～ 27.03.16	一般
3	川北中継ポンプ場雨水ポンプ修繕工事	24,840,000	26.05.26 ～ 26.07.25	随契
4	伏古川雨水ポンプ場雨水ポンプほか修繕工事	40,500,000	26.05.26 ～ 27.03.16	随契
5	創成川水再生プラザNo.1-700汚水一次ポンプ用電動機ほか修繕工事	23,615,280	26.06.02 ～ 27.01.26	随契
6	新川水再生プラザ第1処理施設反応タンク散気装置修繕工事	64,222,200	26.06.16 ～ 27.01.26	一般
7	茨戸東部中継ポンプ場雨水電動ポンプほか修繕工事	24,964,200	26.06.23 ～ 27.02.25	随契
8	新川水再生プラザ第1処理施設終沈汚泥引抜ポンプほか修繕工事	38,463,120	26.06.23 ～ 27.02.25	随契
9	豊平川水再生プラザ汚水ポンプほか修繕工事	69,905,160	26.07.14 ～ 27.03.16	随契
10	西部スラッジセンター脱水機修繕工事	21,384,000	26.07.29 ～ 27.03.13	随契
11	創成川水再生プラザ自家発エンジンほか修繕工事	151,900,920	26.08.25 ～ 27.03.20	随契
12	創成川水再生プラザ汚水ポンプ用電動機ほか修繕工事	74,649,600	26.08.25 ～ 27.03.16	一般

番号	工 事 ( 業 務 ) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
13	社会資本整備総合交付金事業 豊平川水再生プラザ 汚泥前処理設備改築実施設計	13,299,596	26.10.03 ～ 27.03.18	一般
14	防災・安全交付金事業 定山溪水再生プラザ電気設 備・濃縮槽改築実施設計	19,120,320	26.07.28 ～ 27.02.18	一般
15	手稲水再生プラザ小水力発電設備新設実施設計	8,823,409	26.10.24 ～ 27.03.24	一般
16	防災・安全交付金事業 豊平川水再生プラザ雨水貯 留ポンプ施設機械設備新設工事	398,154,960	26.12.24 ～ 27.03.10	一般
17	社会資本整備総合交付金事業 新川水再生プラザ汚 泥処理機械設備工事	45,550,080	26.12.08 ～ 27.03.16	一般
18	西部スラッジセンター蒸気発電設備工事	86,400,000	26.07.07 ～ 27.03.05	一般
19	東部下水管理センター建築機械設備新設工事	86,235,840	26.07.22 ～ 27.03.05	一般
20	地域自主戦略交付金事業 茨戸水再生プラザ動力制 御設備工事	1,497,050,520	25.02.25 ～ 27.03.10	一般
21	防災・安全交付金事業 創成川水再生プラザ第1処 理施設動力制御設備工事	1,349,920,200	25.08.26 ～ 27.03.25	一般
22	新川水再生プラザ流雪溝ほか電気設備工事	69,120,000	26.08.25 ～ 27.03.16	一般
23	社会資本整備総合交付金事業 伏古川水再生プラザ ほか電気設備工事	56,002,320	26.09.30 ～ 27.03.05	一般
24	西部スラッジセンター蒸気発電電気設備工事	60,480,000	26.07.07 ～ 27.03.16	一般
25	創成川水再生プラザ恒温実験室ほか照明修繕工事	297,000	26.10.08 ～ 26.12.06	随契
26	創成川水再生プラザ雨水ポンプ施設雨水エンジン補 機修繕工事	432,000	26.10.31 ～ 26.12.29	随契
27	創成川水再生プラザ汚泥処理施設No.1汚泥圧送ポン プ修繕工事	496,800	26.12.05 ～ 27.02.02	随契
28	創成川水再生プラザ第2処理施設雨水エンジン始動 用空気配管修繕	496,800	27.01.16 ～ 27.03.20	随契

番号	工 事 ( 業 務 ) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
29	創成川水再生プラザ第2処理施設No.1雨水エンジン修繕工事	486,000	27.01.28 ～ 27.03.12	随契
30	伏古川雨水ポンプ場 油圧ユニット修繕工事	496,800	27.02.20 ～ 27.03.20	随契
31	定山溪水再生プラザ監視システム修繕工事	416,880	26.04.24 ～ 26.06.22	随契
32	豊平川水再生プラザ第2処理施設放流口監視設備修繕工事	211,680	26.06.05 ～ 26.08.29	随契
33	厚別水再生プラザ深井戸ポンプ吐出弁修繕工事	341,280	26.07.24 ～ 26.09.26	随契
34	定山溪水再生プラザ放流水温計修繕工事	487,080	26.08.07 ～ 26.10.10	随契
35	厚別水再生プラザ越流水槽排水ポンプ修繕工事	492,480	26.08.28 ～ 26.10.26	随契
36	東部水再生プラザ ウェブサーバ修繕工事	492,480	26.10.09 ～ 26.11.07	随契
37	厚別水再生プラザNo.4-1余剰汚泥ポンプ修繕工事	498,960	26.10.09 ～ 26.12.07	随契
38	豊平川水再生プラザ監視設備修繕工事	466,560	26.10.16 ～ 27.02.20	随契
39	厚別汚水調整池 自家発電設備修繕工事	413,640	26.10.16 ～ 26.12.19	随契
40	定山溪水再生プラザ冷温水配管修繕工事	167,400	26.10.30 ～ 26.12.20	随契
41	豊平川水再生プラザ第2処理施設終沈汚泥掻寄機駆動装置No.3修繕	496,800	26.12.18 ～ 27.02.27	随契
42	豊平川水再生プラザ光水位計用光ケーブル修繕工事	412,560	27.02.19 ～ 27.03.25	随契
43	定山溪水再生プラザNo.2終沈流入ゲート修繕工事	498,960	27.02.26 ～ 27.03.31	随契
44	厚別川雨水ポンプ場No.2エンジン始動用空気圧縮機修繕工事	361,800	26.05.15 ～ 26.06.30	随契

番号	工 事 ( 業 務 ) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
45	豊平川中継ポンプ場深井戸ポンプ設備No. 2 修繕工事	498,960	26.11.20 ～ 27.01.30	随契
46	厚別川雨水ポンプ場No. 1 エンジン始動用空気圧縮機修繕工事	496,800	27.01.23 ～ 27.02.27	随契
47	新川水再生プラザ第2処理施設No. 2 し渣搬出コンベヤ修繕工事	497,880	26.06.27 ～ 26.08.29	随契
48	新川水再生プラザ第2処理施設トラフコンベヤNo. 2 底板修繕工事	475,200	26.06.27 ～ 26.10.24	随契
49	新川水再生プラザ第1処理施設No. 1 - 2 最終沈殿池リターンレール修繕工事	494,640	26.06.27 ～ 26.08.25	随契
50	新川水再生プラザ第1処理施設No. 1 - 2 最終沈殿池汚泥掻寄機修繕工事	486,000	26.06.27 ～ 26.08.25	随契
51	新川水再生プラザ第1処理施設1系 - 2 最終沈殿池クロスコレクタほか修繕工事	483,840	26.07.03 ～ 26.08.31	随契
52	手稲水再生プラザ4系No. 4 最初沈殿池流入弁修繕工事	2,430,000	26.08.21 ～ 27.02.27	随契
53	手稲水再生プラザIIろ過原水ポンプ修繕工事	496,800	26.09.16 ～ 26.10.31	随契
54	新川水再生プラザ第2処理施設高圧盤修繕工事	486,000	26.11.06 ～ 26.12.26	随契
55	手稲水再生プラザスクラムホッパー室融雪設備ほか修繕工事	475,200	26.11.18 ～ 27.01.01	随契
56	新川水再生プラザ第2処理施設No. 2 空気圧縮機修繕工事	488,160	27.02.05 ～ 27.03.13	随契
57	新川水再生プラザ第1処理施設ポンプ室排気ファン電気設備修繕工事	405,000	27.02.12 ～ 27.03.20	随契
58	手稲中継ポンプ場No. 2 低段汚水ポンプ始動制御器修繕工事	486,000	26.05.23 ～ 26.07.01	随契
59	手稲中継ポンプ場天井クレーン修繕工事	432,000	26.12.17 ～ 27.03.20	随契
60	地域自主戦略交付金事業 創成川水再生プラザ第2処理施設水処理機械設備工事	372,797,250	24.12.12 ～ 26.03.12	一般

番号	工 事 ( 業 務 ) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
61	東部スラッジセンター1号焼却炉修繕工事	116,100,000	27.7.13 ～ 28.03.04	一般
62	茨戸中部中継ポンプ場監視制御設備ほか修繕工事	34,560,000	27.7.31 ～ 28.03.15	一般
63	豊平川中継ポンプ場自家発ガスタービンほか修繕工事	63,720,000	27.08.10 ～ 28.03.15	随契
64	下水処理施設運転状態表示システム修繕工事	33,480,000	27.09.07 ～ 28.03.15	一般
65	防災・安全交付金事業 茨戸水再生プラザ汚泥前処理電気設備工事	135,000,000	27.02.02 ～ 28.03.10	一般
66	手稲水再生プラザ小水力発電設備新設工事	153,360,000	27.07.28 ～ 29.03.15	一般
67	真栄マンホールポンプ所ほか電気設備工事	37,689,840	27.06.08 ～ 27.12.04	一般
68	創成川水再生プラザ汚泥処理施設No.2汚泥圧送ポンプ修繕工事	496,800	27.07.17 ～ 27.09.14	随契
69	伏古川水再生プラザ構内外灯修繕工事	324,000	27.07.30 ～ 27.08.28	随契
70	豊平川水再生プラザ自家発用エンジン消音器修繕工事	483,084	27.04.16 ～ 27.07.28	随契
71	定山溪水再生プラザ屋外照明修繕工事	205,200	27.06.04 ～ 27.07.13	随契
72	厚別川雨水ポンプ場雨水電動ポンプ用セルビウス装置修繕工事	496,800	27.07.23 ～ 27.09.11	随契
73	手稲水再生プラザNo.2雨水エンジン機関修繕工事	486,000	27.06.03 ～ 27.08.01	随契
74	手稲水再生プラザ休憩室空調設備修繕工事	469,800	27.07.03 ～ 27.08.28	随契
75	創成川水再生プラザ第2処理施設ポンプ室ほか改修実施設計	7,674,892	27.07.10 ～ 28.03.10	一般

都市局 市街地整備部

別表

(土木工事)

番号	工 事 ( 業 務 ) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	社会資本整備総合交付金事業 東雁来第2地区 8・6・30東雁来ふれあい緑道新設工事	13,339,436	26.08.04 ～ 26.11.01	一般
2	東雁来第2地区 11-5街区ほか載荷盛土撤去工事	45,564,120	26.04.21 ～ 26.09.26	一般
3	東雁来第2地区 11-4街区ほか載荷盛土撤去工事	87,968,160	26.04.28 ～ 27.03.18	一般
4	東雁来第2地区 39-1街区ほか宅地整備工事	25,269,840	26.06.30 ～ 26.09.05	一般
5	東雁来第2地区 171街区ほか載荷盛土工事	55,625,400	26.08.11 ～ 26.12.18	一般
6	東雁来第2地区 10街区載荷盛土工事	8,964,000	26.12.22 ～ 27.03.18	随契
7	東雁来第2地区 雁来川10号橋修正設計	19,310,400	26.09.29 ～ 27.03.25	一般
8	東雁来第2地区 16街区ほか緑地造成実施設計	3,742,066	26.09.22 ～ 27.01.19	一般
9	東雁来第2地区 区画2号線仮設道路新設工事	13,387,680	27.04.20 ～ 27.08.06	一般
10	東雁来第2地区 302街区宅地整備工事	22,418,640	27.04.20 ～ 27.07.31	一般
11	東雁来第2地区 地区内既設水準調査測量	1,115,540	27.05.15 ～ 27.07.13	一般

(建築工事)

番号	工 事 ( 業 務 ) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	東雁来第2地区171街区ほか建築物解体工事	18,056,520	26.09.16 ～ 27.01.23	一般
2	平成26年度高層市営住宅(中ノ沢団地3号棟及び富 丘高台団地9号棟)転落防止内格子設置工事	864,000	27.02.19 ～ 27.03.25	随契

## 白石区 土木部

別表

(土木工事)

番号	工 事 ( 業 務 ) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	北郷7条7丁目2号線(13号幹道線～北郷7条7丁目1号線間)生活道路整備工事	20,059,920	26.06.16 ～ 26.09.03	一般
2	11号幹道線(川北2320番地先～8号幹道線間)道路改良工事	86,375,160	26.07.07 ～ 26.12.13	一般
3	南郷線(国道12号～東札幌本郷線間)舗装路面改良工事	24,255,720	26.09.16 ～ 26.12.18	一般
4	東札幌2条3丁目5号線(東札幌3丁目線～2号用水線間)ほか1線生活道路整備工事	24,169,320	26.09.16 ～ 26.12.14	一般
5	平和通南2号線(国道12号～白石神社西6号線間)舗装路面改良工事	13,785,120	26.08.04 ～ 26.10.12	一般
6	東米里17号線(縦貫自動車道側道2号線～東米里16号線間)ほか2線舗装新設工事	9,705,960	26.06.02 ～ 26.08.11	一般
7	道道西野白石線(白石連絡線～南南郷3号線間)歩道補修工事	1,638,360	26.04.14 ～ 26.06.02	随契
8	南郷南1号線(本郷1号線～本郷4号線間)歩道補修工事	1,620,000	26.04.14 ～ 26.06.02	随契
9	道道札幌恵庭自転車道線(栄通15丁目4-15地先)自転車道補修工事	1,922,400	26.04.14 ～ 26.06.02	随契
10	道道札幌恵庭自転車道線(栄通9丁目6-15地先～栄通10丁目8-8地先間)自転車道補修工事	2,430,000	26.09.16 ～ 26.10.25	随契
11	8号幹道線(東米里2056番地先～東米里2045番地先間)道路補修工事	2,462,400	26.09.16 ～ 26.10.25	随契
12	10号幹道線(川下2047番地先～川下2040番地先間)道路補修工事	2,376,000	26.09.16 ～ 26.10.25	随契
13	柏山線(国道12号～本通17丁目北1号線間)道路実施設計	1,299,231	26.10.20 ～ 27.03.25	一般
14	菊水上町3号線(菊水上町4号線～菊水上町5号線間)路線測量	1,903,893	26.07.04 ～ 26.09.11	一般
15	柏山14号線(国道12号～柏山34号線間)ほか3線路線測量	2,267,848	26.08.01 ～ 26.10.09	一般

番号	工 事 ( 業 務 ) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
16	社会資本整備総合交付金事業 若葉公園改修工事	11,551,680	26.09.16 ～ 26.11.18	一般
17	北郷わんぱく公園外柵改修工事	2,268,000	26.08.28 ～ 26.10.06	随契
18	社会資本整備総合交付金事業 あかね公園再整備実施設計	4,087,774	26.07.11 ～ 27.02.05	一般
19	市債務負担行為 南郷南1号線(国道12号～白石駅前4号線間)舗装路面改良工事	19,698,120	27.03.23 ～ 27.07.10	一般
20	菊水元町2丁目北2号線(菊水元町6条中通線～菊水元町8条線間)生活道路整備工事	39,313,080	27.04.20 ～ 27.08.17	一般
21	北郷40号線(北郷宅造1号線～北郷1・2条8丁目1号線間)ほか1線生活道路整備工事	29,779,920	27.05.08 ～ 27.08.31	一般
22	旭町公園ほか1公園改修工事	3,052,885	27.07.06 ～ 27.09.01	一般
23	白石町本郷界線(白石中央1条6丁目1号線～道道札幌環状線間)ほか1線路線測量	2,182,541	27.06.05 ～ 27.08.13	一般
24	本郷横6号中通線(本郷12号線～本郷8号線間)路線測量	1,359,601	27.07.03 ～ 27.08.31	一般
25	白石区北地区道路維持除雪業務	595,276,560	26.10.01 ～ 27.09.30	一般

厚別区 土木部

別表

(土木工事)

番号	工 事 ( 業 務 ) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
1	下野幌29号線(下野幌30号線～下野幌82号線間)ほか1線生活道路改良工事	43,548,840	26.03.24 ～ 26.08.20	一般
2	市債務負担行為 もみじ台南線(もみじ台南1号線～もみじ台南7丁目1号線間)舗装路面改良工事	39,158,640	26.03.24 ～ 26.06.21	一般
3	下野幌64号線(下野幌60号線～下野幌線間)ほか2線道路改良工事	37,657,440	26.07.29 ～ 26.11.25	一般
4	厚別東通線(厚別東1条2丁目1号線～下野幌幹線間)防護柵補修工事	5,010,120	26.09.01 ～ 26.11.29	一般

番号	工 事 ( 業 務 ) 名	契約金額(円)	工 期	契約方法
5	山本線（山本14号線～山本17号線間）舗装路面改良工事	29,256,120	26.09.16 ～ 26.12.11	一般
6	厚別区内市設街路灯塗装工事	1,684,800	26.07.22 ～ 26.09.09	随契
7	厚別区内市設街路灯立替工事（その1）	1,047,600	26.08.20 ～ 26.10.18	随契
8	厚別区内市設街路灯立替工事（その2）	1,047,600	26.09.19 ～ 26.11.17	随契
9	厚別区内道路標識補修工事	1,490,400	26.06.27 ～ 26.08.05	随契
10	下野幌高台公園整備工事	10,843,200	26.06.02 ～ 26.08.04	一般
11	社会資本整備総合交付金事業 旭町南こぶし公園再整備実施設計	3,596,050	26.07.18 ～ 26.12.14	一般
12	上野幌132号線（上野幌129号線～上野幌130号線間）生活道路改良工事	21,042,720	27.06.01 ～ 27.08.28	一般
13	厚別北4条2丁目5号線（小野幌135号線～厚別東北郷線間）路線測量	1,828,336	27.09.04 ～ 27.11.12	一般
14	上野幌ライラック公園整備工事	7,102,949	27.08.31 ～ 27.11.28	一般
15	厚別区北地区道路維持除雪業務	482,216,760	26.10.01 ～ 27.09.30	一般

注：本表における契約方法の標記については、下記のとおり省略している。

- ・一般競争入札 ⇒ 一般
- ・指名競争入札 ⇒ 指名
- ・随意契約 ⇒ 随契