

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年02月28日

計画の名称	無電柱化推進による安全で快適なまちづくり（無電柱化推進計画支援）												
計画の期間	平成31年度 ～ 平成31年度（1年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	札幌市												
計画の目標	市街地における無電柱化を推進し、安全で快適な歩行空間を確保するとともに、防災性の向上を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,484	A	1,484	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		平成31年度当初	令和3年度末	令和5年度末
1	道路の無電柱化率の向上			
	本計画に位置付けられた道路（平成31年度当初時点）の対策済率を算出 対策済率＝対策実施済み延長／対象要素事業総延長	25%	40%	62%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－
令和2年度からの補助化に伴い、整備計画終了年度を平成35年度から平成31年度に変更。												

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-001	街路	北海道	札幌市	直接	札幌市	S街路	改築	福住・桑園通（中央区側）	道路改築 L=0.9km	札幌市	■					182		－	
	A01-002	街路	北海道	札幌市	直接	札幌市	S街路	改築	西7丁目通	道路改築 L=0.7km	札幌市	■					194		－	
	A01-003	街路	北海道	札幌市	直接	札幌市	S街路	改築	南1条通（第2工区）	道路改築 L=0.4km	札幌市	■					825		－	
	A01-004	街路	北海道	札幌市	直接	札幌市	S街路	改築	西7丁目通（第2工区）	道路改築 L=0.9km	札幌市	■					213		－	
	A01-005	街路	北海道	札幌市	直接	札幌市	S街路	改築	福住・桑園通（第2工区）	道路改築 L=0.9km	札幌市	■					20		－	
	A01-006	街路	北海道	札幌市	直接	札幌市	S街路	改築	米里・行啓通	道路改築 L=0.6km	札幌市	■					50		－	
												小計						1,484		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											合計						1,484		

事後評価			
○事後評価の実施体制、実施時期			
事後評価の実施体制		事後評価の実施時期	
札幌市		令和４年２月	
		公表の方法	
		札幌市ホームページにて公表	
○事業効果の発現状況			
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		無電柱化事業が令和２年度より「無電柱化推進計画事業補助制度」に移行されたことから、最終目標値には達していないものの、「札幌市無電柱化推進計画」に基づく無電柱化により、道路の防災機能の強化や安全で快適な道路空間の確保、魅力あふれる景観の形成が図られた。	
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）		無電柱化と同時に市内の主要な道路ネットワークを形成する幹線道路の拡幅整備を進めたことにより、良好な市街地環境の形成や地域間の円滑な交通の確保に寄与した。	
○特記事項（今後の方針等）			
令和２年度に創設された「無電柱化推進計画事業補助制度」を活用し、引き続き「札幌市無電柱化推進計画」に基づいて無電柱化事業を推進する。			

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	最 終 目 標 値	62%	無電柱化事業が令和2年度より補助化されたことから、最終目標値には達していない。今後も補助制度を活用し、引き続き無電柱化の推進に努めていく。
	最 終 実 績 値	26%	

(様式第3)

(参考図面) 防災・安全交付金事業

計画の名称	無電柱化推進による安全で快適なまちづくり（無電柱化推進計画支援）		
計画の期間	平成31年度（1年間）	交付対象	札幌市

