

# 第6章 事業スケジュール

## 1 施設整備に向けた検討経過

2016 (H28) 年度	2017 (H29) 年度	2018 (H30) 年度
<u>基礎検討</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 現況調査 (来庁者数、駐車場利用等)</li> <li>● 来庁者アンケート</li> <li>● 職員アンケート など</li> </ul>	<u>基本計画検討</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 区民アンケート</li> <li>● 区民ワークショップ</li> <li>● 施設計画検討 など</li> </ul>	<u>PPP/PFI 導入可能性調査</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 事業スキーム検討</li> <li>● 事業者意向調査</li> <li>● 定量評価、定性評価 など</li> </ul>

図6-1 検討経過

## 2 今後のスケジュール (想定)

	2018 年度 (H30 年度)	2019 年度 (H31 年度)	2020 年度	2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年度
新庁舎	基本計画策定	要求性能まとめ	事業者選定	設計・施工			供用開始
現庁舎		解体設計	解体工事				
仮庁舎※	整備検討	改修	供用開始	仮庁舎期間			移転

図6-2 今後のスケジュール (想定)

※仮庁舎については、P. 40 以降を参照。