

新まちづくり計画（H16～18）事業総括調書

施策体系コード	その他		事業名	山口斎場の整備運営	
担当	保健福祉局健康衛生部生活環境課 大江 211-2862				
全体計画（当初）					
事業内容	<p>高齢化の進行に伴う火葬需要の増加や大規模災害に備えた施設の分散化、北部・西部方面の市民の利便性向上のため、新たに山口斎場を整備・運営する。（平成18年4月1日開場）                  整備・運営にあたってはPFI手法（ ）を導入し、事業の効率的、効果的実施と市民サービスの向上を図る。                  建設場所：手稲区手稲山口308番地                  施設概要：敷地面積40,000㎡、延床面積12,835㎡、火葬炉29基、焼却炉1基</p> <p>PFI手法（PFI：Private Finance Initiative（プライベートファイナンスイニシアチブ））                  民間の資金、経営能力及び技術能力を活用して公共施設等の建設、維持管理、運営等を行う手法のこと。本手法を導入することにより、事業費の縮減やサービスの向上が期待される。</p>		<p>&lt;年度別の事業内容&gt;</p> <p>平成12～15年度：PFI導入検討調査、建設予定地の決定・購入、都市計画決定、落札者の決定、事業契約の締結（平成15年2月21日）、事業者との設計協議、融資金融団との直接協定の締結、進入路路盤工事など</p> <p>平成16年度：施設建設に関する事業者との協議、進入路整備に関する関係部局との協議、事業監視（モニタリング）マニュアル素案の作成 など</p> <p>平成17年度：施設建設に関する事業者との協議、進入路工事（舗装工事）など</p> <p>平成18年度以降：施設運営開始、維持管理・運営状況の監視 など</p>		
	事業内容（量・場所・規模等）	<p>平成16年度事業内容（決算）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>施設建設に関する事業者との協議 施設施工に関する協議（建築・設備・火葬炉・外構・植栽等） 設計変更に関する協議等</li> <li>進入路整備に関する関係部局との協議 舗装、植栽工事、国道交差点工事、信号の取付等</li> <li>管理・運営に関する関係部局との協議 里塚斎場・各区役所・会計室等</li> <li>事業監視（モニタリング）マニュアル素案の作成</li> </ol>		<p>平成17年度事業内容（決算）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>施設建設に関する事業者との協議 施設施工に関する協議（建築・設備・火葬炉・外構・植栽等） 設計変更に関する協議等</li> <li>管理・運営に関する事業者との協議 火葬サービスに関する協議 施設の維持管理に関する協議 公金徴収（火葬場使用料）に関する協議等</li> <li>火葬場使用申請等に係る事務処理要領の作成</li> <li>進入路整備に関する関係部局との協議</li> <li>管理・運営に関する関係部局との協議</li> <li>新斎場の名称決定</li> <li>火葬場条例の改正</li> </ol>	
事業内容（量・場所・規模等）		<p>平成18年度事業内容（決算）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>維持管理・運営状況の監視 関係書類の検査 立入検査</li> <li>サービス購入料の支払い・改定事務</li> <li>公金徴収業務の検査</li> <li>関係者協議会の開催 サービス購入料改定、次年度事業計画に係る協議 その他情報交換</li> <li>里塚斎場休場に伴う火葬件数増加に関する協議</li> </ol>		<p>評価</p> <p>山口斎場は、PFI手法により、当初予定どおり完成し、平成18年4月1日から供用を開始している。</p>	
			<p>課題</p> <p>PFI事業者により提供されるサービスが、本市の求める水準を満たしているか、的確に運営状況を監視していく必要がある。</p>		
19年度以降の方向性・事業の予定					
<p>PFI事業契約に基づき、運営状況の監視（平成18年度～37年度）を的確に行っていく。                  歳出については、PFI事業契約書において、事業期間である平成37年度までの契約金額が定められている（平成14年度債務負担行為設定済み）。                  当該契約金額は、金利変動、物価変動、税制度の変更等により増減することとしている。</p>					

新まちづくり計画（H16～18）事業総括調書 （単位：千円）

施策体系コード	その他			事業名	山口斎場の整備運営	
---------	-----	--	--	-----	-----------	--

**事業費の推移**

項目		16年度	17年度	18年度	計	進捗率(%)
計画	事業費	8,910	249,090	1,200,000	1,458,000	-
	財源内訳					
	国・道支出金	0	0	0	0	-
	市債	0	0	0	0	-
	その他	0	0	0	0	-
	一般財源	8,910	249,090	1,200,000	1,458,000	-
実績	事業費	9,699	213,658	1,101,793	1,325,150	90.9
	財源内訳					
	国・道支出金	0	0	0	0	-
	市債	0	0	0	0	-
	その他	0	0	122,296	122,296	-
	一般財源	9,699	213,658	979,497	1,202,854	-

**計画との差異（予算・事業内容・規模・時期等）**

[全体][16年度][17年度][18年度]  
 平成16年度、17年度、18年度ともは当初予定どおり実施（施設の建設・しゅん功、供用開始、維持管理、運営状況の監視、進入路の整備完了）。

**主な施設、サービス等の整備水準**

項目	15年度末 （現状）	16年度末 （実績）	17年度末 （実績）	18年度末 （実績）	18年度末 （目標）

**関連予算事業内訳**

予算事業名(小事業名)	経・臨	枠内外	16年度	17年度	18年度	計
仮称)第2斎場整備推進事業費	臨時	枠外	9,699	213,658		223,357
山口斎場サービス購入費	臨時	枠外			1,101,793	1,101,793
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
計			9,699	213,658	1,101,793	1,325,150