

新まちづくり計画（H16～18）事業総括調書

施策体系コード	その他		事業名	サッポロさとらんど整備事業
担当	経済局農務部農政課 川畑 211-2406			
全体計画（当初）				
事業内容	<p>「人と農業・自然とのふれあい」「都市と農業の共存」を目的として札幌市農業体験交流施設（サッポロさとらんど）を整備する。平成16年度においては 期北西エリアの整備を行う。 （整備年度） 期エリア 平成4～7年、 期エリア 平成8～15年 期北西エリア 平成12年度～平成16年度 （平成17年供用開始） （建設場所）東区丘珠町584番地 他 （規模） 期エリア 34.4ha、 期エリア 30.2ha 期北西エリア 43ha</p>		<p><年度別の事業内容></p> <p>【平成16年度】 (1) 期南エリア関連（交流館周辺植栽等工事） (2) 期北西エリア関連（体験農園・機械格納庫等工事）</p> <p>【平成17年度】 期北西エリア供用開始（4.3ha） 管理運営の検討、集客交流に向けたソフト事業の調査・検討</p> <p>【平成18年度】 集客交流に向けたソフト事業の実施、遊具（ふわふわドーム）の設置</p>	
	事業内容（量・場所・規模等）	<p>平成16年度事業内容（決算）</p> <p>1 整備事業（事業費：328,481千円） (1) 期南エリア関連 交流館周辺植栽工事 (2) 期北西エリア関連 体験農園造成工事 便所・機械格納庫新築工事 電気・機械設備工事 残菜置場新築工事 2 期南エリア供用開始 「さとらんど交流館」オープニング</p>		<p>平成17年度事業内容（決算）</p> <p>1 期北西エリア供用開始 農村環境に触れる機会の少ない市民や市内の児童や生徒に、体験学習を通じて農業への理解と食への関心を高める目的で体験学習の場を提供する。 (1) 稲作体験学習（4,000人） (2) 畑作体験学習（6,000人） 2 さとらんどモエレ沼公園間連絡馬車運行実験 モエレ沼公園の全面供用開始を受け、両施設の一体的な利用を通じて、集客効果を高めるため、連絡馬車による運行実験を実施した。 （事業費：5,492千円） 3 指定管理者制度の導入</p>
事業内容（量・場所・規模等）		<p>平成18年度事業内容（決算）</p> <p>サッポロさとらんどを拠点に、農業知識や食料に関する情報を提供することによって、乖離しつつある「食」と「農」のつながりを深める事業を展開。 1 「食と農・夢の農業フェスタ」開催（事業費：10,000千円） さっぽろの食大集合（スイーツ・スープカレー・ジンギスカンなどのPR販売、夢農業人フェスタ）の開催 「新そばまつりinさっぽろ」の開催。 2 遊具施設設置（事業費：19,886千円） 家族連れを対象とした持続的な集客を図るため、 期エリアに遊具施設（ふわふわドーム）を整備する。</p>		<p>評価（成果）</p> <p>馬車運行によって、楽しみながら本市の農業や芸術・文化に触れる機会を提供した結果、約9割の利用者が両施設の一体的利用を希望するとの意見が寄せられた。また、本事業の実施に伴い、両施設を分断している市道に信号機を設置することで、相互利用の増加につながった。さらに、体験農園の整備により市民や児童生徒の農業理解が深まったことや指定管理者制度の導入により、運営管理費の削減と集客増が図られた。</p>
	課題			
<p>・市内農業者の支援拠点としてのソフト事業の展開手法の検討。（ファーマーズマーケットの拡充） ・修学旅行や一般旅行者などを誘致するため、滞在時間に合わせた体験メニュー等の検討。</p>				
19年度以降の方向性（事業予定）				
<p>・連絡馬車運行については、18年度より、さとらんど指定管理者による同規模の事業として継続実施する。 ・食と農のイベント開催についても、適正規模での継続実施をする。 ・市内農業者の支援のため、ファーマーズマーケット事業を拡充する。</p>				

新まちづくり計画（H16～18）事業総括調書 （単位：千円）

施策体系コード	その他	事業名	サッポロさとらんど整備事業						
事業費の推移									
項目		16年度	17年度	18年度	計	進捗率(%)			
計画	事業費	330,000	5,000	23,000	358,000	-			
	財源内訳								
	国・道支出金				0	-			
	市債	284,000			284,000	-			
	その他				0	-			
実績	事業費	328,481	5,492	29,886	363,859	101.6			
	財源内訳								
	国・道支出金	0	0	0	0	-			
	市債	263,000	0	0	263,000	-			
	その他	0	0	0	0	-			
一般財源	65,481	5,492	29,886	100,859	-				
計画との差異（予算・事業内容・規模・時期等）									
[全体][16年度][17年度][18年度]									
主な施設、サービス等の整備水準									
項目		15年度末 （現状）	16年度末 （実績）	17年度末 （実績）	18年度末 （実績）	18年度末 （目標）			
関連予算事業内訳									
予算事業名(小事業名)				経・臨	枠内外	16年度	17年度	18年度	計
サッポロさとらんど整備事業				臨時		328,481			328,481
サッポロさとらんど魅力アップ推進事業				臨時	枠外		5,492	29,886	35,378
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
									0
計						328,481	5,492	29,886	363,859