

## 平成20年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その1)

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                                                                                                                    |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 計画体系コード                                                                                                                                             | 4-4-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 事業名            | 「豊平川札幌地区河川防災ステーション」整備事業                                                                                            |                |                |                |
| 担当                                                                                                                                                  | 都市局開発事業部調整担当課 柳原 211-2721                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |                                                                                                                    |                |                |                |
| 全 体 計 画                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                                                                                                                    |                |                |                |
| 事業内容                                                                                                                                                | 河川防災ステーションは、豊平川の洪水時における河川の保全活動及び災害時の緊急復旧活動を行なう拠点として、東雁来第2土地区画整理事業地内に、国が管理する河川防災ステーションとそこに札幌市の水防センターを併設するものである。平常時には防災減災に向けた市民活動などによる利活用を図る。<br>【施設概要】<br>延べ面積 850㎡<br>構造 RC造2階建て(国と札幌市の共用施設)<br>施設内容 河川管理施設、防災交流施設(水防倉庫、水防団詰所、広報室、管理人室、車庫)<br>平常時 防災訓練機能、研修・学習機能、情報発信機能                                                                                                     |                |                | <年度別の事業内容>                                                                                                         |                |                |                |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                | 「豊平川札幌地区河川防災ステーション」<br>水防センター建設事業年次<br>(札幌市施行分) 平成20～22年度<br>(事業内訳) 平成20年 基本設計<br>平成21年 実施設計<br>平成22年 工事着手及び完成(予定) |                |                |                |
| 事業内容・量・場所・規模・件数等                                                                                                                                    | 平成19年度事業内容(決算)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                | 平成20年度事業内容(予算)                                                                                                     |                |                |                |
|                                                                                                                                                     | <基本設計の実施に向けた協議調整><br>これまで河川防災ステーションの整備に向けて、関係部署と個別に協議調整を進めてきた。<br>また平成19年6月には、北海道開発局と札幌市において、「豊平川川づくり・まちづくり連絡協議会」を発足し、双方の情報共有を図り、施設計画及び管理運営計画の協議調整を行ってきた。<br>それに基づき「河川防災ステーション整備計画」と「水防センター整備計画」の基本方針を作成し、平成20年度に実施する水防センター基本設計の方向性が明確になった。<br>基本方針<br>・豊平川全流域における災害時の防災・減災活動の支援拠点<br>・東雁来地区の水防活動を円滑に行うための施設<br>・河川事業の紹介や情報発信の場<br>・水防活動を中心とした防災訓練の場<br>・水防対策などの防災研修や学習活動の場 |                |                | <20年度の主な事業・取組><br>・水防センター基本設計の実施<br>・平常時利活用と施設整備及び運営・維持管理について関係部局との協議調整                                            |                |                |                |
| 達成目標の状況                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                                                                                                                    |                |                |                |
| 項 目                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18年度末<br>(現 状) | 19年度末<br>(実 績) | 20年度末<br>(予 定)                                                                                                     | 21年度末<br>(予 定) | 22年度末<br>(予 定) | 22年度末<br>(目 標) |
| 水防センター建設                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -              | -              | 基本設計                                                                                                               | 実施設計           | 施設建設           | 工事完了           |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                                                                                                                    |                |                |                |
|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                                                                                                                    |                |                |                |
| 市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                                                                                                                    |                |                |                |
| ■ 市民との連携、市民参加<br>【情報発信機能】 河川を軸とした文化活動の拠点として活用するとともに、広く市民に対して河川事業の紹介や情報発信を行う。<br>【研修・学習機能】 広く市民を対象とした水防対策などに関する防災研修や、小中学生を対象とした体験学習(キャンプ等)の場として提供する。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                                                                                                                    |                |                |                |
| ■ 企業等との連携・協働<br>【資金協力】<br>【人材協力】<br>【情報協力】<br>【その他の協力】                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                                                                                                                    |                |                |                |
| ■ 市民・企業等が参加しやすい環境づくり<br>今後も引き続き、市内で防災活動や体験学習(キャンプ等)を実践してきた市民団体等からヒアリングを実施し、当該施設の管理活用計画に意見を反映させていく。                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                                                                                                                    |                |                |                |

## 平成20年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その2) (単位:千円)

|                                                                                                                                                            |        |                                   |       |                                                                                             |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 計画体系コード                                                                                                                                                    | 4-4-2  |                                   | 事業名   | 「豊平川札幌地区河川防災ステーション」整備事業                                                                     |         |         |
| 評価(成果)                                                                                                                                                     |        |                                   |       | 課題                                                                                          |         |         |
| <p>これまで関係部署との協議調整や、昨年発足した「豊平川川づくり・まちづくり連絡協議会(防災ステーション部会)」で協議調整を行った結果、平常時利活用として「情報発信」と「研修・学習」機能を盛り込んだ整備基本方針を策定することができ、今後実施する水防センター基本設計の方向性が明確になった。</p>      |        |                                   |       | <p>今年度予定している「水防センター基本設計」の実施に併せて、施設の運営・管理区分・所有区分等を関係機関と協議し、整備及び管理運営方法の具体化に向けて調整を行う必要がある。</p> |         |         |
| 今後の事業の予定・方向                                                                                                                                                |        |                                   |       |                                                                                             |         |         |
| <p>水防センターについては、平成20年度に基本設計を実施、平成21年度には実施設計を実施、平成22年度には建設工事に着手し、併せて完成を予定している。</p> <p>また、北海道開発局が行う河川防災ステーションの整備については、東雁来第2土地区画整理事業の進捗に併せて進めることで調整を図っている。</p> |        |                                   |       |                                                                                             |         |         |
| 事業費の推移                                                                                                                                                     |        |                                   |       |                                                                                             |         |         |
| 項目                                                                                                                                                         |        | 19年度                              | 20年度  | 21年度                                                                                        | 22年度    | 計       |
| 計画                                                                                                                                                         | 事業費    | 0                                 | 4,000 | 10,000                                                                                      | 297,000 | 311,000 |
|                                                                                                                                                            | 財源内訳   |                                   |       |                                                                                             |         |         |
|                                                                                                                                                            | 国・道支出金 | 0                                 | 0     | 0                                                                                           | 148,500 | 148,500 |
|                                                                                                                                                            | 市債     | 0                                 | 0     | 0                                                                                           | 133,000 | 133,000 |
|                                                                                                                                                            | その他    | 0                                 | 4,000 | 0                                                                                           | 0       | 4,000   |
| 予算                                                                                                                                                         | 事業費    | 0                                 | 4,000 | -                                                                                           | -       | 4,000   |
|                                                                                                                                                            | 財源内訳   |                                   |       |                                                                                             |         |         |
|                                                                                                                                                            | 国・道支出金 | 0                                 | 0     |                                                                                             |         | 0       |
|                                                                                                                                                            | 市債     | 0                                 | 0     |                                                                                             |         | 0       |
|                                                                                                                                                            | その他    | 0                                 | 0     |                                                                                             |         | 0       |
| 実績                                                                                                                                                         | 事業費    | 0                                 | -     | -                                                                                           | -       | 0       |
|                                                                                                                                                            | 財源内訳   |                                   |       |                                                                                             |         |         |
|                                                                                                                                                            | 国・道支出金 | 0                                 |       |                                                                                             |         | 0       |
|                                                                                                                                                            | 市債     | 0                                 |       |                                                                                             |         | 0       |
|                                                                                                                                                            | その他    | 0                                 |       |                                                                                             |         | 0       |
| 事業費の進捗率                                                                                                                                                    |        | (19年度実績事業費 + 20年度予算事業費) / (計画事業費) |       |                                                                                             |         | 1.3%    |
| 計画との差異(予算・事業内容・規模・時期等)                                                                                                                                     |        |                                   |       |                                                                                             |         |         |
| (全体) 事業内容に大幅な変更が生じることはないが、関係機関との調整により予算上の差異が生じる可能性がある。                                                                                                     |        |                                   |       |                                                                                             |         |         |
| [19年度]                                                                                                                                                     |        |                                   |       |                                                                                             |         |         |
| [20年度]                                                                                                                                                     |        |                                   |       |                                                                                             |         |         |