

平成20年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その1)

計画体系コード	4-4-3		事業名	中島体育センター耐震改修事業			
担当	観光文化局スポーツ部施設課 野澤 211-3045						
全体計画							
事業内容	平成16年度に行った耐震診断調査で、塔屋部分について構造耐震判定指標Is値 = 0.3を下回っており耐震補強が必要なことから、平成19年度を初年度とする市有建築物耐震化緊急5ヵ年計画(H19~23)の対象施設となった。計画により19年度に実施設計、20年度に耐震改修を行う。 耐震補強箇所:塔屋部分の耐震補強工事			<年度別の事業内容>			
				平成19年度 実施設計 平成20年度 耐震改修工事			
事業内容・量・場所・規模・件数等	平成19年度事業内容(決算)			平成20年度事業内容(予算)			
	都市局建築部に委託し、実施設計を行った。			都市局建築部に予算委託し、改修工事を実施する。  工 期 5月下旬~7月末 事業費 5,197千円(うち工事費4,783千円) 工事内容 塔屋部分の壁4面のうちの南側1面を25cm打ち増しし耐震補強する。			
達成目標の状況							
項 目	18年度末 (現 状)	19年度末 (実 績)	20年度末 (予 定)	21年度末 (予 定)	22年度末 (予 定)	22年度末 (目 標)	
耐震性能の強化	-	実施設計	耐震補強 実施	/	/	耐震補強実施 (20年度)	
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)							
<p>市民との連携、市民参加</p> <p>企業等との連携・協働 [資金協力] [人材協力] [情報協力] [その他の協力] 市民・企業等が参加しやすい環境づくり</p>							

## 平成20年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その2) (単位:千円)

計画体系コード		4-4-3			事業名	中島体育センター耐震改修事業						
評価(成果)						課題						
20年度の耐震改修工事に向け、19年度は計画通りに実施設計を行なうことができた。20年度は耐震改修工事を行い、安全・安心な施設に整備することができる。						/						
今後の事業の予定・方向												
平成20年度事業終了。												
事業費の推移												
項目		19年度	20年度	21年度	22年度	計						
計画	事業費	271	5,729	0	0	6,000						
	財源内訳	国・道支出金	0	0	0	0	0					
		市債	0	0	0	0	0					
		その他	0	0	0	0	0					
		一般財源	271	5,729	0	0	6,000					
予算	事業費	271	5,129	-	-	5,400						
	財源内訳	国・道支出金	0	0			0					
		市債	0	0			0					
		その他	0	0			0					
		一般財源	271	5,129			5,400					
実績	事業費	179	-	-	-	179						
	財源内訳	国・道支出金	0				0					
		市債	0				0					
		その他	0				0					
		一般財源	179				179					
事業費の進捗率		(19年度実績事業費 + 20年度予算事業費) / (計画事業費)									88.5%	
計画との差異(予算・事業内容・規模・時期等)												
(全体)												
[19年度]												
[20年度]												