

平成21年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その1)

計画体系コード	4-4-2		事業名	防災行政無線拡充整備
担当	危機管理対策室危機管理対策部危機管理対策課 平田 211-3062			
全体計画				
事業内容	大規模災害時、電話回線が途絶・輻輳した場合に備え、収容避難場所となる小学校や、災害時に重要な役割を担うまちづくりセンター等の300箇所にデジタル式防災行政無線を整備する。		<年度別の事業内容>	
			<平成19年度> 整備予定箇所の実施設計 <平成20年度> 整備工事 120箇所 <平成21年度> 整備工事 180箇所	
事業内容・量・場所・規模・件数等	平成19年度事業内容(決算)		平成20年度事業内容(決算)	
	<事業内容> 小学校、まちづくりセンター及びコミュニティFM局等への防災行政無線に係る実施設計を実施 <設計箇所数> 300箇所 <決算額> 5,900千円		<事業内容> 小学校、まちづくりセンター及びコミュニティFM局等への防災行政無線の整備工事を実施 <整備箇所数> 120箇所 <決算額> 99,144千円	
	平成21年度事業内容(予算)		平成22年度事業内容(予算)	
<事業内容> 小学校及びまちづくりセンター等への防災行政無線の整備工事 <整備箇所数> 180箇所 <予算額> 151,000千円				

平成21年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その2)

計画体系コード	4-4-2			事業名	防災行政無線拡充整備		
達成目標の状況							
項目	18年度末 (現 状)	19年度末 (実 績)	20年度末 (実 績)	21年度末 (予 定)	22年度末 (予 定)	22年度末 (目 標)	
防災行政無線整備数(累計)	518基	518基	638基	818基	/	818基 (21年度)	
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)							
<p>市民との連携、市民参加 防災行政無線を収容避難場所、まちづくりセンター及びコミュニティFM局に設置するにあたり、出前講座やラジオ番組を通じて、整備概要等についての情報提供を行うことで、防災行政無線の運用方法等に対する市民意見を反映させることができた。</p> <p>企業等との連携・協働 [資金協力] [人材協力] [情報協力] [その他の協力]災害時の市民への情報提供手段として、コミュニティFM局への協力体制を構築した。 市民・企業等が参加しやすい環境づくり</p>							
評価(成果)				課題			
<p>収容避難場所である小学校等、災害時における地域の活動拠点である市内のまちづくりセンター及び地域に限定した最新の防災情報や生活関連情報を発信することができるコミュニティFM局へ防災行政無線を整備することで、災害時の情報連絡体制の強化を図ることができる。</p>				<p>これまで整備した無線機及びシステムの更新及び無線機の増設に伴う基地局の新設並びに総合通信局への増波要請等の中長期的な課題がある。</p>			
今後の事業の予定・方向							
<p>今回の整備が終了時点で、市有施設の収容避難場所のうち84%に設置されることになるが、防災行政無線機が設置されていない収容避難場所があることから、これらの収容避難場所や防災関係機関への拡充整備についても検討を行う。</p>							

平成21年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その3) (単位:千円)

計画体系コード		4-4-2		事業名		防災行政無線拡充整備		
事業費の推移								
項目		19年度	20年度	21年度	22年度	計		
計画	事業費	6,500	141,120	140,380	0	288,000		
	財源内訳							
	国・道支出金	0	0	0	0	0		
	市の債	0	127,000	124,000	0	251,000		
予算	事業費	6,500	116,000	151,000	-	273,500		
	財源内訳							
	国・道支出金	0	0	0		0		
	市の債	0	101,000	134,000		235,000		
実績	事業費	5,900	99,144	-	-	105,044		
	財源内訳							
	国・道支出金	0	0			0		
	市の債	0	86,000			86,000		
	その他の他	0	0			0		
	一般財源	5,900	13,144			19,044		
事業費の進捗率		(H19実績事業費 + H20実績事業費 + H21予算事業費) / (計画事業費)					88.9%	
計画との差異(予算・実績・事業内容・規模・時期等)								
(全体)								
[19年度]								
[20年度]								
[21年度]								