

平成21年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その1)

計画体系コード		4-4-3			事業名	区役所施設等耐震補強事業
担当	市民まちづくり局地域振興部区政課 木村			211-2252		
全体計画						
事業内容	「市有建築物耐震化緊急5カ年計画」に基づき、 I_s 値が0.3未満の区役所施設等(5施設)の耐震改修工事などを行う。			<年度別の事業内容>		
				19年度	北区役所別館耐震改修基本設計 白菊会館解体工事 豊平区役所・保健センター耐震改修基本設計	
				20年度	北区役所別館耐震改修工事 白菊会館設計・建築工事 豊平区役所・保健センター仮庁舎設計 南区役所耐震改修基本設計	
				21年度	豊平区役所・保健センター仮庁舎整備・耐震改修設計 南区役所仮庁舎設計 定山溪出張所建替設計	
				22年度	豊平区役所・保健センター耐震改修工事 南区役所仮庁舎整備・耐震改修設計 定山溪出張所解体・建築工事	
事業内容 ・ 量 ・ 場 所 ・ 規 模 ・ 件 数 等	平成19年度事業内容(決算)			平成20年度事業内容(決算)		
	<ul style="list-style-type: none"> ・北区役所別館耐震改修基本設計 ・豊平区役所・保健センター耐震改修基本設計 (北区・豊平区事業費計:3,783千円) ・白菊会館解体工事 (事業費:20,361千円) ・白菊会館設計費 (事業費:2,998千円) 			<ul style="list-style-type: none"> ・豊平区役所・保健センター耐震改修実施設計 ・南区役所耐震改修基本設計 (豊平区・南区事業費計:12,712千円) ・白菊会館(175㎡)建築工事 (事業費:57,325千円・地元寄付金:1,650千円) 		
事業内容 ・ 量 ・ 場 所 ・ 規 模 ・ 件 数 等	平成21年度事業内容(予算)			平成22年度事業内容(予算)		
	<ul style="list-style-type: none"> ・南区役所耐震改修設計 (事業費:5,400千円) (2定補正予算)(20年予算未計上) ・豊平区役所・保健センター耐震改修工事 (事業費:202,400千円) (H21=74,200千円、H22=128,200千円) 					

平成21年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その2)

計画体系コード	4-4-3			事業名	区役所施設等耐震補強事業		
達成目標の状況							
項目	18年度末 (現 状)	19年度末 (実 績)	20年度末 (実 績)	21年度末 (予 定)	22年度末 (予 定)	22年度末 (目 標)	
耐震性能の強化(累計)	-	3施設	4施設	4施設	5施設	耐震補強 実施	
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)							
<p>市民との連携、市民参加 ・豊平区役所・保健センター耐震改修工事 耐震改修工事を実施するにあたり、利用される市民へのサービスに対する影響を最小限にすることで市民に協力を願うこととしている。</p> <p>企業等との連携・協働 [資金協力] (該当なし) [人材協力] [情報協力] [その他の協力] 市民・企業等が参加しやすい環境づくり (該当なし)</p>							
評価(成果)				課題			
<p>・豊平区役所・保健センター耐震改修設計 耐震改修工事にあたり仮設庁舎を建設する予定であったが、「外付けフレーム補強」を採用することで仮設庁舎は不要となった。 このため事業費の節減を図ることができ、市民サービス及び執務の影響を最小限とすることができる。</p>				<p>21年度の事業結果(豊平区役所・保健センター耐震改修工事)を見た上で課題を整理し、今後の事業に反映していきたい。</p>			
今後の事業の予定・方向							
<p>平成22年度 南区役所耐震改修工事 ・20年度に実施した南区役所耐震改修基本設計において、仮庁舎建設が不要となったため、実施設計・耐震改修工事の実施年度が各々繰り上がる。</p>							

平成21年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その3) (単位:千円)

計画体系コード		4-4-3		事業名	区役所施設等耐震補強事業		
事業費の推移							
項目		19年度	20年度	21年度	22年度	計	
計画	事業費	34,250	135,571	217,228	637,951	1,025,000	
	財源内訳						
	国・道支出金	0	0	0	0	0	
	市の債	0	0	0	224,000	224,000	
予算	事業費	34,250	95,000	5,400	-	134,650	
	財源内訳						
	国・道支出金	0	0	0	0	0	
	市の債	0	0	0	0	0	
実績	事業費	27,142	70,037	-	-	97,179	
	財源内訳						
	国・道支出金	0	0			0	
	市の債	0	0			0	
事業費の進捗率		(H19実績事業費 + H20実績事業費 + H21予算事業費) / (計画事業費)				10.0%	
計画との差異(予算・実績・事業内容・規模・時期等)							
(全体)							
[19年度]							
[20年度] 北区役所別館耐震改修工事については、区分所有者であるUR都市機構との調整が整っていないため、次年度以降に耐震改修工事を行うことになった。豊平区役所・保健センターの仮庁舎設計については、平成19年度に行った基本設計において、仮庁舎の建設をしなくても耐震補強工事を行える手法を選択したため不要となった。そのため、繰り上げて耐震改修実施設計を行うことになった。							
[21年度]							