

## 平成21年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その1)

計画体系コード	2-1-3			事業名	区民とつくる地区センターモデル事業(里塚・美しが丘地区センター建設)
担当	市民まちづくり局地域振興部区政課 水戸 211-2252				
<b>全体計画</b>					
事業内容	区民センターを補完し、地域住民のコミュニティ活動の拠点となる里塚・美しが丘地区センターを、清田区里塚・美しが丘地区に建設する。		<年度別の事業内容>		
			H18:基本・実施設計 H19:工事		
事業内容・量・場所・規模・件数等	平成19年度事業内容(決算)		平成20年度事業内容(決算)		
	所在:清田区里塚2条5丁目 規模:敷地面積2,300㎡ 延床面積1,300㎡ H19.12竣工、H20.4開設 全体事業費:655,000千円(H18~H19)		(対角線)		
平成21年度事業内容(予算)		平成22年度事業内容(予算)			
(対角線)					

## 平成21年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その2)

計画体系コード	2-1-3			事業名	区民とつくる地区センターモデル事業(里塚・美しが丘地区センター建設)		
<b>達成目標の状況</b>							
項目	18年度末 (現 状)	19年度末 (実 績)	20年度末 (実 績)	21年度末 (予 定)	22年度末 (予 定)	22年度末 (目 標)	
里塚・美しが丘地区センター開設	-	設置	開設	/	/	開設 (20年度)	
<b>市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)</b>							
<p>市民との連携、市民参加 設計前の段階から公募の区民が参加する建設ワークショップ等を開催し、検討してきたものである。 このことによって、施設の整備内容のみならず、開設後の利用のあり方を含めた検討結果が、施設や運営に反映されることになった。</p> <p>企業等との連携・協働 [資金協力] [人材協力] [情報協力] [その他の協力]</p> <p>市民・企業等が参加しやすい環境づくり 公募委員による建設ワークショップ、建設検討委員会、運営を考える会を開催したほか、各会議への傍聴の呼びかけ、ニュースレターによる検討内容の周知とアンケートの募集を繰り返し行なった。</p>							
<b>評価(成果)</b>				<b>課題</b>			
<p>区民による検討内容を設計に盛り込んだ結果、予算や基準の範囲内で特徴のある地区センターを建設することができた。(図書室、和室、体育室のスペースを見直しし、新たに視聴覚室、子育てスペース、幼児用トイレ、授乳室、喫茶コーナーを設けた。)</p>				/			
<b>今後の事業の予定・方向</b>							
/							

## 平成21年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その3) (単位:千円)

計画体系コード		2-1-3		事業名		区民とつくる地区センターモデル事業(里塚・美しが丘地区センター建設)					
<b>事業費の推移</b>											
		項目		19年度	20年度	21年度	22年度	計			
計画	事業費	事業費		505,000	0	0	0	505,000			
		財源内訳	国・道	支出金	0	0	0	0	0		
			市	債	318,000	0	0	0	318,000		
			その他		0	0	0	0	0		
			一般財源		187,000	0	0	0	187,000		
予算	事業費	事業費		505,000	0	0	-	505,000			
		財源内訳	国・道	支出金	0	0	0		0		
			市	債	318,000	0	0		318,000		
			その他		0	0	0		0		
			一般財源		187,000	0	0		187,000		
実績	事業費	事業費		495,275	0	-	-	495,275			
		財源内訳	国・道	支出金	0	0			0		
			市	債	314,000	0			314,000		
			その他		0	0			0		
			一般財源		181,275	0			181,275		
事業費の進捗率				(H19実績事業費 + H20実績事業費 + H21予算事業費) / (計画事業費)						98.1%	
計画との差異(予算・実績・事業内容・規模・時期等)											
(全体)											
[19年度]											
[20年度]											
[21年度]											