

平成21年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その1)

計画体系コード	4-2-2		事業名	札幌市次世代エネルギーパーク事業
担当	環境局環境都市推進部エコエネルギー推進課 渡辺 211-2872			
全 体 計 画				
事業内容	市民が新エネルギーを実際に見たり触れたりすることができる体験型施設の展示などにより、新エネルギー・省エネルギー機器の家庭への普及促進、エネルギーに関する市民活動・環境教育の拠点づくり等を目指す「札幌市次世代エネルギーパーク」についての基本構想・基本計画を策定する。		<年度別の事業内容>	
			<ul style="list-style-type: none"> ・平成19年度:次世代エネルギーパーク構想の策定 ・平成20年度:構想の具体化を行うため、基本計画の策定 ・平成21年度:民間参画手法等の検討 	
事業内容・量・場	平成19年度事業内容(決算)		平成20年度事業内容(決算)	
	札幌市次世代エネルギーパーク構想策定委員会(外部委員会)を計4回開催し、構想の策定を行った。		平成19年度に策定した基本構想の具体化を図るため、次世代エネルギーパーク基本計画を策定した。	
事業内容・規模・件数等	平成21年度事業内容(予算)		平成22年度事業内容(予算)	
	20年度の基本計画策定において、事業費抑制や施設内容の充実に向け、施設整備や管理運営における民間参画のあり方が課題として抽出されたことから、21年度は民間参画の手法について検討を行う。			

平成21年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その2)

計画体系コード	4-2-2			事業名	札幌市次世代エネルギーパーク事業		
達成目標の状況							
項目	18年度末 (現 状)	19年度末 (実 績)	20年度末 (実 績)	21年度末 (予 定)	22年度末 (予 定)	22年度末 (目 標)	
次世代エネルギーパーク構想を受けた整備計画の策定	-	構想策定	計画策定	-	-	策定 (20年度)	
[参考] 次世代エネルギーパーク整備事業				民間参画手法等の検討	実施設計 施設整備着手	施設整備着手	
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)							
<p>市民との連携、市民参加 外部委員(学識経験者、エネルギー供給事業者、産業関係者)の協力を得て構想の策定を進めた。</p> <p>企業等との連携・協働 [資金協力] 該当なし [人材協力] 該当なし [情報協力] 外部委員から情報協力を得ている。 [その他の協力] 該当なし 市民・企業等が参加しやすい環境づくり 上記外部委員会の開催</p>							
評価(成果)			課題				
<p>次世代エネルギーパークの整備が実現できれば、新エネルギー普及啓発活動及び環境教育の拠点が創出され、市民・事業者が環境や新エネルギーについての理解を深め、新エネルギーの導入の促進に繋がるのが期待できる。 当初の目標である計画策定を行うことができたが、事業実施に向けての課題も抽出された。</p>			<p>事業費抑制や施設内容の充実に向け、施設整備や管理運営における民間参画の方法等について検討が必要である。 また施設整備に対する、新たな国庫補助制度の働きかけが必要である。</p>				
今後の事業の予定・方向							
<p>平成21年度は、前年度策定した事業の具体化に向け、民間参画の方法等の検討を行い、22年度以降、次世代エネルギーパークの整備を行いたい。</p>							

平成21年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その3) (単位:千円)

計画体系コード		4-2-2		事業名	札幌市次世代エネルギーパーク事業		
事業費の推移							
項目		19年度	20年度	21年度	22年度	計	
計画	事業費	11,000	10,000	0	0	21,000	
	財源内訳						
	国・道支出金	0	0	0	0	0	
	市の債	0	0	0	0	0	
	その他の	10,000	0	0	0	10,000	
一般財源	1,000	10,000	0	0	11,000		
予算	事業費	11,000	12,000	1,000	-	24,000	
	財源内訳						
	国・道支出金	0	0	0		0	
	市の債	0	0	0		0	
	その他の	10,000	0	0		10,000	
一般財源	1,000	12,000	1,000		14,000		
実績	事業費	7,470	8,458	-	-	15,928	
	財源内訳						
	国・道支出金	0	0			0	
	市の債	0	0			0	
	その他の	6,436	0			6,436	
一般財源	1,034	8,458			9,492		
事業費の進捗率		(H19実績事業費 + H20実績事業費 + H21予算事業費) / (計画事業費)				80.6%	
計画との差異(予算・実績・事業内容・規模・時期等)							
(全体)							
[19年度] 調査委託費の契約差金							
[20年度] 調査委託内容の節減、契約差金							
[21年度]							