

平成21年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その1)

計画体系コード	3-2-3		事業名	ユニバーサルデザインの公園づくり事業
担当	環境局みどりの推進部みどりの推進課 桑島 211-2522			
全体計画				
事業内容	バリアフリー新法及び福祉のまちづくり条例の整備基準に基づき、高齢者や障がい者など、誰もが安全で快適に利用できる公園の整備を進める。 (具体的な事業内容) 実施設計・園路、出入口段差解消・四阿(あずまや)、ベンチなどの休憩施設・手摺・身障者対応型水飲み台・身障者対応型便所の設置等		<年度別の事業内容>	
			同左事業を単年度ごとに実施していく。	
事業内容・量・場所・規模等	平成19年度事業内容(決算)		平成20年度事業内容(決算)	
	事業内容 実施設計・園路、出入口段差解消、四阿(あずまや)、ベンチ、手摺、身障者対応型水飲み台、身障者対応型便所 ・身障者対応型水飲み台 4基、身障者対応型便所 19箇所ほか ・緑ヶ丘公園を含め 計33公園(総合公園 4、運動公園 2、特殊公園 2、都市緑地 5、緑道 1、近隣公園 3、街区公園 16)		事業内容 ・身障者対応型便所 17箇所 ・実施設計・園路、出入口段差解消、四阿(あずまや)、ベンチなどの休憩施設、手摺、身障者対応型水飲み台 :七条公園を含め 計39公園(総合公園 3、運動公園 1、特殊公園 1、都市緑地 4、近隣公園 7、街区公園 23)	
	平成21年度事業内容(予算)		平成22年度事業内容(予算)	
	事業内容 ・身障者対応型便所 16箇所 ・実施設計・園路、出入口段差解消、四阿(あずまや)、ベンチなどの休憩施設、手摺、身障者対応型水飲み台 :やちだも公園を含め 計36公園(総合公園 1、運動公園 1、特殊公園 1、都市緑地 4、地区公園 2、近隣公園 9、街区公園 18)			

平成21年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その2)

計画体系コード	3-2-3			事業名	ユニバーサルデザインの公園づくり事業		
達成目標の状況							
項目	18年度末 (現状)	19年度末 (実績)	20年度末 (実績)	21年度末 (予定)	22年度末 (予定)	22年度末 (目標)	
[公園における]身障者対応便所の整備率 (バリアフリー新法における22年度までの達成目標値)	20%	23%	25%	27%	30%	30%	
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)							
<p>市民との連携、市民参加 施工する公園の周辺地域を対象として、整備内容について意見交換の場を設けている。</p> <p>企業等との連携・協働 [資金協力] - [人材協力] - [情報協力] - [その他の協力] - 市民・企業等が参加しやすい環境づくり -</p>							
評価(成果)			課題				
事業開始より身障者対応型トイレを81箇所整備し、全市公園の身障者対応トイレが232箇所となった。また、身障者対応型水飲台はこれまで66基を整備し、全市公園で702基となっており、高齢者や障がい者など、誰もが安全・安心で快適に利用できる公園が増えている。			少子高齢化など社会状況やライフスタイルの変化などから、公園に求められるニーズも多方向に広がっている。各施設については使いやすさを求められていることから、常に利用者の視点に立って各施設の利便性や安全性の向上を図ることが必要である。				
今後の事業の予定・方向							
身障者対応型トイレの整備を引き続き継続し、平成22年度までに公園に設置されたトイレのうち、身障者対応型トイレが設置されている公園の割合を国の目標である30%の達成を目指す。また、バリアフリー新法で特定公園施設に指定された各施設については老朽化したものが多く、改修に合せ法的基準に適合させる必要があり、当事業は平成23年度以降も継続して進める必要がある。							
特定公園施設 出入口及び園路・広場 屋根付広場 休憩所 野外劇場 野外音楽堂 駐車場 便所 水飲場 手洗場 管理事務所 掲示板 標識							

平成21年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その3) (単位:千円)

計画体系コード		3-2-3		事業名	ユニバーサルデザインの公園づくり事業		
事業費の推移							
項目		19年度	20年度	21年度	22年度	計	
計画	事業費	423,886	423,000	423,000	422,114	1,692,000	
	財源内訳						
	国・道支出金	0	0	0	0	0	
	市の債	370,000	380,000	380,000	379,000	1,509,000	
予算	事業費	423,886	398,120	376,790	-	1,198,796	
	財源内訳						
	国・道支出金	0	0	89,000		89,000	
	市の債	370,000	352,000	252,000		974,000	
実績	事業費	397,514	369,004	-	-	766,518	
	財源内訳						
	国・道支出金	0	7,000			7,000	
	市の債	353,000	322,000			675,000	
事業費の進捗率		(H19実績事業費 + H20実績事業費 + H21予算事業費) / (計画事業費)				67.6%	
計画との差異(予算・実績・事業内容・規模・時期等)							
(全体)							
-							
[19年度]							
工事請負費入札差金が発生。							
[20年度]							
工事請負費入札差金が発生。							
[21年度]							