

平成21年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その1)

計画体系コード	4-1-2	事業名	アマとホップのフラワーロード推進事業																											
担当	東区市民部地域振興課 廣川 741-2400																													
全体計画																														
事業内容	<p>東区の北8条通は、かつて帝国製麻紡績工場やビール工場などが連なり工場地帯を形成していた。こうした歴史にちなみ、市民活動団体であるAMAサポーターズ倶楽部の提唱により、麻の原料のアマ(亜麻)とビールの原料のホップを北8条通を中心に植栽することで、景観づくりに寄与するとともに、地域のにぎわいを創出する「アマとホップのフラワーロード」という取組みが進められており、現在では、地域住民や企業も賛同して徐々にエリアを広げている。そこで、このような地域が主体的に歴史を生かしたまちづくりを進める取組みを広く知ってもらい、定着していくための支援を行う。</p> <p>アマ&ホップフェスティバルの支援 AMAサポーターズ倶楽部の主催により、沿線の企業や住民が協力して開催するフェスティバルの支援を行う。</p> <p>ファイターズ通り(ななめ通り)フラワーロード事業の支援 鉄東地区の住民が主体となり、北8条通と交差するファイターズ通りにアマと一年草を植栽したプランターを設置して、地域美化を進めるとともに、アマの面的広がりを推進する事業の支援を行う。</p> <p>アマとホップのフラワーロードの案内サイン作成 フラワーロードの案内、アマ(亜麻)の紹介、地域の歴史を知るためのサインを設置するなど、この取組みを広く周知し定着化を図る。</p>																													
	<p style="text-align: center;"><年度別の事業内容></p> <p>各年度共通事業(平成19年度～平成22年度) アマ&ホップフェスティバル支援 PRチラシ・ポスター印刷、会場案内看板制作設置、司会者謝礼等</p> <p>フラワーロード(ファイターズ通り、北8条通等)事業の支援 プランター、培養土、肥料、花苗代等</p> <p>個別事業(フラワーロード整備状況に基づき、平成22年度までに実施する事業) アマとホップのフラワーロードの案内サイン作成 案内サインデザイン及び案内サインの製作費等</p>																													
事業内容	平成19年度事業内容(決算)	平成20年度事業内容(決算)																												
	<p>アマ&ホップフェスティバル支援 支援内容及び事業費</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>司会者謝礼</td> <td style="text-align: right;">23千円</td> </tr> <tr> <td>ポスター・チラシ印刷</td> <td style="text-align: right;">95千円</td> </tr> <tr> <td>看板作成・設置撤去業務委託</td> <td style="text-align: right;">94千円</td> </tr> </table> <p>鉄東地区ファイターズ通りフラワーロード事業 支援内容及び事業費</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>花苗他購入</td> <td style="text-align: right;">82千円</td> </tr> <tr> <td>培養土購入</td> <td style="text-align: right;">93千円</td> </tr> <tr> <td>花苗プランター製作・設置業務</td> <td style="text-align: right;">268千円</td> </tr> </table> <p>アマとホップのフラワーロード案内サイン事業 支援内容及び事業費</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>デザイン作成業務</td> <td style="text-align: right;">189千円</td> </tr> <tr> <td>製作委託料</td> <td style="text-align: right;">2,646千円</td> </tr> </table> <p>[進捗状況] 植樹柵の設置割合 50% (設置基数 149基、全基数 301基)</p>	司会者謝礼	23千円	ポスター・チラシ印刷	95千円	看板作成・設置撤去業務委託	94千円	花苗他購入	82千円	培養土購入	93千円	花苗プランター製作・設置業務	268千円	デザイン作成業務	189千円	製作委託料	2,646千円	<p>アマ&ホップフェスティバル支援 支援内容及び事業費</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>司会者謝礼</td> <td style="text-align: right;">23千円</td> </tr> <tr> <td>看板作成・設置撤去業務委託</td> <td style="text-align: right;">95千円</td> </tr> <tr> <td>案内サインお披露目式進行业務委託</td> <td style="text-align: right;">16千円</td> </tr> </table> <p>鉄東地区ファイターズ通りフラワーロード事業 支援内容及び事業費</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>肥料等購入</td> <td style="text-align: right;">221千円</td> </tr> </table> <p>北8条通アマとホップのフラワーロード更新 支援内容及び事業費</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>花苗購入</td> <td style="text-align: right;">656千円</td> </tr> </table> <p>アマとホップのフラワーロード案内サイン追加事業 支援内容及び事業費</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>製作委託料</td> <td style="text-align: right;">806千円</td> </tr> </table> <p>[進捗状況] 植樹柵の設置割合 51% (設置基数 153基、全基数 301基)</p>		司会者謝礼	23千円	看板作成・設置撤去業務委託	95千円	案内サインお披露目式進行业務委託	16千円	肥料等購入	221千円	花苗購入	656千円	製作委託料
司会者謝礼	23千円																													
ポスター・チラシ印刷	95千円																													
看板作成・設置撤去業務委託	94千円																													
花苗他購入	82千円																													
培養土購入	93千円																													
花苗プランター製作・設置業務	268千円																													
デザイン作成業務	189千円																													
製作委託料	2,646千円																													
司会者謝礼	23千円																													
看板作成・設置撤去業務委託	95千円																													
案内サインお披露目式進行业務委託	16千円																													
肥料等購入	221千円																													
花苗購入	656千円																													
製作委託料	806千円																													
場所	平成21年度事業内容(予算)	平成22年度事業内容(予算)																												
	<p>アマ&ホップフェスティバル支援 支援内容及び事業費</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>時間外勤務手当</td> <td style="text-align: right;">135千円</td> </tr> <tr> <td>司会者謝礼</td> <td style="text-align: right;">120千円</td> </tr> <tr> <td>機材等運搬費</td> <td style="text-align: right;">20千円</td> </tr> <tr> <td>イベント保険料</td> <td style="text-align: right;">20千円</td> </tr> <tr> <td>看板作成・設置撤去業務委託</td> <td style="text-align: right;">120千円</td> </tr> </table> <p>鉄東地区ファイターズ通りフラワーロード事業 支援内容及び事業費</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>肥料等購入</td> <td style="text-align: right;">31千円</td> </tr> <tr> <td>培養土購入</td> <td style="text-align: right;">188千円</td> </tr> </table> <p>北8条通アマとホップのフラワーロード更新 支援内容及び事業費</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>花苗購入</td> <td style="text-align: right;">600千円</td> </tr> </table>	時間外勤務手当	135千円	司会者謝礼	120千円	機材等運搬費	20千円	イベント保険料	20千円	看板作成・設置撤去業務委託	120千円	肥料等購入	31千円	培養土購入	188千円	花苗購入	600千円													
時間外勤務手当	135千円																													
司会者謝礼	120千円																													
機材等運搬費	20千円																													
イベント保険料	20千円																													
看板作成・設置撤去業務委託	120千円																													
肥料等購入	31千円																													
培養土購入	188千円																													
花苗購入	600千円																													
規模																														
件数																														
等																														

平成21年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その2)

計画体系コード	4-1-2			事業名	アマとホップのフラワーロード推進事業		
達成目標の状況							
項目	18年度末 (現状)	19年度末 (実績)	20年度末 (実績)	21年度末 (予定)	22年度末 (予定)	22年度末 (目標)	
フラワーロードの延長、プランター(栽培容器)設置数	2,200m 130基	3,100m 230基	3,200m 230基	3,300m 230基	未定	2,650m 230基	
参加団体数	12団体	17団体	19団体	23団体	未定	15団体	
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)							
<p>市民との連携、市民参加 フェスティバルの開催等により、市民がアマとホップのフラワーロードの活動を身近に感じ、地域の歴史や文化への関心を高めることに寄与している。</p> <p>企業等との連携・協働 [資金協力] 本事業を支援することにより、取り組みが広がりを見せ、市民・企業ともに新たな参加者が増加している。 [人材協力] (該当なし) [情報協力] 広報誌やホームページを活用した情報発信により、フラワーロード推進事業の理解の促進が期待できる。 [その他の協力] (該当なし) 市民・企業等が参加しやすい環境づくり 花苗の提供等を行い、市民・企業の費用負担を軽減することで、市民・企業の参加を促進している。</p>							
評価(成果)			課題				
<p>延長距離、参加団体共に増加しており、成果を上げている。 また、案内サインの設置により、市民や観光客への周知が図られ、フラワーロードの景観向上に寄与している。</p>			<p>点在する未着手部分については、通り周辺に企業や店舗が多く、植樹柵の維持・管理への支援が受けづらい状況にあるが、企業や地域住民への説明、PRを通じて、フラワーロード事業への参加を促す。</p>				
今後の事業の予定・方向							
<p>東区固有の資源を生かしながら、個性的で活気に満ちたまちづくりを進めるため、引き続き支援を行っていく。 地域の歴史や景観を次世代に継承していくため、地域の子どもの参加促進を図っていく。</p>							

平成21年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その3) (単位:千円)

計画体系コード		4-1-2			事業名	アマとホップのフラワーロード推進事業				
事業費の推移										
項目		19年度	20年度	21年度	22年度	計				
計画	事業費	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000				
	財源内訳	国・道支出金	0	0	0	0	0			
		市の債	0	0	0	0	0			
		その他の	0	0	0	0	0			
		一般財源	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000			
予算	事業費	1,066	1,234	1,234	-	3,534				
	財源内訳	国・道支出金	0	0	0		0			
		市の債	0	0	0		0			
		その他の	0	0	0		0			
		一般財源	1,066	1,234	1,234		3,534			
実績	事業費	3,490	1,817	-	-	5,307				
	財源内訳	国・道支出金	0	0			0			
		市の債	0	0			0			
		その他の	0	0			0			
		一般財源	3,490	1,817			5,307			
事業費の進捗率		(H19実績事業費 + H20実績事業費 + H21予算事業費) / (計画事業費)					163.5%			
計画との差異(予算・実績・事業内容・規模・時期等)										
(全体) 当初の計画を上回る予算執行については、案内サインの製作を前倒して行ったためである。 また、北8条通周辺の企業・町内会が、アマとホップのフラワーロード推進事業に賛同し、積極的に活動に参加していることから、達成目標を大きく上回る進捗状況となっている。										
[19年度]										
[20年度]										
[21年度]										