

平成21年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その1)

計画体系コード		5-2-1		事業名	厚別清掃工場跡地パークゴルフ場等整備事業
担当	厚別区市民部地域振興課 奥村(895-2400)				
全 体 計 画					
事業内容	パークゴルフ場等造成工事 ・厚別清掃工場跡地利用として、リユース広場整備(環境局環境事業部所管)と連携しながら、パークゴルフ場を含む多目的広場を整備する。 ・パークゴルフ場を含む多目的広場の運営管理を住民と行政が協働で行なう。 ○所在地 厚別区厚別東3条1丁目(14000㎡) ○整備面積 基盤整備12200㎡(うちパークゴルフ場は7000㎡) ○整備内容 植栽、施設整備(給水、汚水排水、電気、園路広場、備品、サービス、サイン、管理施設等)、トイレ設置工事		<年度別の事業内容>		
			平成19年度:レイアウトを含め、運営管理に向けた具体的な検討 平成20年度:実施設計、施工・完成 平成21年度:供用開始		
事業内容・量・場所・規模・件数等	平成19年度事業内容(決算)		平成20年度事業内容(決算)		
	○レイアウト図案作成 土地利用に関する検討資料作成業務 294千円 ○活用・管理に関する検討・意見交換(元気なまちづくり支援事業) 活用・管理検討ワークショップ実施業務 992千円		○パークゴルフ場及び芝生広場等造成工事 52,482千円(内訳) パークゴルフ場及び芝生広場等造成工事費 35,519千円 トイレ整備工事費 14,368千円 事務費 2,401千円(整備面積等) パークゴルフ場 4,330㎡ 芝生広場 4,620㎡ 駐車場・その他(緑辺部) 3,710㎡ 合計 12,660㎡		
	平成21年度事業内容(予算)		平成22年度事業内容(予算)		
	・管理運営面に関する地域住民・団体との協議				

平成21年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その2)

計画体系コード	5-2-1		事業名	厚別清掃工場跡地パークゴルフ場等整備事業		
達成目標の状況						
項 目	18年度末 (現 状)	19年度末 (実 績)	20年度末 (実 績)	21年度末 (予 定)	22年度末 (予 定)	22年度末 (目 標)
(厚別清掃工場跡地パークゴルフ場等整備)パークゴルフ場等	-	レイアウト 検討	設計・整備	供用開始		供用開始 (21年度)
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)						
■ 市民との連携、市民参加 平成17年度に厚別区まちづくり協議会メンバーが中心になった「跡地利用検討委員会」の提言書を踏まえて、パークゴルフ場や芝生広場などの多目的広場として整備することが決まった。平成19年度は、地域住民や学校、パークゴルフ同好会などが参加して、活用、管理を検討するワークショップを開催し、パークゴルフ場のコースの考え方や芝生広場の運用方法について話し合った。20年度については、パークゴルフ場の自主管理の可能性等について、地元のパークゴルフ団体と協議したものの、具体的な進展は特になかった。 ■ 企業等との連携・協働 [資金協力] 該当なし [人材協力] 該当なし [情報協力] 該当なし [その他の協力] 該当なし ■ 市民・企業等が参加しやすい環境づくり 地域住民にとって使いやすい施設を目指す観点から、地元パークゴルフ団体を含め、周辺地域の住民組織への情報提供等に努めていく必要がある。						
評 価 (成 果)			課 題			
○ 多目的広場(パークゴルフ場、芝生広場)のレイアウトや具体的な活用方法、管理方法について、地域住民等の意見を聞きつつ、準備を進め、20年度に工事着工、施設完成に至った。今後、芝生の養生を経て、21年度秋のオープンを目指していく。 ○ 地域住民・団体の施設管理運営への参加については、地元パークゴルフ団体との意見交換等を行ったが、具体的な進展は見られなかった。			○ 多目的広場(パークゴルフ場、芝生広場)の活用・管理に地域住民等の参加を促すことが事業計画当初の考えであり、引き続き関係者に働きかけを行っていく。 ○ 一方、施設のハード面の管理運営は地域住民・団体にとって負担が大きく、現実的に地域にお願いしていくのは容易でない。基本的には、パークゴルフ場の利用調整等のソフト的な部分について、管理運営に参加してもらえる方策を中心に検討していきたい。			
今 後 の 事 業 の 予 定 ・ 方 向						
○ 21年度については、秋のオープンに向けて、維持管理方法の詳細について詰めていくとともに、地域住民・団体に適宜情報提供を行い、将来的に、管理運営に参加してもらえるような環境づくりを進める。						

[21年度]