

平成22年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その1)

施策体系コード	5-2-1		事業名	厚別清掃工場跡地パークゴルフ場等整備事業
担当	厚別区市民部地域振興課 奥村(895-2400)			
全 体 計 画				
事業内容	パークゴルフ場等造成工事 ・厚別清掃工場跡地利用として、リユース広場整備(環境局環境事業部所管)と連携しながら、パークゴルフ場を含む多目的広場を整備する。 ・パークゴルフ場を含む多目的広場の運営管理を住民と行政が協働で行なう。 ○所在地 厚別区厚別東3条1丁目(14000㎡) ○整備面積 基盤整備12200㎡(うちパークゴルフ場は7000㎡) ○整備内容 植栽、施設整備(給水、汚水排水、電気、園路広場、備品、サービス、サイン、管理施設等)、トイレ設置工事		<年度別の事業内容>	
			平成19年度:レイアウトを含め、運営管理に向けた具体的な検討 平成20年度:実施設計、施工・完成 平成21年度:供用開始	
事業内容・量・場所・規模・件数等	平成19年度事業内容(決算)		平成20年度事業内容(決算)	
	○レイアウト図案作成 土地利用に関する検討資料作成業務 294千円 ○活用・管理に関する検討・意見交換(元気なまちづくり支援事業) 活用・管理検討ワークショップ実施業務 992千円		○パークゴルフ場及び芝生広場等造成工事 52,482千円(内訳) パークゴルフ場及び芝生広場等造成工事費 35,519千円 トイレ整備工事費 14,368千円 事務費 2,401千円(整備面積等) パークゴルフ場 4,330㎡ 芝生広場 4,620㎡ 駐車場・その他(緑辺部) 3,710㎡ 合計 12,660㎡	
事業内容・量・場所・規模・件数等	平成21年度事業内容(決算)		平成22年度事業内容(予算)	
	施設の供用開始(9月)			

平成22年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その2)

施策体系コード	5-2-1		事業名	厚別清掃工場跡地パークゴルフ場等整備事業			
達成目標の状況							
項目	18年度末 (現 状)	19年度末 (実 績)	20年度末 (実 績)	21年度末 (実 績)	22年度末 (予 定)	22年度末 (目 標)	
[厚別清掃工場跡地パークゴルフ場等整備]パークゴルフ場等	—	レイアウト 検討	設計・整備	供用開始		供用開始 (21年度)	
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)							
<p>■市民との連携、市民参加 平成17年度に厚別区まちづくり協議会メンバーが中心になった「跡地利用検討委員会」の提言書を踏まえて、パークゴルフ場や芝生広場などの多目的広場として整備することが決まった。平成19年度は、地域住民や学校、パークゴルフ同好会などが参加して、活用、管理を検討するワークショップを開催し、パークゴルフ場のコースの考え方や芝生広場の運用方法について話し合った。今後とも、地域住民にとって使いやすい施設の維持管理を目指し、地域との協働について検討を進めていく。</p> <p>■企業等との連携・協働 [資金協力] 該当なし [人材協力] 該当なし [情報協力] 該当なし [その他の協力] 該当なし</p> <p>■市民・企業等が参加しやすい環境づくり 地域住民にとって使いやすい施設を目指す観点から、地元パークゴルフ団体を含め、周辺地域の住民組織への情報提供等に努めていく必要がある。</p>							
評価(成果)			課題				
<p>○多目的広場(パークゴルフ場、芝生広場)のレイアウトや具体的な活用方法、管理方法について、地域住民等の意見を聞きつつ、準備を進め、20年度に工事着工、施設完成に至った。21年度は、芝生の養生期間を経て、9月に施設をオープンさせた。</p>			/				
今後の事業の予定・方向							
/							

平成22年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その3) (単位:千円)

施策体系コード		5-2-1			事業名	厚別清掃工場跡地パークゴルフ場等整備事業				
事業費の推移										
項目		19年度	20年度	21年度	22年度	計				
計画	事業費	300	83,700	0	0	84,000				
	財源内訳									
	国・道支出金	120	31,011	0	0	31,131				
	市の債	0	0	0	0	0				
予算	事業費	300	59,000	0	0	59,300				
	財源内訳									
	国・道支出金	120	23,600	0	0	23,720				
	市の債	0	0	0	0	0				
実績	事業費	1,286	52,482	0	0	53,768				
	財源内訳									
	国・道支出金	120	20,320	0	0	20,440				
	市の債	0	0	0	0	0				
事業費の進捗率		(H19実績+H20実績+H21実績+H22予算事業費) / (計画事業費)				64.0%				
計画との差異(予算・実績・事業内容・規模・時期等)										
《全体》										
[19年度] ○計画には無かったが、地域との連携・市民参加を考え、多目的広場(パークゴルフ場、芝生広場)の活用・管理について検討するワークショップを執行した。										
[20年度] ○造成工事に係る予算査定において、駐車場の拡幅が認められなかった等により造成規模が縮小された。										