

政策分野	4	戦略を支える都市空間
政策目標	9	世界都市として魅力と活力あふれる街

単位：千円

計画事業費の執行状況								
事業名	計画事業費A	事業費					進捗率(B/A)	
		27年度(決算)	28年度(決算)	29年度(決算)	30年度(予算)	合計B		
施策1 魅力ある市街地 ①複合型高度利用市街地								
1	景観計画推進事業	111,000	12,563	18,017	16,347	21,000	67,927	61.2%
2	地域街並みづくり推進事業	12,000	2,500	2,500	2,300	2,500	9,800	81.7%
施策1 小計		123,000	15,063	20,517	18,647	23,500	77,727	63.2%
施策2 魅力ある市街地 ②郊外住宅地								
1	もみじ台地域再構築推進事業	10,000	0	2,776	654	900	4,330	43.3%
2	郊外住宅地のエリアマネジメント推進事業	58,000	7,698	5,476	5,893	11,000	30,067	51.8%
3	空き家対策事業	50,000	5,400	8,409	5,528	10,000	29,337	58.7%
施策2 小計		118,000	13,098	16,661	12,075	21,900	63,734	54.0%
施策3 魅力ある市街地 ③一般市街地								
1	まちの価値を高めるルールづくり推進事業	8,000	2,160	115	623	2,000	4,898	61.2%
2	分譲マンション適正管理推進事業	12,000	4,226	1,562	1,580	1,600	8,968	74.7%
施策3 小計		20,000	6,386	1,677	2,203	3,600	13,866	69.3%
施策4 活力あふれ世界を引きつける都心								
1	都心エリアマネジメント推進事業	52,000	3,089	4,870	8,223	9,800	25,982	50.0%
2	創成東地区まちづくり推進事業	33,000	3,461	4,039	6,645	6,700	20,845	63.2%
3	創世交流拠点まちづくり推進事業	50,000	472	4,212	54,974	137,000	196,658	393.3%
4	(仮称)都市文化創造ゾーンまちづくり推進事業	12,000	0	5,420	5,668	2,100	13,188	109.9%
5	市有地を核とした都心のまちづくり推進事業	98,000	3,820	15,826	0	0	19,646	20.0%
6	都心まちづくり計画改定	7,800	8,553	0	0	0	8,553	109.7%
7	大通交流拠点まちづくり推進事業	201,200	196,711	0	0	0	196,711	97.8%
8	札幌創世1.1.1区北1西1地区市街地再開発事業	14,529,000	3,262,000	7,156,739	3,758,000	0	14,176,739	97.6%
9	北4東6周辺地区市街地再開発事業	4,271,000	73,000	1,067,000	899,512	2,881,000	4,920,512	115.2%
10	北8西1地区市街地再開発事業	8,247,000	0	0	0	622,000	622,000	7.5%
11	南2西3南西地区市街地再開発事業	6,293,000	0	181,000	0	1,942,000	2,123,000	33.7%
12	北2西3北地区優良建築物等整備事業	481,000	200,000	279,000	0	0	479,000	99.6%
13	札幌市民交流プラザ整備事業	27,136,000	3,887,797	10,211,399	11,203,487	1,428,000	26,730,683	98.5%
14	札幌文化芸術劇場・札幌文化芸術交流センター運営事業	3,130,000	50,088	292,062	404,501	1,381,000	2,127,651	68.0%
15	中央体育館改築事業	10,500,000	0	1,735,000	2,296,429	6,580,571	10,612,000	101.1%
16	西2丁目地下歩道整備事業	2,832,000	412,543	1,412,141	838,124	1,120,108	3,782,916	133.6%
17	札幌市図書・情報館整備事業	2,167,000	241,688	656,734	831,933	446,000	2,176,355	100.4%
施策4 小計		80,040,000	8,343,222	23,025,442	20,307,496	16,556,279	68,232,439	85.2%
施策5 多様な交流を支える交流拠点 ①地域交流拠点								
1	民間投資を活用した市街地再開発事業等の推進	999,000	3,094	0	0	216,000	219,094	21.9%
2	新さっぽろ駅周辺地区まちづくり推進事業	491,000	54,351	3,806	22,476	168,000	248,633	50.6%
3	篠路駅周辺地区まちづくり推進事業	1,880,000	45,448	118,237	77,230	781,895	1,022,810	54.4%
4	北3東11周辺地区市街地再開発事業	2,458,000	99,600	0	0	920,000	1,019,600	41.5%
5	市街地整備の初動期支援事業	11,000	0	0	1,690	2,400	4,090	37.2%
6	中央区役所庁舎整備事業	38,000	0	4,191	23,557	48,000	75,748	199.3%
7	白石区複合庁舎等整備事業	8,186,000	1,424,674	5,579,083	678,191	72,959	7,754,907	94.7%
8	安全・安心な緑道整備事業	79,000	0	9,840	25,000	19,000	53,840	68.2%
施策5 小計		14,142,000	1,627,167	5,715,157	828,144	2,228,254	10,398,722	73.5%
施策6 多様な交流を支える交流拠点 ②高次機能交流拠点								
1	(仮称)丘珠縄文遺跡公園整備・運営事業	309,000	21,667	32,933	296,942	25,765	377,307	122.1%
2	札幌ドーム保全事業	3,883,000	676,311	740,506	962,435	1,414,000	3,793,252	97.7%
施策6 小計		4,192,000	697,978	773,439	1,259,377	1,439,765	4,170,559	99.5%
施策7 持続可能な都市を支えるネットワーク ①交通ネットワーク								
1	苗穂駅周辺地区まちづくり推進事業	14,165,000	1,558,736	2,915,322	3,393,741	3,747,452	11,615,251	82.0%
2	大通バスセンター改修事業	11,000	3,966	7,100	0	0	11,066	100.6%
3	バスロケーションシステム導入支援事業	63,000	2,970	17,280	0	66,000	86,250	136.9%

政策分野	4	戦略を支える都市空間
政策目標	9	世界都市として魅力と活力あふれる街

単位：千円

計画事業費の執行状況								
事業名	計画事業費A	事業費					進捗率(B/A)	
		27年度(決算)	28年度(決算)	29年度(決算)	30年度(予算)	合計B		
4 公共交通ネットワーク確保対策事業	3,662,000	628,423	543,098	559,047	621,000	2,351,568	64.2%	
5 路面電車活用推進事業	2,207,000	138,299	248,258	701,239	1,068,000	2,155,796	97.7%	
6 道路交通調査事業	85,000	14,731	15,401	10,403	26,000	66,535	78.3%	
7 総合交通計画改定	36,000	0	14,958	15,092	15,000	45,050	125.1%	
8 地下歩行ネットワーク拡充検討事業	20,000	0	4,201	5,940	6,000	16,141	80.7%	
9 J R 駅バリアフリー化補助事業	96,000	0	67,125	0	59,000	126,125	131.4%	
10 地域公共交通利用環境改善事業	80,000	19,482	20,933	34,251	83,000	157,666	197.1%	
11 パークアンドライド駐車場関係事業	123,000	24,000	27,490	24,000	30,000	105,490	85.8%	
12 交通施設計画推進事業	60,000	9,787	10,017	5,835	11,000	36,639	61.1%	
13 生活道路等整備事業	23,904,000	4,508,290	4,728,138	4,533,258	4,607,000	18,376,686	76.9%	
14 電車通拡幅整備事業	7,189,000	435,000	970,939	979,034	1,230,840	3,615,813	50.3%	
15 骨格道路網等整備事業	50,632,000	7,147,019	11,819,480	10,796,526	13,405,225	43,168,250	85.3%	
16 道路標識整備事業	532,000	98,748	102,000	86,362	107,000	394,110	74.1%	
施策7 小計	102,865,000	14,589,451	21,511,740	21,144,728	25,082,517	82,328,436	80.0%	
施策8 持続可能な都市を支えるネットワーク ②みどり豊かな空間のネットワーク								
1 ふれあい緑花推進事業	443,000	95,863	81,401	83,610	88,000	348,874	78.8%	
2 公園造成整備事業(単独・補助)	6,063,000	1,249,053	1,404,415	1,351,840	1,085,000	5,090,308	84.0%	
3 都心のみどり景観魅力アップ事業	17,000	0	6,798	3,200	4,295	14,293	84.1%	
4 健やかな道路緑化推進事業	1,082,000	187,505	184,840	221,568	240,000	833,913	77.1%	
5 みどり豊かなまちづくり支援事業	152,000	8,666	16,519	4,973	30,000	60,158	39.6%	
6 市民と創るさっぽろのみどり推進事業	122,000	22,626	23,079	24,100	25,000	94,805	77.7%	
7 市民との協働による河川環境整備事業	178,000	3,780	5,184	10,950	125,400	145,314	81.6%	
施策8 小計	8,057,000	1,567,493	1,722,236	1,700,241	1,597,695	6,587,665	81.8%	
施策9 持続可能な都市を支えるネットワーク ③エネルギーネットワーク								
1 都心エネルギーネットワーク構築推進事業【再掲】	389,000	20,305	54,594	238,526	237,737	551,162	141.7%	
施策9 小計	389,000	20,305	54,594	238,526	237,737	551,162	141.7%	
施策10 都市基盤の維持・保全と防災力の強化								
1 札幌市強靱化計画策定	5,900	5,346	0	0	0	5,346	90.6%	
2 (仮称)札幌市スポーツ施設配置・活用計画策定	5,000	512	0	4,752	3,000	8,264	165.3%	
3 藤野野外スポーツ交流施設リニューアル検討事業	228,000	0	141,933	99,378	0	241,311	105.8%	
4 スポーツ施設リフレッシュ事業	474,000	77,915	130,093	91,994	176,000	476,002	100.4%	
5 豊平区土木センター改築事業	622,000	0	30,351	398,837	178,000	607,188	97.6%	
6 橋りょうの耐震補強事業	3,642,000	339,830	697,402	1,176,362	853,000	3,066,594	84.2%	
7 道路等補修事業	13,559,000	2,672,515	2,104,639	4,059,081	3,286,000	12,122,235	89.4%	
8 道路施設維持・保全事業	3,032,000	528,686	518,264	486,172	557,000	2,090,122	68.9%	
9 舗装路面下の空洞対策事業	421,000	56,304	83,019	70,304	84,000	293,627	69.7%	
10 橋りょう長寿命化修繕事業	18,736,000	3,652,416	3,509,541	3,582,072	4,580,616	15,324,645	81.8%	
11 総合的な治水整備事業	9,235,000	1,498,375	2,099,629	1,980,192	1,827,361	7,405,557	80.2%	
12 下水道施設再構築事業	62,194,000	8,764,108	9,666,044	10,575,925	15,167,242	44,173,319	71.0%	
13 下水道施設災害対策事業	20,793,000	5,825,635	4,700,614	5,683,557	3,079,697	19,289,503	92.8%	
14 市営住宅維持更新事業	27,744,000	4,917,670	4,421,356	2,999,471	3,555,000	15,893,497	57.3%	
15 市有建築物の総合的な保全の推進	28,841,000	6,984,648	4,992,358	4,816,106	6,875,000	23,668,112	82.1%	
16 民間建築物耐震化促進事業	1,585,000	103,459	310,024	219,174	171,000	803,657	50.7%	
17 豊平川水道水源水質保全事業	15,032,000	1,150,079	2,519,921	4,372,901	4,483,266	12,526,167	83.3%	
18 白川浄水場改修事業	4,208,000	37,746	73,773	133,852	357,804	603,175	14.3%	
19 水道施設耐震化事業	3,687,000	1,912,657	309,906	230,750	779,209	3,232,522	87.7%	
20 配水管耐震化事業	17,556,000	3,455,303	3,085,085	1,953,247	3,248,939	11,742,574	66.9%	
21 緊急貯水槽・緊急遮断弁整備事業	691,000	108,892	332,976	120,252	48,823	610,943	88.4%	
22 白川第3送水管新設事業	8,248,000	2,220,234	2,547,485	2,859,788	1,801,822	9,429,329	114.3%	
23 学校施設リニューアル改修事業	8,276,000	0	87,387	1,076,597	3,182,000	4,345,984	52.5%	

政策分野	4	戦略を支える都市空間
政策目標	9	世界都市として魅力と活力あふれる街

単位：千円

計画事業費の執行状況								
事業名	計画 事業費A	事業費					進捗率 (B/A)	
		27年度 (決算)	28年度 (決算)	29年度 (決算)	30年度 (予算)	合計B		
24	学校施設緊急整備事業	17,810,000	0	3,567,898	4,273,436	4,436,590	12,277,924	68.9%
25	学校給食施設整備事業	980,000	0	9,436	383,694	395,000	788,130	80.4%
26	データセンター非常用発電設備整備事業	162,000	3,113	177,238	0	0	180,351	111.3%
27	イントラネットセキュリティ対策事業	513,000	25,920	607,045	234,629	237,000	1,104,594	215.3%
28	庁内データセンター化事業	126,000	1,255	266,609	99,751	1,700	369,315	293.1%
29	里塚斎場火葬炉修繕事業	1,975,000	299,936	310,764	315,976	335,000	1,261,676	63.9%
30	下水道整備・水質改善事業	4,919,000	864,076	1,163,792	440,431	765,777	3,234,076	65.7%
31	市有建築物特定天井対策事業	1,665,000	0	59,304	166,265	210,000	435,569	26.2%
32	民間建築物吹付けアスベスト対策事業	60,000	6,729	4,433	2,785	12,000	25,947	43.2%
33	震災対策用消防水利整備促進事業	177,000	41,550	68,996	30,983	38,000	179,529	101.4%
34	学校トイレ改善事業	2,875,000	114,793	2,086,491	711,190	51,432	2,963,906	103.1%
施策10 小計		280,076,900	45,669,702	50,683,806	53,649,904	60,777,278	210,780,690	75.3%
政策目標9 合計		490,022,900	72,549,865	103,525,269	99,161,341	107,968,525	383,205,000	78.2%

平成30年度 アクションプラン2015 施策進捗報告書【活動指標の状況】

政策分野	4	戦略を支える都市空間									
政策目標	9	世界都市として魅力と活力あふれる街									
【進捗欄】◎…H29年度末までに達成したもの ○…30年度以降に達成見込 ▲…達成困難又は困難見込											
施策	事業名 活動指標	活動指標の状況					目標		進捗		
		26年度末 (現状値)	27年度末 (実績値)	28年度末 (実績値)	29年度末 (実績値)	30年度末 (見込値)	年次	目標値			
施策1 魅力ある市街地 ①複合型高度利用市街地											
1	景観計画推進事業										
	新たな届出協議手法の実施	—	—	—	実施	実施	H29	実施	◎		
2	地域街並みづくり推進事業										
	景観まちづくりの取組を行っている地区数	1地区	2地区	2地区	3地区	4地区	H31	3地区	◎		
施策2 魅力ある市街地 ②郊外住宅地											
1	もみじ台地域再構築推進事業										
	まちづくり指針の策定	—	—	—	—	—	H31	策定	▲		
2	郊外住宅地のエリアマネジメント推進事業										
	エリアマネジメントの取組を行った地域(累計)	2地域	2地域	3地域	4地域	6地域	H31	6地域	○		
3	空き家対策事業										
	危険空き家の除却件数(累計)	—	46件	92件	129件	144件	H31	75件	◎		
施策3 魅力ある市街地 ②一般市街地											
1	まちの価値を高めるルールづくり推進事業										
	住環境の維持向上を目的としたまちづくりルール策定地区数	—	—	—	検討	1地区	H30	1地区	○		
2	分譲マンション適正管理推進事業										
	分譲マンション管理相談件数(累計)	1,828件	3,243件	5,374件	7,433件	9,301件	H31	10,850件	○		
施策4 活力があふれ世界を引きつける都心											
1	都心エリアマネジメント推進事業										
	官民協働によるマネジメント体制の構築	—	—	—	—	—	H30	構築	○		
2	創成東地区まちづくり推進事業										
	まちづくり組織の設立	—	—	—	設立	—	H30	設立	◎		
3	創世交流拠点まちづくり推進事業										
	大通東1街区の整備計画の策定	—	—	—	推進計画策定	策定	H30	策定	○		
4	(仮称)都市文化創造ゾーンまちづくり推進事業										
	まちづくりガイドラインの策定	—	—	—	策定	—	H29	策定	◎		
5	市有地を核とした都心のまちづくり推進事業										
	まちづくり推進計画の策定	—	—	—	市有地利活用方針の決定	—	H30	策定	▲		
6	都心まちづくり計画改定										
	都心まちづくり計画の改定	—	改定	—	—	—	H27	改定	◎		
7	大通交流拠点まちづくり推進事業										
	大通交流拠点地下広場の整備	一部供用開始	整備完了	—	—	—	H27	整備完了	◎		
8	札幌創世1.1.1区北1西1地区市街地再開発事業										
	札幌創世1.1.1区北1西1地区市街地再開発事業の進捗	工事着工	工事	工事	工事	工事しゅん功	H29	工事しゅん功	○		
9	北4東6周辺地区市街地再開発事業										
	北4東6周辺地区市街地再開発事業の進捗	都市計画決定	組合設立	工事	工事	工事	H31	一部工事完了	○		
10	北8西1地区市街地再開発事業										
	北8西1地区市街地再開発事業の進捗	都市計画決定	—	—	—	組合設立	H31	工事しゅん功	▲		

平成30年度 アクションプラン2015 施策進捗報告書【活動指標の状況】

政策分野	4	戦略を支える都市空間							
政策目標	9	世界都市として魅力と活力あふれる街							
【進捗欄】◎…H29年度末までに達成したもの ○…30年度以降に達成見込 ▲…達成困難又は困難見込									
活動指標の状況									
施策	事業名 活動指標	26年度末 (現状値)	27年度末 (実績値)	28年度末 (実績値)	29年度末 (実績値)	30年度末 (見込値)	目標		進捗
		年次		目標値					
11	南2西3南西地区市街地再開発事業								
	南2西3南西地区市街地再開発事業の進捗	事業化 検討	組合設立	—	—	除却工事	H31	工事 しゅん功	▲
12	北2西3北地区優良建築物等整備事業								
	北2西3北地区優良建築物等整備事業の進捗	事業認可	工事	工事 しゅん功	—	—	H28	工事 しゅん功	◎
13	札幌市民交流プラザ整備事業								
	札幌市民交流プラザの整備	—	—	—	—	供用開始	H30	供用開始	○
14	札幌文化芸術劇場・札幌文化芸術交流センター運営事業								
	札幌文化芸術劇場、札幌文化芸術交流センター年間来館者数	—	—	—	—	35万人	H31	70万人	○
15	中央体育館改築事業								
	中央体育館の改築	—	—	—	建設工事中	建設工事中	H30	供用開始	○
16	西2丁目地下歩道整備事業								
	西2丁目地下歩道の整備	事業認可	工事	工事	工事	供用開始	H30	供用開始	○
17	札幌市図書・情報館整備事業								
	調査支援サービスの提供件数	—	—	—	—	1,500件	H31	3,000件	○
施策5 多様な交流を支える交流拠点 ①地域交流拠点									
1	民間投資を活用した市街地再開発事業等の推進								
	新規再開発事業などに着手した地区数(累計)	—	—	—	—	2地区	H31	2地区	○
2	新さっぽろ駅周辺地区まちづくり推進事業								
	区域内において高度利用されている土地の割合	79%	79%	79%	79%	79%	H31	92%	▲
3	篠路駅周辺地区まちづくり推進事業								
	土地区画整理事業、鉄道高架事業、周辺道路整備事業の進捗	検討	検討	検討	検討	着手	H30	着手	○
4	北3東11周辺地区市街地再開発事業								
	北3東11周辺地区市街地再開発事業の進捗	都市計画 手続	事業計画	—	—	工事	H31	一部工事 完了	▲
5	市街地整備の初動期支援事業								
	再開発の検討を開始した地区数(累計)	—	—	0地区	2地区	3地区	H31	4地区	○
6	中央区役所庁舎整備事業								
	庁舎整備基本計画の策定	—	—	—	詳細検討	素案作成	H29	策定	○
7	白石区複合庁舎等整備事業								
	複合庁舎の整備	整備着工	工事	供用開始	解体工事	地中部調査	H28	供用開始	◎
8	安全・安心な緑道整備事業								
	真駒内緑町・泉町緑道再整備率	—	—	13%	44%	68%	H31	100%	○
施策6 多様な交流を支える交流拠点 ②高次機能交流拠点									
1	(仮称)丘珠縄文遺跡公園整備・運営事業								
	(仮称)丘珠縄文遺跡公園年間来場者数	—	—	—	—	60,000人	H31	60,000人	○
2	札幌ドーム保全事業								
	保全事業の実施率	5%	13%	22%	34%	51%	H31	50%	○
施策7 持続可能な都市を支えるネットワーク ①交通ネットワーク									
1	苗穂駅周辺地区まちづくり推進事業								
	事業の進捗	設計・補償	鉄道施設 工事等	新駅舎工 事等	新駅舎工 事等	新駅舎工 事等	H31	事業完了	○

平成30年度 アクションプラン2015 施策進捗報告書【活動指標の状況】

政策分野	4	戦略を支える都市空間							
政策目標	9	世界都市として魅力と活力あふれる街							
【進捗欄】◎…H29年度末までに達成したもの ○…30年度以降に達成見込 ▲…達成困難又は困難見込									
活動指標の状況									
施策	事業名 活動指標	26年度末 (現状値)	27年度末 (実績値)	28年度末 (実績値)	29年度末 (実績値)	30年度末 (見込値)	目標		進捗
							年次	目標値	
2	大通バスセンター改修事業								
	大通バスセンターの改修	—	—	改修	—	—	H28	改修	◎
3	バスロケーションシステム導入支援事業								
	バスロケーションシステム導入系統割合	—	—	—	0%	60.9%	H31	100%	○
4	公共交通ネットワーク確保対策事業								
	地域公共交通体系の在り方検討	—	—	—	検討実施	検討実施	H29	検討実施	◎
5	路面電車活用推進事業								
	路面電車の制振軌道化率	58%	63%	64%	67%	68%	H31	75%	○
6	道路交通調査事業								
	交通円滑化対策プログラムの改定	—	—	—	—	改定	H29	改定	○
7	総合交通計画改定								
	札幌市総合交通計画の改定	—	—	—	—	—	H30	改定	○
8	地下歩行ネットワーク拡充検討事業								
	地下歩行ネットワークの拡充実施方針の策定	—	—	—	検討	検討	H31	策定	○
9	JR駅バリアフリー化補助事業								
	バリアフリー化されたJR駅数	17駅	17駅	18駅	18駅	19駅	H31	19駅	○
10	地域公共交通利用環境改善事業								
	ノンステップバス導入率	18.8%	23.3%	29.0%	35.7%	36.0%	H31	30.6%	◎
施策8 持続可能な都市を支えるネットワーク ②みどり豊かな空間のネットワーク									
1	ふれあい緑花推進事業								
	コンテナガーデンや壁面緑化の設置箇所数(累計)	100カ所	116カ所	135カ所	152ヶ所	162ヶ所	H31	150カ所	◎
2	公園造成整備事業(単独・補助)								
	整備・再整備を行った公園緑地の面積	39ha	53ha	78ha	87ha	95ha	H31	93ha	○
3	都心のみどり景観魅力アップ事業								
	枝の作り直しが完了した街路樹の数(累計)	—	—	—	—	0	H31	62本	○
施策9 持続可能な都市を支えるネットワーク ③エネルギーネットワーク									
1	都心エネルギーネットワーク構築推進事業【再掲】								
	(仮称)都心エネルギーマスタープランの策定	—	—	検討	策定	アクションプラン策定	H28	策定	◎
施策10 都市基盤の維持・保全と防災力の強化									
1	札幌市強靱化計画策定								
	札幌市強靱化計画の策定	—	策定	—	—	—	H27	策定	◎
2	(仮称)札幌市スポーツ施設配置・活用計画策定								
	(仮称)札幌市スポーツ施設配置・活用計画の策定	—	—	—	—	—	H28	策定	○
3	藤野野外スポーツ交流施設リニューアル検討事業								
	リフト1基の更新	—	—	工事	完了	—	H29	完了	◎
4	スポーツ施設リフレッシュ事業								
	改修工事の実施施設数(累計)	—	—	2施設	3施設	5施設	H31	9施設	○
5	豊平区土木センター改築事業								
	豊平区土木センターの改築	—	—	—	改築	改築	H30	改築	○

平成30年度 アクションプラン2015 施策進捗報告書【活動指標の状況】

政策分野	4	戦略を支える都市空間
政策目標	9	世界都市として魅力と活力あふれる街

【進捗欄】◎…H29年度末までに達成したもの ○…30年度以降に達成見込 ▲…達成困難又は困難見込

施策	事業名 活動指標	活動指標の状況					目標		進捗
		26年度末 (現状値)	27年度末 (実績値)	28年度末 (実績値)	29年度末 (実績値)	30年度末 (見込値)	年次	目標値	
		橋りょうの耐震補強事業							
6	緊急輸送路などに架かる橋りょうの耐震化率	62%	65%	68%	74%	79%	H31	80%	○
道路等補修事業									
7	幹線・補助幹線舗装補修延長（累計）	—	34km	57km	112km	147km	H31	168km	○
道路施設維持・保全事業									
8	近接目視点検の実施率	16%	16%	62%	64%	100%	H30	100%	○
舗装路面下の空洞対策事業									
9	年間空洞調査延長	40km	230km	233km	254km	230km	H31	230km	◎
橋りょう長寿命化修繕事業									
10	補修完了橋りょう数	65橋	103橋	126橋	154橋	180橋	H31	360橋	▲
総合的な治水整備事業									
11	「札幌市治水整備指針」の進捗率	63%	66%	68%	70%	72%	H31	79%	○
下水道施設再構築事業									
12	下水道管路の改築延長	127km	138km	148km	164km	184km	H31	224km	○
下水道施設災害対策事業									
13	雨水拡充管整備延長	196km	198km	198km	200km	202km	H31	203km	○
市営住宅維持更新事業									
14	建替事業によるしゅん功戸数（累計）	198戸	338戸	452戸	452戸	546戸	H31	642戸	○
市有建築物の総合的な保全の推進									
15	計画的に保全した施設数（累計）	—	16施設	35施設	46施設	56施設	H31	70施設	○
民間建築物耐震化促進事業									
16	民間建築物（非木造）の耐震改修工事補助件数（累計）	2件	4件	9件	13件	16件	H31	16件	○
豊平川水道水源水質保全事業									
17	バイパスシステム整備率	4%	12%	28%	54%	81%	H31	96%	○
白川浄水場改修事業									
18	新浄水場の建設	—	—	—	—	—	H30	着工	○
水道施設耐震化事業									
19	配水池の耐震化率	76.9%	82.5%	83.0%	83.0%	85.1%	H31	85.4%	○
配水管耐震化事業									
20	配水幹線の耐震化率	38.9%	39.1%	39.9%	40.4%	40.6%	H31	42.7%	○
緊急貯水槽・緊急遮断弁整備事業									
21	緊急貯水槽設置数	38力所	39力所	42力所	43力所	43力所	H31	43力所	◎
白川第3送水管新設事業									
22	白川第3送水管整備率	37%	37%	37%	37%	100%	H31	100%	○
学校施設リニューアル改修事業									
23	リニューアル改修事業実施校数（累計）	—	—	—	4校	10校	H31	15校	○
学校施設緊急整備事業									
24	緊急整備対象校の改修率	—	—	14.3%	28.6%	42.9%	H31	57.1%	○

平成30年度 アクションプラン2015 施策進捗報告書【活動指標の状況】

政策分野	4	戦略を支える都市空間								
政策目標	9	世界都市として魅力と活力あふれる街								
【進捗欄】◎…H29年度末までに達成したもの ○…30年度以降に達成見込 ▲…達成困難又は困難見込										
		活 動 指 標 の 状 況					目 標		進 捗	
施策	事業名	26年度末 (現状値)	27年度末 (実績値)	28年度末 (実績値)	29年度末 (実績値)	30年度末 (見込値)	年次	目標値		
		活動指標								
	25	学校給食施設整備事業								
		計画期間内のドライシステム給食施設整備校数(累計)	—	—	—	1校	1校	H31	3校	○

政策分野	4	戦略を支える都市空間
政策目標	9	世界都市として魅力と活力あふれる街

事業実績

施策1 魅力ある市街地 ①複合型行動利用市街地

29年度の主な取組内容（実績）

1	景観計画推進事業 景観審議会の関与による事前協議制度（景観プレ・アドバ イス制度）の実施	2	地域街並みづくり推進事業 景観まちづくり指針を策定（3地区）
---	--	---	-----------------------------------

施策2 魅力ある市街地 ②郊外住宅地

29年度の主な取組内容（実績）

1	郊外住宅地のエリアマネジメント推進事業 石山・芸術の森、青葉・上野幌地域における課題抽出・方 向性の検討	2	空き家対策事業 危険空家等除却補助制度の実施
---	--	---	---------------------------

施策3 魅力ある市街地 ③一般市街地

29年度の主な取組内容（実績）

1	まちの価値を高めるルールづくり推進事業 まちづくりルール（案）の決定（1地区）	2	分譲マンション適正管理推進事業 分譲マンションの管理に関する専門相談や講習会の開催
---	--	---	--

施策4 活力があふれ世界を引きつける都心

29年度の主な取組内容（実績）

1	創成東地区まちづくり推進事業 東4丁目線及び中央体育館跡地の利活用検討	2	（仮称）都市文化創造ゾーンまちづくり推進事業 方向性を示す基本的な考え方の策定
3	南2西3南西地区市街地再開発事業 南2西3南西地区市街地再開発事業の支援	4	中央体育館改築事業 建設工事着手

施策5 多様な交流を支える交流拠点 ①地域交流拠点

29年度の主な取組内容（実績）

1	篠路駅周辺地区まちづくり推進事業 都市計画決定	2	市街地整備の初動期支援事業 再開発促進助成、市街地整備支援の実施
3	中央区役所庁舎整備事業 調査・詳細検討	4	安全・安心な緑道整備事業 緑道再整備工事（2路線）

施策6 多様な交流を支える交流拠点 ②高次機能交流拠点

29年度の主な取組内容（実績）

1	（仮称）丘珠縄文遺跡公園整備・運営事業 ガイダンス施設の新築	2	札幌ドーム保全事業 野球フェンスソフト化等の設備改修工事の実施
---	-----------------------------------	---	------------------------------------

施策7 持続可能な都市を支えるネットワーク ①交通ネットワーク

29年度の主な取組内容（実績）

1	苗穂駅周辺地区まちづくり推進事業 新苗穂駅舎建築工事等の実施	2	公共交通ネットワーク確保対策事業 札幌市乗合バス路線維持審査会の実施
3	地下歩行ネットワーク拡充検討事業 方針策定の検討	4	地域公共交通利用環境改善事業 ユニバーサルデザインタクシー導入補助制度の開始

施策8 持続可能な都市を支えるネットワーク ②みどり豊かな空間のネットワーク

29年度の主な取組内容（実績）

1	ふれあい緑花推進事業 壁面緑化等の支援対象の拡大	2	公園造成整備事業（単独・補助） 総合公園・緑地の造成
---	-----------------------------	---	-------------------------------

施策9 持続可能な都市を支えるネットワーク ③エネルギーネットワーク	
29年度の主な取組内容（実績）	
1	都心エネルギーネットワーク構築推進事業【再掲】 「都心エネルギーマスタープラン」の策定

施策10 都市基盤の維持・保全と防災力の強化	
29年度の主な取組内容（実績）	
1	藤野野外スポーツ交流施設リニューアル検討事業 第1 ロマンスリフト改修工事完了
2	豊平区土木センター改築事業 新庁舎新築工事の着手
3	緊急貯水槽・緊急遮断弁整備事業 緊急貯水槽設置（1カ所）
4	学校施設リニューアル改修事業 学校施設リニューアル改修の着手（4校）