

新まちづくり計画（H16～18）事業総括調書

|   |   |       |  |                |
|---|---|-------|--|----------------|
| 施策体系コード   | 2-3-3   | 3-4-1 | 事業名  | 福祉のまちづくり環境整備事業 |
| 担当  | 保健福祉局保健福祉部高齢福祉課 赤坂 (211-2976)   |       |  |                |
| 全体計画（当初）  |   |       |  |                |
| 事業内容  | 誰もが安心して快適に暮らせるまちを目指した公共施設整備として、地下鉄駅にエレベーターや車いす使用者用トイレを設置する。<br>(16～18年度)地下鉄駅エレベーター等設置<br>新設 4駅(15年度末 37駅/全49駅中 18年度末 41駅/全49駅中)<br>片側ホームのみの設置駅は整備駅として計上せず。  |       | <年度別の事業内容>   |                |
|   |   |       | 平成16年度（竣工）すすきの、平岸「真駒内行」<br>（着工）南郷18丁目、円山公園<br>（設計）中島公園<br>平成17年度（竣工）南郷18丁目、円山公園<br>（着工）中島公園<br>（設計）場所未定2駅<br>平成18年度（工事）中島公園<br>（着工）場所未定2駅<br>（設計）場所未定2駅  |                |
| 事業内容（量・場所・規模等）  | 平成16年度事業内容（決算）  |       | 平成17年度事業内容（決算）   |                |
|   | エレベーター、車いす使用者用トイレを設置<br>・すすきの駅 61,080(市債 18,000 一般 43,080)<br>・平岸「真駒内行」駅 164,789(市債 149,000 一般 15,789)<br>・南郷18丁目駅 164,595(市債 148,000 一般 16,595)<br>・円山公園駅 102,120(市債 91,000 一般 11,120)<br>・中島公園駅 51,244(市債 46,000 一般 5,244)<br>計 543,828(市債 452,000 一般 91,828)   |       | エレベーター、車いす使用者用トイレを設置<br>・南郷18丁目駅 286,580(市債 257,000 一般 29,580)<br>・円山公園駅 280,148(市債 252,000 一般 28,148)<br>・中島公園駅 101,970(市債 81,000 一般 20,970)<br>・南郷7丁目駅 25,129(市債 22,000 一般 3,129)<br>・北18条駅 18,495(市債 16,000 一般 2,495)<br>・菊水駅 347,428(市債 312,000 一般 35,428)<br>計 1,059,750(市債 940,000 一般 119,750) |                |
| 事業内容（量・場所・規模等）  | 平成18年度事業内容（決算）  |       | 評価（成果）   |                |
|   | エレベーター、車いす使用者用トイレを設置<br>・中島公園駅 538,624(市債 482,000 一般 56,624)<br>（繰越明許含む）<br>・南郷7丁目駅 60,875(市債 54,000 一般 6,875)<br>・北18条駅 25,400(市債 22,000 一般 3,400)<br>・バスセンター前駅 14,385(市債 12,000 一般 2,385)<br>・北12条駅 18,093(市債 16,000 一般 2,093)<br>・中の島駅 20,236(市債 17,000 一般 3,236)<br>計 677,613(市債 603,000 一般 74,613) |       | 地下鉄エレベーターについては、18年度末において新まちづくり計画の41駅を2駅上回る43駅に設置し、目標・計画は順調に達成することができた。   |                |
| 課題  |   |       |  |                |
| 地下鉄駅エレベーター及び車いす使用者用トイレの未設置駅の整備を進めるためには、用地の取得が課題となる。                         |   |       |  |                |
| 19年度以降の方向性・事業の予定  |   |       |  |                |
| 誰もが安心して快適に暮らせるまちづくりを進めるため、用地の取得等の課題を解決し、地下鉄駅エレベーター及び車いす使用者用トイレの未設置駅の整備を進める。 |   |       |  |                |

新まちづくり計画（H16～18）事業総括調書 （単位：千円）

| 施策体系コード   |        | 2-3-3         | 3-4-1         | 事業名           |               |               | 福祉のまちづくり環境整備事業 |           |
|---|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
| 事業費の推移  |        |               |               |               |               |               |                |           |
| 項目  |        | 16年度          | 17年度          | 18年度          | 計             | 進捗率（%）        |                |           |
| 計画  | 事業費    | 755,732       | 1,131,122     | 927,146       | 2,814,000     | -             |                |           |
|   | 財源内訳   |               |               |               |               |               |                |           |
|   | 国・道支出金 | 0             | 0             | 0             | 0             | -             |                |           |
|   | 市債     | 677,000       | 996,000       | 819,000       | 2,492,000     | -             |                |           |
|   | その他    | 0             | 0             | 0             | 0             | -             |                |           |
| 一般財源  | 78,732 | 135,122       | 108,146       | 322,000       | -             |               |                |           |
| 実績  | 事業費    | 543,828       | 1,059,750     | 677,613       | 2,281,191     | 81.1          |                |           |
|   | 財源内訳   |               |               |               |               |               |                |           |
|   | 国・道支出金 | 0             | 0             | 0             | 0             | -             |                |           |
|   | 市債     | 452,000       | 940,000       | 603,000       | 1,995,000     | -             |                |           |
|   | その他    | 0             | 0             | 0             | 0             | -             |                |           |
| 一般財源  | 91,828 | 119,750       | 74,613        | 286,191       | -             |               |                |           |
| 計画との差異（予算・事業内容・規模・時期等）  |        |               |               |               |               |               |                |           |
| <p>[全体][16年度][17年度][18年度]</p> <p>・16年度事業費の減について、工事において地下埋設物との防護対策及び駅舎内改修面積等の縮小化、機械装置の取り合いによりコストの縮減が図れた。</p> <p>・17年度の事業内容については、当初5駅（竣工2駅、着工1駅、設計2駅）での計画であったが、菊水駅が民間施設の建替え実施に併せて、エレベーターの施設の合築設置方法の目途が立ち、早期設置（設計・竣工）が可能となり1駅増の6駅となった。</p> <p>・17年度の事業費については、中島公園駅が埋設物の移設工事により、本体工事の発注が遅れ工事費194,030千円を繰越明許費として18年度に繰越した。</p> <p>・18年度の事業内容については、中島公園駅が当初工事期間を3ヵ年（17～19年）としていたものを、2ヵ年（17～18年）としたので1駅増となったが、事業費については、北18条駅の用地取得（真駒内方面）契約の遅れによる本体工事着工が延期となり工事費等359,600千円を19年度に繰越したため、減となった。</p> |        |               |               |               |               |               |                |           |
| 主な施設、サービス等の整備水準   |        |               |               |               |               |               |                |           |
| 項目  |        | 15年度末<br>（現状） | 16年度末<br>（実績） | 17年度末<br>（実績） | 18年度末<br>（実績） | 18年度末<br>（目標） |                |           |
| 地下鉄駅エレベーターの設置数  |        | 37            | 39            | 42            | 43            | 41            |                |           |
| 関連予算事業内訳  |        |               |               |               |               |               |                |           |
| 予算事業名（小事業名）   |        |               | 経臨            | 枠内外           | 16年度          | 17年度          | 18年度           | 計         |
| 地下鉄すすきの駅エレベーター等整備費  |        |               | 臨時            | 枠外            | 61,080        |               |                | 61,080    |
| 地下鉄平岸駅エレベーター等整備費  |        |               | 臨時            | 枠外            | 164,789       |               |                | 164,789   |
| 地下鉄南郷18丁目駅エレベーター等整備費  |        |               | 臨時            | 枠外            | 164,595       | 286,580       |                | 451,175   |
| 地下鉄円山公園駅エレベーター等整備費  |        |               | 臨時            | 枠外            | 102,120       | 280,148       |                | 382,268   |
| 地下鉄中島公園駅エレベーター等設計費  |        |               | 臨時            | 枠外            | 51,244        |               |                | 51,244    |
| 地下鉄中島公園駅エレベーター等整備費  |        |               | 臨時            | 枠外            |               | 101,970       | 538,624        | 640,594   |
| 地下鉄中島公園駅エレベーター等整備費（繰越明許分）   |        |               | 臨時            | 枠外            |               |               |                | 0         |
| 地下鉄北18条駅エレベーター等設計費  |        |               | 臨時            | 枠外            |               | 18,495        |                | 18,495    |
| 地下鉄北18条駅エレベーター等整備費  |        |               | 臨時            | 枠外            |               |               | 25,400         | 25,400    |
| 地下鉄南郷7丁目駅エレベーター等設計費   |        |               | 臨時            | 枠外            |               | 25,129        |                | 25,129    |
| 地下鉄南郷7丁目駅エレベーター等整備費   |        |               | 臨時            | 枠外            |               |               | 60,875         | 60,875    |
| 地下鉄菊水駅エレベーター等設計・整備費   |        |               | 臨時            | 枠外            |               | 347,428       |                | 347,428   |
| 地下鉄バスセンター前駅エレベーター等設計費   |        |               | 臨時            | 枠外            |               |               | 14,385         | 14,385    |
| 地下鉄北12条駅エレベーター等設計費  |        |               | 臨時            | 枠外            |               |               | 18,093         | 18,093    |
| 地下鉄中の島駅エレベーター等設計費   |        |               | 臨時            | 枠外            |               |               | 20,236         | 20,236    |
|   |        |               |               |               |               |               |                | 0         |
|   |        |               |               |               |               |               |                | 0         |
|   |        |               |               |               |               |               |                | 0         |
|   |        |               |               |               |               |               |                | 0         |
| 計   |        |               |               |               | 543,828       | 1,059,750     | 677,613        | 2,281,191 |