

新まちづくり計画（H16～18）事業総括調書

|  |  |     |  |
|--|--|-----|--|
| 施策体系コード  | 2-2-3  | 事業名 | ユニバーサルデザインの公園づくり事業   |
| 担当   | 環境局 みどりの推進部 みどりの推進課 桑島 健 211-2522  |     |  |
| 全体計画（当初）   |  |     |  |
| 事業内容   | 平成12年度より、札幌市福祉のまちづくり条例の整備基準に基づき、水飲台やトイレを車イス対応への変更及び出入口の幅員確保や園路の段差の解消、ベンチなどの休憩施設の設置等を行う、福祉のまちづくり公園整備事業を実施している。<br>また、平成15年度には、ユニバーサルデザインに関する様々な問題を解決するため「ユニバーサルデザイン情報ファイル」を作成し、平成16年度以降は、ユニバーサルデザインの概念を積極的に取り入れ事業を展開している。 |     | <年度別の事業内容><br>年間 380,000千円<br>・みどりの推進部 公園整備工事 90,000千円 6公園<br>・各区土木部 公園整備工事 200,000千円 28公園<br>・車イス対応トイレ設置 90,000千円 8公園     |
|  | 平成16年度事業内容（決算）<br>年間 331,461千円<br>・緑化推進部 公園整備工事 50,461千円 5公園<br>・各区土木部 公園整備工事 193,200千円 47公園<br>・車イス対応トイレ設置 87,800千円 8公園   |     | 平成17年度事業内容（決算）<br>年間 316,532千円<br>・みどりの推進部 公園整備工事 54,632千円 7公園<br>・各土木部 公園整備工事 181,600千円 41公園<br>・車イス対応トイレ設置 80,300千円 10公園 |
| 事業内容（量・場所・規模等）   | 平成18年度事業内容（決算）<br>年間 265,848千円<br>・みどりの推進部 公園整備工事 67,153千円 7公園<br>・各土木部 公園整備工事 151,485千円 24公園<br>・車イス対応トイレ設置 47,210千円 4公園  |     | 評価（成果）<br>事業実施により、高齢者や障がい者の人も快適に利用できる公園が広がった。全市公園の身障者対応トイレ195箇所のうち47箇所、街区公園の身障者対応水飲台701基のうち152基を本事業で整備しており、その事業効果は大きい。     |
|  |  |     | 課題<br>起債対象の整備項目が限定されており、既設公園整備や再整備事業と連携した効率的な施設整備が必要である。   |
| 19年度以降の方向性・事業の予定   |  |     |  |
| バリアフリー新法が制定され、国より移動円滑化の目標項目として、平成22年度までに便所が設置された都市公園のうち、身障者対応トイレの設置された都市公園の割合が30%に引き上げられた。本市の場合、現状で17%の設置率に留まっていることから整備率の向上が急務であり、H19年度以降についても、園路・出入口の段差解消等を含めバリアフリー化を進めるために整備率を高めていきたい。 |  |     |  |

新まちづくり計画（H16～18）事業総括調書 (単位:千円)

| 施策体系コード                       |      | 2-3-3         |               |               | 事業名           |               |         | ユニバーサルデザインの公園づくり事業 |         |  |  |
|-------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|--------------------|---------|--|--|
| 事業費の推移                        |      |               |               |               |               |               |         |                    |         |  |  |
| 項目                            |      | 16年度          | 17年度          | 18年度          | 計             | 進捗率(%)        |         |                    |         |  |  |
| 計画                            | 事業費  | 380,000       | 380,000       | 380,000       | 1,140,000     | -             |         |                    |         |  |  |
|                               | 財源内訳 | 国・道支出金        |               |               |               | 0             | -       |                    |         |  |  |
|                               |      | 市債            | 342,000       | 342,000       | 342,000       | 1,026,000     | -       |                    |         |  |  |
|                               |      | その他           |               |               |               | 0             | -       |                    |         |  |  |
|                               |      | 一般財源          | 38,000        | 38,000        | 38,000        | 114,000       | -       |                    |         |  |  |
| 実績                            | 事業費  | 331,461       | 316,532       | 265,848       | 913,841       | 80.2          |         |                    |         |  |  |
|                               | 財源内訳 | 国・道支出金        | 0             | 0             | 0             | 0             | -       |                    |         |  |  |
|                               |      | 市債            | 172,000       | 279,000       | 238,000       | 689,000       | -       |                    |         |  |  |
|                               |      | その他           | 0             | 0             | 0             | 0             | -       |                    |         |  |  |
|                               |      | 一般財源          | 159,461       | 37,532        | 27,848        | 224,841       | -       |                    |         |  |  |
| 計画との差異(予算・事業内容・規模・時期等)        |      |               |               |               |               |               |         |                    |         |  |  |
| [全体][16年度][17年度][18年度]        |      |               |               |               |               |               |         |                    |         |  |  |
| 予算規模が年々縮小傾向にあり、事業規模が小さくなっている。 |      |               |               |               |               |               |         |                    |         |  |  |
| 主な施設、サービス等の整備水準               |      |               |               |               |               |               |         |                    |         |  |  |
| 項目                            |      | 15年度末<br>(現状) | 16年度末<br>(実績) | 17年度末<br>(実績) | 18年度末<br>(実績) | 18年度末<br>(目標) |         |                    |         |  |  |
|                               |      |               |               |               |               |               |         |                    |         |  |  |
|                               |      |               |               |               |               |               |         |                    |         |  |  |
|                               |      |               |               |               |               |               |         |                    |         |  |  |
| 関連予算事業内訳                      |      |               |               |               |               |               |         |                    |         |  |  |
| 予算事業名(小事業名)                   |      |               |               | 経・臨           | 枠内外           | 16年度          | 17年度    | 18年度               | 計       |  |  |
| 福祉のまちづくり公園整備費                 |      |               |               | 臨時            | 枠内            | 331,461       | 316,532 | 265,848            | 913,841 |  |  |
|                               |      |               |               |               |               |               |         |                    | 0       |  |  |
|                               |      |               |               |               |               |               |         |                    | 0       |  |  |
|                               |      |               |               |               |               |               |         |                    | 0       |  |  |
|                               |      |               |               |               |               |               |         |                    | 0       |  |  |
|                               |      |               |               |               |               |               |         |                    | 0       |  |  |
|                               |      |               |               |               |               |               |         |                    | 0       |  |  |
|                               |      |               |               |               |               |               |         |                    | 0       |  |  |
|                               |      |               |               |               |               |               |         |                    | 0       |  |  |
|                               |      |               |               |               |               |               |         |                    | 0       |  |  |
|                               |      |               |               |               |               |               |         |                    | 0       |  |  |
|                               |      |               |               |               |               |               |         |                    | 0       |  |  |
|                               |      |               |               |               |               |               |         |                    | 0       |  |  |
|                               |      |               |               |               |               |               |         |                    | 0       |  |  |
|                               |      |               |               |               |               |               |         |                    | 0       |  |  |
|                               |      |               |               |               |               |               |         |                    | 0       |  |  |
|                               |      |               |               |               |               |               |         |                    | 0       |  |  |
|                               |      |               |               |               |               |               |         |                    | 0       |  |  |
|                               |      |               |               |               |               |               |         |                    | 0       |  |  |
|                               |      |               |               |               |               |               |         |                    | 0       |  |  |
|                               |      |               |               |               |               |               |         |                    | 0       |  |  |
|                               |      |               |               |               |               |               |         |                    | 0       |  |  |
| 計                             |      |               |               |               |               | 331,461       | 316,532 | 265,848            | 913,841 |  |  |