## 新 ま ち づ 〈 り 計 画 ( H16 ~ 18 ) 事 業 総 括 調 書

施爭		4-2-1		7 11	<u> </u>			<u>, ) <del>す</del></u> ール移転改算	筑重業	- H2 E			
			ı 立∇t⁄c≐八≐E	1 t// FEI			F1111111111111	77127441	***				
担当   観光文化局スポーツ部施設課 松里 211 - 3045 全 体 計 画 ( 当 初 )													
事	宝体計画( )												
業	施設概要 建 設 地:厚 建物構造:F												
内		車椅子対応 章者用更衣	室・トイレ・馬	車場									
容	水中	<sup>コ</sup> ウォーキン	グに対応し	た多目的	プールホ	曹 など							
事		平成 16 年	度事業	内 容(決	算)			平成 17	年度事業「	内容 (決算)			
業	改修工事 工期:平成15	年6日~亚	成16年8日	∃ ‡			なし						
内	·建築工事		13.C 1 0 - 07	12/1									
容(	·電気設備工 ·暖房換気設· ·衛生設備工	備工事											
量	・エレベーター	-設備工事											
±= •	開館:平成16	年10月2日	l										
場所													
•													
規													
模													
等													
$\cup$													
事		平成 18 年	度事業	内 容(決	算)				評価(成				
業	なし									c。また、多目的プール及び 用者の利便性が向上したとと			
内							もに、移	もに、移転改築を行ったことで安全性・耐久性を確保することが					
容							できた。						
$\overline{}$													
量													
場場								課題					
所								京木 定旦					
•													
規													
模													
等													
$\smile$					<del></del>			W 6 7 1					
19 年 度 以 降 の 方 向 性・事 業 の 予 定													

## 新まちづくり計画(H16~18)事業総括調書(単位:千円)

施策体系コード 事 業 名 厚別温水プール移転改築事業 4-2-1 事 費 の 推移 項目 17 年 度 18 年 度 進捗率(%) 16 年 度 計 708,000 業 708,000 0 財国・道支出金 0 487,000 計画 源市 487,000 内 そ の 他 0 訳 般 財 源 221,000 0 0 221,000 127.3 費 901,323 0 0 901,323 国・道支出金 財 0 0 0 0 実 績 源 市 債 622,000 0 0 622,000 そ ത 他 0 0 内 0 0 訳 般 財 源 279,323 0 0 279,323 計画との差異(予算・事業内容・規模・時期等)

## [全体]

「事業内容に大きな変更はなかったが、冬期間の工事を避けて平成15年度予算を231,770千円繰り越したことで、平成16年度の執行額が多くなった。

・総事業費(14~16年度) 2,125,553千円 うち用地取得費 813,210千円 うち工事費等 1,312,343千円

主 な 施 設、サ ー ビ ス 等 の 整 備 水 準										
項目		15 年 度 末 ( 現 状 )	16 年 度 末 ( 実 績 )	17 年 度 末 ( 実 績 )	18 年 度 末 ( 実 績 )	18 年 度 末 ( 目 標 )				

## 関 連 予 算 事 業 内 訳 予 算 事 業 名(小事業名) 経·臨 枠内外 16年度 17年度 18年度 計 厚別温水プール移転改築費 臨時 枠外 901,323 901,323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 計 901,323 0 0 901,323