

平成20年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その1)

計画体系コード	1-1-3	3-2-3	事業名	福祉と多世代のふれあい公園づくり事業			
担当	環境局みどりの推進部みどりの推進課		桑島	211-2522			
事業内容	高齢者・障がい者施設が周辺に位置する既設公園において、誰もが使いやすい施設整備のほか、整備後の活用・運営の検討を行う。 また、子育て支援の充実を目的として、地域主体で実施している「子育てサロン」や「子育てサークル」の開催場所と近接した既設公園内に、乳幼児を対象とした、安全・安心な「キッズコーナー」を設け、親子同士のふれあいや、親同士の出会いによって得られる情報の交換の場を提供する。		＜年度別の事業内容＞				
			平成20年度 ・福祉施設と連携した公園(バリアフリー公園) 白石東公園 実施設計・工事・ワークショップ ・キッズコーナー 実施設計 5カ所 平成21年度 ・福祉施設と連携した公園(バリアフリー公園) 実施設計・ワークショップ 1カ所 ・キッズコーナー 実施設計 5カ所 工事 5カ所 平成22年度 ・福祉施設と連携した公園(バリアフリー公園) 工事 1カ所 ・キッズコーナー 工事 5カ所				
事業内容・量・場所・規模・件数等	平成19年度事業内容(決算)		平成20年度事業内容(予算)				
	事業内容 ワークショップ 3回、福祉の公園づくり会議 2回		事業内容 ・福祉施設と連携した公園(バリアフリー公園) 白石東公園(近隣公園・10,782㎡・白石区平和通16丁目北) 実施設計・工事・ワークショップ ・キッズコーナー 実施設計 5カ所				
達成目標の状況							
項目		18年度末 (現状)	19年度末 (実績)	20年度末 (予定)	21年度末 (予定)	22年度末 (予定)	22年度末 (目標)
バリアフリー公園数(累計)		2カ所	2カ所	3カ所	3カ所	4カ所	4カ所
乳幼児キッズコーナー数(累計)		-	-	-	5カ所	10カ所	10カ所
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)							
<p>市民との連携、市民参加 地域や福祉施設を対象として、各施設で行われている取り組みなどを取り入れながらワークショップを開催し、市民との意見交換の場や相互理解を深める場を提供し、市民が公園づくりに参画することで、公園に対する意識や市民自治の向上を図っている。</p> <p>企業等との連携・協働 [資金協力] - [人材協力] - [情報協力] - [その他の協力] -</p> <p>市民・企業等が参加しやすい環境づくり ワorkshop開催時には、福祉施設が取り組んでいる「キャンドルづくり」や「障がい者も楽しめる軽スポーツ」などを取り入れながら、子どもから大人までが参加しやすい環境づくりに取り組むと共に「ニュースレター」を配布するなど情報提供にも努めた。</p>							

平成20年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その2) (単位:千円)

計画体系コード	1-1-3	3-2-3		事業名	福祉と多世代のふれあい公園づくり事業	
評価(成果)				課題		
<p>ワークショップによる交流を通じて、障がいを持つ人や健常者もお互いに理解し合う良い機会が提供された。また、公園整備後には、住民主導による管理・運営が達成されれば、公園を介して「ふれあいやぬくもり」が生まれる場として活用されると考えられる。</p>				<p>施設といったハード面の整備が進む一方で、地域による公園の管理・運営をいかに進めるかが課題であり、今後、公園を地域のコミュニティーの場として活用していただくには、清掃などの維持管理にとどまらず、地域や福祉施設などが連携し、レクリエーションやイベントの実施など運営管理に住民や福祉施設が企画段階から参加してもらい仕組みづくりを考える必要がある。</p> <p>また、既設公園の周辺に福祉施設がある地域は限られていることから、高齢者施設なども視野に入れながら候補地を選定する必要性がある。</p>		
今後の事業の予定・方向						
福祉施設と連携した公園づくりについては、平成20年度 白石東公園の供用開始に向け事業を進める。また、次の整備候補地について、保健福祉部と連携しながら早期に検討し、平成22年度の供用開始に向け事業を進めていく。						
事業費の推移						
項目		19年度	20年度	21年度	22年度	計
計画	事業費	0	101,000	90,000	75,000	266,000
	財源内訳					
	国・道支出金	0	0	0	0	0
	市債	0	90,000	81,000	67,500	238,500
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	0	11,000	9,000	7,500	27,500
予算	事業費	0	48,200	-	-	48,200
	財源内訳					
	国・道支出金	0	0			0
	市債	0	39,000			39,000
	その他	0	0			0
	一般財源	0	9,200			9,200
実績	事業費	0	-	-	-	0
	財源内訳					
	国・道支出金	0				0
	市債	0				0
	その他	0				0
	一般財源	0				0
事業費の進捗率		(19年度実績事業費 + 20年度予算事業費) / (計画事業費)				18.1%
計画との差異(予算・事業内容・規模・時期等)						
(全体)						
-						
[19年度]						
-						
[20年度]						
福祉施設と連携した公園(バリアフリー公園) 1カ所の設計・工事予定が21年度以降に変更						