

平成20年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その1)

|   |   |               |               |   |               |               |               |
|---|---|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 計画体系コード   | 3-2-3   |               | 事業名           | ユニバーサルデザインの公園づくり事業  |               |               |               |
| 担当  | 環境局みどりの推進部みどりの推進課   |               | 桑島            | 211-2522  |               |               |               |
| 全体計画  |   |               |               |   |               |               |               |
| 事業内容  | バリアフリー新法及び福祉のまちづくり条例の整備基準に基づき、高齢者や障がい者など、誰もが安全で快適に利用できる公園の整備を進める。<br>(具体的な事業内容)<br>実施設計・園路、出入口段差解消・四阿(あずまや)、ベンチ・手摺・身障者対応型水飲み台・身障者対応型便所                            |               |               | <年度別の事業内容>  |               |               |               |
|   |   |               |               | 同左事業を単年度ごとに実施していく。  |               |               |               |
| 事業内容・量・場所・規模・件数等  | 平成19年度事業内容(決算)  |               |               | 平成20年度事業内容(予算)  |               |               |               |
|   | 事業内容<br>実施設計・園路、出入口段差解消、四阿(あずまや)、ベンチ、手摺、身障者対応型水飲み台、身障者対応型便所<br>・身障者対応型水飲み台 4基、身障者対応型便所 19箇所ほか<br>・緑ヶ丘公園を含め 計33公園(総合公園 4、運動公園 2、特殊公園 2、都市緑地 5、緑道 1、近隣公園 3、街区公園 16) |               |               | 事業内容<br>実施設計・園路、出入口段差解消、四阿(あずまや)、ベンチ、手摺、身障者対応型水飲み台、身障者対応型便所<br>・身障者対応型便所 17箇所ほか<br>・七条公園を含め 計41公園(総合公園 3、運動公園 1、特殊公園 1、都市緑地 5、近隣公園 9、街区公園 22) |               |               |               |
| 達成目標の状況   |   |               |               |   |               |               |               |
| 項目  |   | 18年度末<br>(現状) | 19年度末<br>(実績) | 20年度末<br>(予定)   | 21年度末<br>(予定) | 22年度末<br>(予定) | 22年度末<br>(目標) |
| [公園における]身障者対応便所の整備率<br>(バリアフリー新法における22年度までの達成目標値)                                       |   | 20%           | 23%           | 25%   | 27%           | 30%           | 30%           |
|   |   |               |               |   |               |               |               |
| 市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)   |   |               |               |   |               |               |               |
| 市民との連携、市民参加<br>地域を対象として、整備内容について意見交換の場を設けている。   |   |               |               |   |               |               |               |
| 企業等との連携・協働<br>[資金協力] -<br>[人材協力] -<br>[情報協力] -<br>[その他の協力] -<br>市民・企業等が参加しやすい環境づくり<br>- |   |               |               |   |               |               |               |

## 平成20年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その2) (単位:千円)

| 計画体系コード  | 3-2-3  |                                   | 事業名  | ユニバーサルデザインの公園づくり事業 |         |           |
|--|--------|-----------------------------------|--|--------------------|---------|-----------|
| 評価(成果)   |        |                                   | 課題   |                    |         |           |
| <p>高齢者や障がい者など、誰もが安全・安心で快適に利用できる公園が増えている。事業開始より全市公園の身障者対応型トイレ206箇所のうち、64箇所について整備を実施。</p> <p>また、身障者対応型水飲台702基のうち、155基を整備しており、その事業効果は大きい。</p> |        |                                   | <p>市民の公園に対するニーズは、社会状況やライフスタイルの変化など、多方向に広がっており、各施設についても「使いやすさ」を求められていることから、常に利用者の視点に立って様々なニーズに対応する必要がある。</p> <p>また、ワークショップにおいて、よりよい意見交換のため、今後は高齢者や障がい者を含め、利用者が求める情報をきめ細かく提供していくことも必要と考えられる。</p> |                    |         |           |
| 今後の事業の予定・方向  |        |                                   |  |                    |         |           |
| 平成18年12月にバリアフリー新法が制定され、既設の施設についても使いやすさを一層求められている。また、既設公園の園路・ベンチ・トイレ等の施設についても老朽化したものも多く、当事業は平成23年度以降も継続して実施する必要がある。                         |        |                                   |  |                    |         |           |
| 事業費の推移   |        |                                   |  |                    |         |           |
| 項目   |        | 19年度                              | 20年度   | 21年度               | 22年度    | 計         |
| 計画   | 事業費    | 423,886                           | 423,000  | 423,000            | 422,114 | 1,692,000 |
|  | 財源内訳   |                                   |  |                    |         |           |
|  | 国・道支出金 | 0                                 | 0  | 0                  | 0       | 0         |
|  | 市債     | 370,000                           | 380,000  | 380,000            | 379,000 | 1,509,000 |
| 予算   | 事業費    | 423,886                           | 398,120  | -                  | -       | 822,006   |
|  | 財源内訳   |                                   |  |                    |         |           |
|  | 国・道支出金 | 0                                 | 0  |                    |         | 0         |
|  | 市債     | 370,000                           | 352,000  |                    |         | 722,000   |
| 実績   | 事業費    | 397,514                           | -  | -                  | -       | 397,514   |
|  | 財源内訳   |                                   |  |                    |         |           |
|  | 国・道支出金 | 0                                 |  |                    |         | 0         |
|  | 市債     | 353,000                           |  |                    |         | 353,000   |
| 事業費の進捗率  |        | (19年度実績事業費 + 20年度予算事業費) / (計画事業費) |  |                    |         | 47.0%     |
| 計画との差異(予算・事業内容・規模・時期等)   |        |                                   |  |                    |         |           |
| (全体)   |        |                                   |  |                    |         |           |
| -  |        |                                   |  |                    |         |           |
| [19年度]   |        |                                   |  |                    |         |           |
| 工事請負費入札差金が発生。  |        |                                   |  |                    |         |           |
| [20年度]   |        |                                   |  |                    |         |           |
| -  |        |                                   |  |                    |         |           |