

平成20年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その1)

計画体系コード	4-2-1		事業名	円山動物園リニューアル事業			
担当	環境局円山動物園経営管理課 森山 621-1426						
全体計画							
事業内容	動物園内の各種施設の改修、改築などについて、基本計画に基づき順次実施する。 基本計画は、札幌市円山動物園基本構想に基づく概ね10年間の施設整備や経営戦略を計画したものである。			<年度別の事業内容>			
				H19 エゾシカ・オオカミ舎建設 H20 熱帯植物館解体			
事業内容・量・場所・規模・件数等	平成19年度事業内容(決算)			平成20年度事業内容(予算)			
	エゾシカ・オオカミ舎完成(143,436千円) 597.06㎡			熱帯植物館解体 40,000千円 老朽化及びコスト削減(A重油)のため解体する。			
達成目標の状況							
項目		18年度末 (現状)	19年度末 (実績)	20年度末 (予定)	21年度末 (予定)	22年度末 (予定)	22年度末 (目標)
[円山動物園リニューアル]基本計画の策定		-	素案策定	策定			策定 (19年度)
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)							
<p>市民との連携、市民参加 市民動物園会議の開催</p> <p>企業等との連携・協働 [資金協力] 企業等からの寄付金により支援、アニマルファミリー制度による支援 [人材協力] - [情報協力] - [その他の協力] - 市民・企業等が参加しやすい環境づくり</p>							

平成20年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その2) (単位:千円)

計画体系コード	4-2-1		事業名	円山動物園リニューアル事業		
評価(成果)			課題			
			動物園が発信するメッセージをより普及・啓発のできる新施設を活用した環境教育・レクリエーションのプログラムの検討が必要である。			
今後の事業の予定・方向						
基本計画の策定により、当初計画を修正する可能性がある。						
事業費の推移						
項目		19年度	20年度	21年度	22年度	計
計画	事業費	-	-	-	-	-
	財源内訳	国・道支出金				
		市債				
		その他				
予算	事業費	231,900	40,000	-	-	271,900
	財源内訳	国・道支出金	0	0		0
		市債	0	0		0
		その他	120,000	0		120,000
	一般財源	111,900	40,000		151,900	
実績	事業費	204,264	-	-	-	204,264
	財源内訳	国・道支出金	0			0
		市債	0			0
		その他	119,700			119,700
	一般財源	84,564			84,564	
事業費の進捗率		(19年度実績事業費 + 20年度予算事業費) / (計画事業費)				-
計画との差異(予算・事業内容・規模・時期等)						
(全体)						
[19年度]						
[20年度]						