

平成20年度第2次新まちづくり計画事業進行調書（その1）

計画体系コード	4-4-3		事業名	区役所施設等耐震補強事業			
担当	市民まちづくり局地域振興部区政課 早坂 TEL 211-2252						
全 体 計 画							
事業内容	「市有建築物耐震化緊急5カ年計画」に基づき、1s値が0.3未満の区役所施設等（5施設）の耐震改修工事などを行う。		＜年度別の事業内容＞				
			19年度	北区役所別館耐震改修基本設計 白菊会館解体工事 豊平区役所・保健センター耐震改修基本設計			
事業内容			20年度	北区役所別館耐震改修工事 白菊会館設計・建築工事 豊平区役所・保健センター仮庁舎設計 南区役所耐震改修基本設計			
			21年度	豊平区役所・保健センター仮庁舎整備・耐震改修設計 南区役所仮庁舎設計 定山溪出張所建替設計			
事業内容			22年度	豊平区役所・保健センター耐震改修工事 南区役所仮庁舎整備・耐震改修設計 定山溪出張所解体・建築工事			
事業内容・量・場所・規模・件数等	平成19年度事業内容（決算）		平成20年度事業内容（予算）				
	・北区役所別館耐震改修基本設計 ・豊平区役所・保健センター耐震改修基本設計 （北区・豊平区事業費計：3,783千円） ・白菊会館解体工事 （事業費：20,361千円） ・白菊会館設計費（事業費：2,998千円）		・豊平区役所・保健センター耐震改修実施設計 （事業費：14,900千円） ・南区役所耐震改修基本設計 （事業費：4,100千円） ・白菊会館（175㎡）建築工事 （事業費：76,000千円・地元寄付金：1,650千円）				
達成目標の状況							
項 目		18年度末 (現 状)	19年度末 (実 績)	20年度末 (予 定)	21年度末 (予 定)	22年度末 (予 定)	22年度末 (目 標)
耐震性能の強化（累計）		—	3施設	4施設	5施設	5施設	耐震補強 実施
市民・企業等との協働の状況（市民・企業等の参加、支援、協力の状況）							
■市民との連携、市民参加 白菊会館は、地区住民活動の拠点施設として、地区のコミュニティ育成に活用されている地域の中核的な活動の場（地区会館）であるため、地元町内会役員を中心とする建設検討委員会を立上げ、意見の集約を行い利用しやすい施設作りを推進している。							
■企業等との連携・協働 [資金協力] [人材協力] [情報協力] [その他の協力]							
■市民・企業等が参加しやすい環境づくり							

平成20年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その2) (単位:千円)

計画体系コード	4-4-3		事業名	区役所施設等耐震補強事業		
評価(成果)				課題		
当該事業は、現在、設計を行っている段階であり評価すべき項目はなし。				21年度の事業結果(豊平区役所・保健センター耐震改修工事)を見た上で課題を整理し、今後の事業に反映していきたい。		
今後の事業の予定・方向						
23年度 南区役所耐震改修工事 24年度 南区役所仮庁舎解体工事 ・ 20年度に実施する、南区役所耐震改修基本設計において仮庁舎建設が不要になった場合、実施設計・耐震改修工事が繰り上がることになる。						
事業費の推移						
項目		19年度	20年度	21年度	22年度	計
計画	事業費	34,250	135,571	217,228	637,951	1,025,000
	財源内訳					
	国・道支出金	0	0	0	0	0
	市債	0	0	0	224,000	224,000
	その他	0	1,650	0	0	1,650
予算	事業費	34,250	95,000	—	—	129,250
	財源内訳					
	国・道支出金	0	0			0
	市債	0	0			0
	その他	0	1,650			1,650
実績	事業費	27,142	—	—	—	27,142
	財源内訳					
	国・道支出金	0				0
	市債	0				0
	その他	0				0
事業費の進捗率		(19年度実績事業費+20年度予算事業費) / (計画事業費)				11.9%
計画との差異(予算・事業内容・規模・時期等)						
[全体]						
[19年度]						
[20年度] 北区役所別館耐震改修工事については、区分所有者であるUR都市機構との調整が整っていないため、次年度以降に耐震改修工事を行うことになった。豊平区役所・保健センターの仮庁舎設計については、平成19年度に行った基本設計において、仮庁舎の建設をしなくても耐震補強工事を行える手法を選択したため不要となった。そのため、繰り上げて耐震改修実施設計を行うことになった。						