

平成20年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その1)

計画体系コード	5-2-1	事業名	厚別清掃工場跡地パークゴルフ場等整備事業				
担当	厚別区市民部地域振興課 河野(895-2400)						
全体計画							
事業内容	パークゴルフ場等造成工事 ・厚別清掃工場跡地利用として、リユース広場整備(環境局環境事業部所管)と連携しながら、パークゴルフ場を含む多目的広場を整備する。 ・パークゴルフ場を含む多目的広場の運営管理を住民と行政が協働で行なう。 所在地 厚別区厚別東3条1丁目(14000㎡) 整備面積 基盤整備12200㎡(うちパークゴルフ場は7000㎡) 整備内容 植栽、施設整備(給水、汚水排水、電気、園路広場、備品、サービス、サイン、管理施設等)、トイレ設置工事		<年度別の事業内容>				
			平成19年度:レイアウトを含め、運営管理に向けた具体的な検討 平成20年度:実施設計、施工・完成 平成21年度:供用開始				
事業内容・量・場所・規模・件数等	平成19年度事業内容(決算)			平成20年度事業内容(予算)			
	レイアウト図案作成 土地利用に関する検討資料作成業務 294千円 活用・管理に関する検討・意見交換 活用・管理検討ワークショップ実施業務 992千円			パークゴルフ場を含めた多目的広場の造成工事 59,000千円			
達成目標の状況							
項 目		18年度末 (現 状)	19年度末 (実 績)	20年度末 (予 定)	21年度末 (予 定)	22年度末 (予 定)	22年度末 (目 標)
(厚別清掃工場跡地パークゴルフ場等整備)パークゴルフ場		-	レイアウト 検討	設計・整備	供用開始	/	供用開始 (21年度)
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)							
市民との連携、市民参加 平成17年度に厚別区まちづくり協議会メンバーが中心になって検討した跡地活用の提言書を踏まえて、パークゴルフ場や芝生広場などの多目的広場として整備することが決まった。平成19年度は、地域住民や学校、パークゴルフ同好会などが参加して、活用、管理を検討するワークショップを開催し、パークゴルフ場のコースの考え方や芝生広場の運用方法について話し合った。							
企業等との連携・協働 [資金協力] - [人材協力] - [情報協力] - [その他の協力] - 市民・企業等が参加しやすい環境づくり							

平成20年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その2) (単位:千円)

計画体系コード	5-2-1		事業名	厚別清掃工場跡地パークゴルフ場等整備事業			
評価(成果)			課題				
<p>多目的広場(パークゴルフ場、芝生広場)のレイアウトや具体的な活用方法、管理方法について、地域住民等の意見を集約することができた。</p> <p>多目的広場(パークゴルフ場、芝生広場)の造成に必要な工事費の予算が計上され、H20年度の着工が確実にされた。</p>			<p>多目的広場(パークゴルフ場、芝生広場)の活用・管理に地域住民等が関わる範囲を明らかにしていく必要がある。</p> <p>多目的広場(パークゴルフ場、芝生広場)の運用にあたっての具体的なルールを明らかにしていく必要がある。</p>				
今後の事業の予定・方向							
<p>多目的広場(パークゴルフ場、芝生広場)の造成を行う。</p> <p>多目的広場(パークゴルフ場、芝生広場)の運営・管理を担う(一部を含む)団体を明らかにしていく。</p> <p>H21年度以降の維持管理に必要な費用の予算化を行う。</p>							
事業費の推移							
項目		19年度	20年度	21年度	22年度	計	
計画	事業費	300	83,700	0	0	84,000	
	財源内訳	国・道支出金	120	31,011	0	0	31,131
		市債	0	0	0	0	0
		その他	0	32,000	0	0	32,000
		一般財源	180	20,689	0	0	20,869
予算	事業費	300	59,000	-	-	59,300	
	財源内訳	国・道支出金	120	23,600			23,720
		市債	0	0			0
		その他	0	0			0
		一般財源	180	35,400			35,580
実績	事業費	1,286	-	-	-	1,286	
	財源内訳	国・道支出金	118				118
		市債	0				0
		その他	0				0
		一般財源	1,168				1,168
事業費の進捗率		(19年度実績事業費 + 20年度予算事業費) / (計画事業費)				71.8%	
計画との差異(予算・事業内容・規模・時期等)							
(全体)							
[19年度]							
計画には無かったが、地域との連携・市民参加を考慮、多目的広場(パークゴルフ場、芝生広場)の活用・管理について検討するワークショップを執行した。							
[20年度]							
造成工事に係る予算査定において、駐車場の幅が認められなかった等により造成規模が縮小された。							