

平成20年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その1)

計画体系コード	5-3-1		事業名	札幌駅前通地下歩行空間整備事業			
担当	建設局土木部創成・駅前整備担当課 小林 Tel 211-2641						
全体計画							
事業内容	札幌駅前通において、「地下鉄さっぽろ駅」と「地下鉄大通駅」を連絡する地下歩行空間を整備する。 ・事業年度 : 平成17年度～平成22年度 ・整備延長 : 520m(北1条・宮の沢通～北5条・手稲通) ・通路幅員 : 20m(標準部) 大通～北1条・宮の沢通間の160mについては、北海道開発局で整備中			<年度別の事業内容>			
				平成19年度 : 仮設工, 掘削工, 北4条機械室整備工 平成20年度 : 掘削工, 構築工, 北4条機械室建築・設備工 平成21年度 : 構築工, 埋戻し工, 建築・設備工 平成22年度 : 建築・設備工, 路面復旧工			
事業内容・量・場所・規模・件数等	平成19年度事業内容(決算)			平成20年度事業内容(予算)			
	本体工事 1,228百万円 さっぽろ駅改修工事 543百万円 地下埋設物移設補償 121百万円			本体工事 1,558百万円 さっぽろ駅改修工事 813百万円 地下埋設物移設補償 89百万円			
達成目標の状況							
項目		18年度末 (現状)	19年度末 (実績)	20年度末 (予定)	21年度末 (予定)	22年度末 (予定)	22年度末 (目標)
地下歩行空間(地下歩道)の整備		工事中	工事中	工事中	工事中	供用開始	供用開始
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)							
市民との連携、市民参加 1000人ワークショップの結果を踏まえ、事業を推進している。							
企業等との連携・協働 [資金協力] 地下接続を接続者側の負担により行うことにより、民間資本による道路整備を行うことが出来る。 [人材協力] [情報協力] 各種マスコミ取材などを通じて、事業の理解を深めるようにしている。 [その他の協力]							
市民・企業等が参加しやすい環境づくり 本事業は、詳細デザインや管理運営について地元事業者や協議会に情報提供(シンポジウムの開催など)を行いながら、市民が参加しやすい環境づくりを進めている。							

平成20年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その2) (単位:千円)

計画体系コード		5-3-1		事業名	札幌駅前通地下歩行空間整備事業			
評価(成果)				課題				
沿道ビル、地下埋設物管理者と綿密な連携をとりながら計画的に事業を進め、ほぼ予定通りの工程で進めることが出来た。				工期短縮やコスト縮減 本格化する沿道ビル接続工事との工程管理				
今後の事業の予定・方向								
地下歩行空間の整備により、四季を通じて安全で快適な歩行空間を確保し、2極化している都心の商業圏の回遊性を高めることで都心全体の魅力と活力の向上を図り、道都にふさわしい街並みとにぎわいを創出するために、早期完成を目指しており、平成22年度中の完成のために今後も沿道ビル接続工事との工程管理を綿密にしながら工期短縮、コスト縮減に取り組む。また22年度の完成後に様々な活用が行える施設整備を進めるため関連部局と連携しながら事業を行う。								
事業費の推移								
項目		19年度	20年度	21年度	22年度	計		
計画	事業費	1,995,000	2,799,000	3,485,000	5,847,000	14,126,000		
	財源内訳	国・道支出金	932,000	1,404,000	1,760,000	2,507,000	6,603,000	
		市債	533,000	802,000	998,000	2,228,000	4,561,000	
		その他	248,000	181,000	155,000	94,000	678,000	
		一般財源	282,000	412,000	572,000	1,018,000	2,284,000	
予算	事業費	1,995,000	3,182,000	-	-	4,729,000		
	財源内訳	国・道支出金	932,000	1,404,000			2,336,000	
		市債	533,000	1,117,000			1,371,000	
		その他	248,000	187,000			310,000	
		一般財源	282,000	474,000			712,000	
実績	事業費	2,055,387	-	-	-	2,055,387		
	財源内訳	国・道支出金	999,000				999,000	
		市債	559,000				559,000	
		その他	121,387				121,387	
		一般財源	376,000				376,000	
事業費の進捗率		(19年度実績事業費 + 20年度予算事業費) / (計画事業費)					37.1%	
計画との差異(予算・事業内容・規模・時期等)								
(全体)								
[19年度] 事業費の推移欄の実績事業費については、18年度から19年度への繰越金を含む。								
[20年度]								
予算の計には、翌年度への繰越分を含まない。								