

平成21年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その1)

計画体系コード	1-1-3	事業名	区保育・子育て支援センター整備事業	
担当	子ども未来局子育て支援部保育指導課 上西 :211-2985			
全体計画				
事業内容	<p>安心して子どもを産み育てられる環境づくりのため、各区に従来の保育所機能に加え、新たに常設の子育てサロンの運営等のさまざまな子育て支援機能を有する区保育・子育て支援センター(以下、区センターという。)を順次設置する。</p> <p>平成18年度には3区(豊平区・西区及び手稲区)に、平成19年度には東区に設置したところである。</p> <p>今後については、さっぽろ子ども未来プランの前期計画内である平成21年度には清田区()、さらに平成22年度までにもう1か所開設し、合計6か所に設置する。</p> <p>残りの4区については、平成23年度以降できるだけ早い時期に開設する(全区に区センターを開設する)。</p> <p>市立しんえい幼稚園に清田区センターを併設した(仮称)市立認定こども園として開設。なお、当該施設は、平成20年度に公募により「札幌市立認定こども園にじいる」と名称が決定した。</p>		<年度別の事業内容>	
			<p>平成19年度: 東区保育・子育て支援センター整備(園庭・外構工事) 市立認定こども園にじいる(清田区センター)整備(基本実施設計)</p> <p>平成20年度: (仮称)北区保育・子育て支援センター整備(実施設計、札幌市若草保育園を市営幌北団地移転改築工事に伴い移転改築整備) 市立認定こども園にじいる(清田区センター)整備(本体工事)</p> <p>平成21年度: (仮称)白石区保育・子育て支援センター整備(札幌市白石保育園を改修)</p>	
事業内容	平成19年度事業内容(決算)		平成20年度事業内容(決算)	
	<p>・東区保育・子育て支援センター整備費(園庭・外構工事費)10,769千円 【整備概要】 平成18年度の本体工事(北海道発注工事。道営住宅「光星第一団地」との合築施設である「札幌市新生保育園」を、同住宅の耐震改修に合わせて大規模修繕を行い、区センターに転換した)に引き続き、札幌市単独事業として園庭や駐車場等の外構工事を行った。 【施設概要】 所在 東区北9条東7丁目 構造/面積 RC造7階建(1階部分)/ 1,114.84㎡ 事業内容 <保育事業>定員120名、乳幼児併設(生後57日~就学前)、開所時間:7時~19時、特別保育(延長・一時・産休明け・障がい児) <子育て支援事業>子育てサロン、子育て講座・相談等</p> <p>・市立認定こども園にじいる整備費(清田区センターがその一部となる) 【整備概要】 平成20年度の本体工事に向けて、基本実施設計を行った。</p>		<p>・(仮称)北区保育・子育て支援センター整備費(実施設計費)5,216千円 【整備概要】 北区の市営住宅幌北団地2号棟の建替工事に合わせて、当該建物の1階及び2階に北区センターを合築整備する。平成20年度は実施設計を行った。 【施設概要】 所在 北区北25条西3丁目 構造/面積 RC造14階建(1階及び2階部分)/約1,100㎡ 事業内容 <保育事業>定員120名、乳幼児併設(生後57日~就学前)、開所時間:7時~19時、特別保育(延長・一時・産休明け・障がい児) <子育て支援事業>子育てサロン、子育て講座・相談等</p> <p>・市立認定こども園にじいる整備費 【整備概要】 本体工事及び施設の開設に必要な物品等の購入を行った(平成21年4月1日開設)。</p>	
事業内容	平成21年度事業内容(予算)		平成22年度事業内容(予算)	
	<p>・(仮称)北区保育・子育て支援センター整備費 40,069千円(本体工事) 【整備概要】 平成20年度に行った実施設計を踏まえ、平成21年度は本体工事を行う(工事期間:平成21年度から平成23年度)</p> <p>・(仮称)白石区保育・子育て支援センター整備費(施設内部改修工事費)28,767千円 【整備概要】 白石保育園を区センター化するための改修工事を実施する。 【施設概要】 所在 白石区本通3丁目北 構造/面積 RC造3階建(1階部分)/ 817.52㎡ 事業内容 <保育事業>定員120名、乳幼児併設(生後57日~就学前)、開所時間:7時~19時、特別保育(延長・一時・産休明け・障がい児) <子育て支援事業>子育てサロン、子育て講座・相談等</p>			
規 模				
件 数				
等				

平成21年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その2)

計画体系コード	1-1-3			事業名	区保育・子育て支援センター整備事業		
達成目標の状況							
項目	18年度末 (現状)	19年度末 (実績)	20年度末 (実績)	21年度末 (予定)	22年度末 (予定)	22年度末 (目標)	
区保育・子育て支援センター設置数(累計)	3カ所	4カ所	4カ所	5カ所	6カ所	6カ所	
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)							
<p>市民との連携、市民参加 本事業は「さっぽろ子ども未来プラン」及び「新まちづくり計画」に位置づけられており、また、広報等を活用し、適宜市民への告知等を実施したことから、市民参加及び適切な情報共有を行ってきたといえる。</p> <p>企業等との連携・協働 [資金協力] [人材協力] [情報協力] [その他の協力] 建物の設計及び本体工事においては、北海道や受注業者等と緊密に連携し、施設を利用するすべての子ども・保護者等が安全かつ快適に生活し、豊かに育つことができる、利用者ニーズに対応した施設づくりを目指してきた。</p> <p>市民・企業等が参加しやすい環境づくり 本体工事終了後、ホームページ上における告知や、地下鉄駅掲示板等における施設案内の掲示等、施設を利用したい市民に対する情報提供に努めた。</p>							
評価(成果)			課題				
<p>既に開設した5区(東、豊平、清田、西、手稲)については、開設前よりさまざまな問合せがあるなど、子育て家庭の関心が高く、多数の保育所入所申込みがあるのはもちろん、新規事業であった一時保育や子育て支援事業についても、多数の利用者が訪れている。また、地域の子育てサロンや区健康・子ども課、専門機関等とのネットワークも構築されてきており、一定の成果をあげているといえる。(仮称)北区保育・子育て支援センター及び(仮称)白石区保育・子育て支援センターの整備については設計を終え、現在のところ予定どおり順調に開設に向けての準備を進めている。</p>			<p>区センターの整備に際しては、区内の乳幼児関係施設等との連携を考慮したうえで、既存の保育所など公共施設の有効活用を図ることとしている。よって、これらの公共施設を所管する部局との連携を図り、事業の検討を進める必要がある。</p> <p>さらに、区保育・子育て支援センターの運営に関しては、広報さっぽろ等の宣伝媒体を活用することによって、より一層有効に活用されるように周知を図っていくこととし、さらに地域に密着することで、地域の子育て支援の核となる必要がある。</p>				
今後の事業の予定・方向							
<p>平成21年度までに、5区整備を終え、平成22年度に6区目として白石区を整備する予定となっている。なお、平成24年4月に7区目となる(仮称)北区保育・子育て支援センターを開設する予定である。</p> <p>未設置区の整備については、活用可能な公共施設の調査検討を踏まえて、整備の検討して行く予定となっている。</p>							

平成21年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その3) (単位:千円)

計画体系コード		1-1-3	事業名	区保育・子育て支援センター整備事業		
事業費の推移						
項目		19年度	20年度	21年度	22年度	計
計画	事業費	10,200	6,000	12,800	0	29,000
	財源内訳	国・道支出金	0	0	0	0
		市の債	0	0	0	0
		その他の	0	0	0	0
一般財源	10,200	6,000	12,800	0	29,000	
予算	事業費	10,200	15,000	68,836	-	94,036
	財源内訳	国・道支出金	0	5,511	17,945	
		市の債	0	0	0	0
		その他の	0	0	0	0
一般財源	10,200	9,489	50,891		70,580	
実績	事業費	10,769	5,216	-	-	15,985
	財源内訳	国・道支出金	0	1,795		1,795
		市の債	0	0		0
		その他の	0	0		0
一般財源	10,769	3,421			14,190	
事業費の進捗率		(H19実績事業費 + H20実績事業費 + H21予算事業費) / (計画事業費)				292.5%
計画との差異(予算・実績・事業内容・規模・時期等)						
(全体)						
[19年度]						
【計画と実績の差】 東区保育・子育て支援センター整備における、園庭工事における地下埋設物処理にかかる費用増。						
[20年度]						
【計画と予算及び実績の差】 (仮称)北区保育・子育て支援センター整備の実施設計費用の詳細検討により予算増としたが、当該センターは市営住宅と合築のため、子ども未来局と都市局で執行額を按分したところ計画範囲内の実績となった。						
[21年度]						
【計画と予算の差】 (仮称)北区保育・子育て支援センター整備における、本体工事の実施に伴う増。 (仮称)白石区保育・子育て支援センター整備における、工事単価、工事範囲拡大による増。						