

平成21年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その1)

計画体系コード	5-1-1	5-3-1	事業名	創成川アートワーク事業
担当	観光文化局文化部市民文化課 渡邊 211-2261			
全体計画				
事業内容	現在進められている創成川通アンダーパス連続化事業により生まれる親水緑地空間に、彫刻などのパブリックアートを設置したり、芸術的要素をランドスケープに組込むことによって、文化の薫る街づくりを進める。 設置するアートワーク数(芸術的要素)については、北2条から南4条までの7ブロック中に3要素程度とし、市民が触れて遊べるものや、創成川緑地に人が集まり、散策することを促す要素になるものとする。 デザイン検討委員会と連携し、アートワークについて検討する委員会を設置し、完成まで委員会が監修する。		<年度別の事業内容>	
			事業期間:平成19年度～平成22年度 事業内容 平成19年度:アートワークの基本計画の策定 平成20年度:委嘱作家による作品設計 平成21・22年度:委嘱作家による作品制作	
事業内容・量・場	平成19年度事業内容(決算)		平成20年度事業内容(決算)	
	アートワーク基本計画策定のため、制作を委嘱する作家の選考と作家から提案された作品内容の検討を行った。基本計画は策定中。		引続きアートワークの基本計画策定のため、作品内容の検討を行った。	
事業内容・規模・件数等	平成21年度事業内容(予算)		平成22年度事業内容(予算)	
	引続きアートワークの基本計画策定を行い、作品内容の概要を確定させる。			

平成21年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その2)

計画体系コード	5-1-1	5-3-1		事業名	創成川アートワーク事業		
達成目標の状況							
項目	18年度末 (現状)	19年度末 (実績)	20年度末 (実績)	21年度末 (予定)	22年度末 (予定)	22年度末 (目標)	
アートワークの設置	-	設置作品の 検討	設置作品の 検討	設置作品の 決定	設置	設置	
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)							
<p>市民との連携、市民参加 創成川通親水緑地空間整備事業については、市民1000人のワークショップや市民懇談会にて多くの意見を参考にしており、市民が参加しながら計画が進められている。 また、アートワーク作家の選定及び作品の監修については、専門家による外部委員会を設け議論している。</p> <p>企業等との連携・協働 [資金協力] 民間奉仕団体からの寄附を受けて事業内容を充実させている。 [人材協力](該当なし) [情報協力](該当なし) [その他の協力](該当なし) 市民・企業等が参加しやすい環境づくり アートワーク委員会を公開で行っており、市民への情報提供に努めている。</p>							
評価(成果)				課題			
アートワーク基本計画策定のため、制作を委嘱する作家から提案された作品内容の検討を行った。基本計画は策定中。				<ul style="list-style-type: none"> ・作家とのアートワーク設置に係る諸条件の調整 ・作品の設置及び維持管理に係る経費の確保 			
今後の事業の予定・方向							
<ul style="list-style-type: none"> ・創成川通アンダーパス連続化事業に伴う親水緑地空間については平成20年度後半に実施設計を行い、平成21年度中旬から工事に着手する予定のため、それまでにランドスケープ全体との調整を行うとともに、設置作品の概要を確定する必要がある。 ・アートワーク設置後の親水緑地空間の活用方策について検討をする必要がある。 							

平成21年度第2次新まちづくり計画事業進行調書(その3) (単位:千円)

計画体系コード		5-1-1	5-3-1	事業名	創成川アートワーク事業		
事業費の推移							
項目		19年度	20年度	21年度	22年度	計	
計画	事業費	5,500	7,500	22,500	22,500	58,000	
	財源内訳						
	国・道支出金	0	0	11,290	11,290	22,580	
	市の債	0	0	7,500	7,500	15,000	
	その他の他	0	0	0	0	0	
一般財源	5,500	7,500	3,710	3,710	20,420		
予算	事業費	5,500	5,200	3,400	-	14,100	
	財源内訳						
	国・道支出金	0	0	0	0	0	
	市の債	0	0	0	0	0	
	その他の他	0	0	0	0	0	
一般財源	5,500	5,200	3,400	-	14,100		
実績	事業費	5,362	4,704	-	-	10,066	
	財源内訳						
	国・道支出金	0	0	0	0	0	
	市の債	0	0	0	0	0	
	その他の他	0	0	0	0	0	
一般財源	5,362	4,704	-	-	10,066		
事業費の進捗率		(H19実績事業費 + H20実績事業費 + H21予算事業費) / (計画事業費)				23.2%	
計画との差異(予算・実績・事業内容・規模・時期等)							
(全体)							
[19年度]							
[20年度] アートワーク基本計画策定に係る経費を精査し、計画時よりも予算規模を縮小したため。							
[21年度] 当初21年度からの作品制作を予定していたが、22年度から制作することとしたため。							