

平成22年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その1)

施策体系コード 4-4-3		事業名 区役所施設等耐震補強事業	
担当 市民まちづくり局地域振興部区政課 木村		211-2252	
全 体 計 画			
事 業 内 容	「市有建築物耐震化緊急5カ年計画」に基づき、 $I_s$ 値が0.3未満の区役所施設等(5施設)の耐震改修工事などを行う。		<年度別の事業内容>
			19年度 北区役所別館耐震改修基本設計 白菊会館解体工事 豊平区役所・保健センター耐震改修基本設計 20年度 北区役所別館耐震改修工事 白菊会館設計・建築工事 豊平区役所・保健センター仮庁舎設計 南区役所耐震改修基本設計 21年度 豊平区役所・保健センター仮庁舎整備・耐震改修設計 南区役所仮庁舎設計 定山溪出張所建替設計 22年度 豊平区役所・保健センター耐震改修工事 南区役所仮庁舎整備・耐震改修設計 定山溪出張所解体・建築工事
事 業 内 容 ・ 量 ・ 場 所 ・ 規 模 ・ 件 数 等	平成19年度事業内容(決算)		平成20年度事業内容(決算)
	・北区役所別館耐震改修基本設計 ・豊平区役所・保健センター耐震改修基本設計 (北区・豊平区事業費計:3,783千円) ・白菊会館解体工事 (事業費:20,361千円) ・白菊会館設計費 (事業費:2,998千円)		・豊平区役所・保健センター耐震改修実施設計 ・南区役所耐震改修基本設計 (豊平区・南区事業費計:12,712千円) ・白菊会館(175㎡)建築工事 (事業費:57,325千円・地元寄付金:1,650千円)
平成21年度事業内容(決算)		平成22年度事業内容(予算)	
・南区役所耐震改修設計 (事業費:3,833千円) (2定補正予算) ・豊平区役所・保健センター耐震改修工事(H21~H22継続) (H21事業費:55,578千円)		・南区役所耐震改修工事 (事業費:97,000千円) ・豊平区役所・保健センター耐震改修工事(H21~H22継続) (H22事業費:99,563千円)	

## 平成22年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その2)

施策体系コード	4-4-3			事業名	区役所施設等耐震補強事業		
<b>達成目標の状況</b>							
項目	18年度末 (現 状)	19年度末 (実 績)	20年度末 (実 績)	21年度末 (実 績)	22年度末 (予 定)	22年度末 (目 標)	
耐震性能の強化(累計)	-	3施設	4施設	4施設	4施設	耐震補強実施	
<b>市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)</b>							
<p>市民との連携、市民参加</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・豊平区役所・保健センター耐震改修工事</li> <li>・南区役所耐震改修工事</li> </ul> <p>耐震改修工事を実施するにあたり、利用される市民へのサービスに対する影響を最小限にすることで市民に協力を得る。</p> <p>企業等との連携・協働</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[資金協力] (該当なし)</li> <li>[人材協力]</li> <li>[情報協力]</li> <li>[その他の協力]</li> </ul> <p>市民・企業等が参加しやすい環境づくり (該当なし)</p>							
<b>評価(成果)</b>				<b>課題</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>・豊平区役所・保健センター耐震改修設計(H20)</li> <li>・南区役所耐震改修設計(H21)</li> </ul> <p>耐震改修工事にあたり仮設庁舎を建設する予定であったが、「外付けフレーム補強」を採用することで仮設庁舎は不要となった。 このため事業費の節減を図ることができ、市民サービス及び執務の影響を最小限とすることができた。</p>				<p>2施設の耐震改修の実績による課題を整理し、今後の耐震改修事業に反映する。</p>			
<b>今後の事業の予定・方向</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画5施設のうち、3施設(白菊会館、豊平区役所・保健センター、南区役所)の耐震化事業を実施。</li> <li>・北区役所別館耐震改修工事 区分所有者であるUR都市機構との協議が整っていないため後年次へ繰り延べとなっているが、協議が整いしだい事業を開始する。</li> <li>・定山溪出張所耐震改修工事 国道拡幅予定により現施設が障害となるため改修が不可能であることから移転改築の方針であり、現在、移転地の検討を実施しており決定しだい事業を開始する。</li> </ul>							

## 平成22年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その3) (単位:千円)

施策体系コード		4-4-3		事業名	区役所施設等耐震補強事業		
事業費の推移							
項目		19年度	20年度	21年度	22年度	計	
計画	事業費	34,250	135,571	217,228	637,951	1,025,000	
	財源						
	国・道支出金	0	0	0	0	0	
	市内債	0	0	0	224,000	224,000	
	その他の	0	1,650	0	0	1,650	
一般財源	34,250	133,921	217,228	413,951	799,350		
予算	事業費	34,250	95,000	79,600	196,563	405,413	
	財源						
	国・道支出金	0	0	0	30,000	30,000	
	市内債	0	0	66,000	135,000	201,000	
	その他の	0	1,650	0	0	1,650	
一般財源	34,250	93,350	13,600	31,563	172,763		
実績	事業費	27,142	70,037	59,411	-	156,590	
	財源						
	国・道支出金	0	0	0		0	
	市内債	0	0	51,000		51,000	
	その他の	0	1,650	0		1,650	
一般財源	27,142	68,387	8,411		103,940		
事業費の進捗率		(H19実績+H20実績+H21実績+H22予算事業費) / (計画事業費)				34.5%	
計画との差異(予算・実績・事業内容・規模・時期等)							
(全体)							
[19年度]							
[20年度]							
<ul style="list-style-type: none"> <li>・北区役所別館耐震改修工事は、区分所有者であるUR都市機構との協議が整っていないため、次年度以降に耐震改修工事を延期。</li> <li>・豊平区役所・保健センターの仮庁舎設計は、平成19年度の基本設計により不要となったため、耐震改修実施設計を繰り上げて実施。</li> </ul>							
[21年度]							
<ul style="list-style-type: none"> <li>・北区役所別館耐震改修工事は、区分所有者であるUR都市機構との協議が整っていないため、次年度以降に耐震改修工事を延期。</li> <li>・豊平区役所・保健センター耐震改修工事は、繰り上げ実施(H21~H22継続)。</li> <li>・南区役所の仮庁舎設計は、平成20年度の基本設計により不要となったため、繰り上げて耐震改修実施設計を実施。</li> <li>・定山溪出張所建替設計は、移転地が未決定のため次年度以降に延期。</li> </ul>							
[22年度]							
<ul style="list-style-type: none"> <li>・南区役所耐震改修工事は、繰り上げて実施。</li> </ul>							