

平成22年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その1)

施策体系コード	3-2-3		事業名	ユニバーサルデザインの公園づくり事業
担当	環境局みどりの推進部みどりの推進課 与那覇 Tel.211-2522			
全 体 計 画				
事業内容	パリアフリー新法及び福祉のまちづくり条例の整備基準に基づき、高齢者や障がい者など、誰もが安全で快適に利用できる公園の整備を進める。 (具体的な事業内容) ○実施設計・園路、出入口段差解消・四阿(あずまや)、ベンチなどの休憩施設・手摺・身障者対応型水飲み台・身障者対応型便所の設置等		<年度別の事業内容>	
	同左事業を単年度ごとに実施していく。			
事業内容・量・場所・規模・件数等	平成19年度事業内容(決算)		平成20年度事業内容(決算)	
	○事業内容 実施設計・園路、出入口段差解消、四阿(あずまや)、ベンチ、手摺、身障者対応型水飲み台、身障者対応型便所 ・身障者対応型水飲み台 4基、身障者対応型便所 19箇所ほか ・緑ヶ丘公園を含め 計33公園(総合公園 4、運動公園 2、特殊公園 2、都市緑地 5、緑道 1、近隣公園 3、街区公園 16)		○事業内容 ・身障者対応型便所 17箇所 ・実施設計・園路、出入口段差解消、四阿(あずまや)、ベンチなどの休憩施設、手摺、身障者対応型水飲み台 :七条公園を含め 計39公園(総合公園 3、運動公園 1、特殊公園 1、都市緑地 4、近隣公園 7、街区公園 23)	
	平成21年度事業内容(決算)		平成22年度事業内容(予算)	
	○事業内容 ・身障者対応型便所 17箇所 ・実施設計・園路、出入口段差解消、四阿(あずまや)、ベンチなどの休憩施設、手摺、身障者対応型水飲み台 :やちだも公園を含め 計42公園(総合公園1、運動公園 1、特殊公園 2、都市緑地 4、地区公園 2、近隣公園 10、街区公園 22)		○事業内容 ・身障者対応型便所 16箇所 ・実施設計・園路、出入口段差解消、四阿(あずまや)、ベンチなどの休憩施設、手摺、身障者対応型水飲み台 :南11条おたに公園を含め 計42公園(総合公園2、運動公園 1、特殊公園 2、都市緑地 1、地区公園 2、近隣公園 9、街区公園 25)	

平成22年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その2)

施策体系コード	3-2-3		事業名	ユニバーサルデザインの公園づくり事業		
達成目標の状況						
項目	18年度末 (現 状)	19年度末 (実 績)	20年度末 (実 績)	21年度末 (実 績)	22年度末 (予 定)	22年度末 (目 標)
[公園における]身障者対応便所の整備率 (バリアフリー新法における22年度までの達成目標値)	20%	23%	25%	28%	30%	30%
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)						
<p>■市民との連携、市民参加 施工する公園の周辺地域を対象に、整備内容に関する意見交換の場を設けている。</p> <p>■企業等との連携・協働 [資金協力] 該当なし [人材協力] 該当なし [情報協力] 該当なし [その他の協力] 該当なし</p> <p>■市民・企業等が参加しやすい環境づくり 該当なし</p>						
評価(成果)			課題			
地域や利用者の声を取り入れながら、バリアフリー新法や福祉のまちづくり条例の基準に基づいた施設のバリアフリー化やユニバーサルデザイン化を進めることで、誰もが安全に安心して利用できる公園整備を着実に進めている。			現状の事業費では、施設の改修を実施できるのは一部の施設に限られる。 既存施設の安全を確保するためには、アセットマネジメントの考え方により計画的、効率的に改修を進めていく必要がある。			
今後の事業の予定・方向						
<p>身障者対応型トイレの整備を引き続き継続し、平成22年度までに公園に設置されたトイレのうち、身障者対応型トイレが設置されている公園の割合を国の目標である30%の達成を目指す。また、トイレに限らずバリアフリー新法で特定公園施設に指定された各施設については老朽化したものが多く、改修に合せ法的基準に適合させる必要があり、当事業は平成23年度以降も継続して進める必要がある。</p> <p>※特定公園施設 ①出入口及び園路・広場 ②屋根付広場③休憩所④野外劇場⑤野外音楽堂⑥駐車場⑦便 所⑧水飲場⑨手洗場⑩管理事務所 ⑪掲示板⑫標 識</p>						

平成22年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その3) (単位:千円)

施策体系コード		3-2-3			事業名	ユニバーサルデザインの公園づくり事業		
事業費の推移								
項目		19年度	20年度	21年度	22年度	計		
計画	事業費	423,886	423,000	423,000	422,114	1,692,000		
	財源内訳							
	国・道支出金	0	0	0	0	0		
	市の債	370,000	380,000	380,000	379,000	1,509,000		
	その他の	0	0	0	0	0		
	一般財源	53,886	43,000	43,000	43,114	183,000		
予算	事業費	423,886	398,120	390,790	363,500	1,576,296		
	財源内訳							
	国・道支出金	0	0	103,000	88,000	191,000		
	市の債	370,000	352,000	252,000	239,000	1,213,000		
	その他の	0	0	0	0	0		
	一般財源	53,886	46,120	35,790	36,500	172,296		
実績	事業費	397,514	369,004	372,573	—	1,139,091		
	財源内訳							
	国・道支出金	0	7,000	100,715		107,715		
	市の債	353,000	322,000	242,000		917,000		
	その他の	0	0	0		0		
	一般財源	44,514	40,004	29,858		114,376		
事業費の進捗率		(H19実績+H20実績+H21実績+H22予算事業費) / (計画事業費)					88.8%	
計画との差異(予算・実績・事業内容・規模・時期等)								
《全体》 —								
[19年度] 工事請負費入札差金が発生。								
[20年度] 工事請負費入札差金が発生。								
[21年度] 工事請負費入札差金が発生。								
[22年度]								