

平成22年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その1)

施策体系コード	4-4-3		事業名	中島体育センター耐震改修事業
担当	観光文化局スポーツ部施設課 淡路 tel 211-3045			
全 体 計 画				
事業内容	平成16年度に行った耐震診断調査で、塔屋部分について構造耐震判定指標Is値=0.3を下回っており耐震補強が必要なことから、平成19年度を初年度とする市有建築物耐震化緊急5ヵ年計画(H19～23)の対象施設となった。計画により19年度に実施設計、20年度に耐震改修を行う。 耐震補強箇所:塔屋部分の耐震補強工事		<年度別の事業内容>	
			平成19年度 実施設計 平成20年度 耐震改修工事	
事業内容・量・場所・規模・件数等	平成19年度事業内容(決算)		平成20年度事業内容(決算)	
	都市局建築部に委託し、実施設計を行った。		都市局建築部に予算委託し、改修工事を実施した。 工 期 5月下旬～7月末 事業費 4,052千円(うち工事費3,873千円) 工事内容 塔屋部分の壁4面のうちの南側1面を25cm打ち増し耐震補強した。	
平成21年度事業内容(決算)		平成22年度事業内容(予算)		
(対角線)		(対角線)		

平成22年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その2)

施策体系コード	4-4-3		事業名	中島体育センター耐震改修事業			
達成目標の状況							
項目	18年度末 (現 状)	19年度末 (実 績)	20年度末 (実 績)	21年度末 (決 算)	22年度末 (予 定)	22年度末 (目 標)	
耐震性能の強化	—	実施設計	耐震補強 実施			耐震補強実施 (20年度)	
市民・企業等との協働の状況(市民・企業等の参加、支援、協力の状況)							
<p>■市民との連携、市民参加 (該当なし)</p> <p>■企業等との連携・協働 [資金協力](該当なし) [人材協力](該当なし) [情報協力](該当なし) [その他の協力](該当なし)</p> <p>■市民・企業等が参加しやすい環境づくり (該当なし)</p>							
評 価 (成 果)			課 題				
平成19年度は計画通りに実施設計を行なうことができた。平成20年度は耐震改修工事を行い、安全・安心な施設に整備することができた。			/				
今 後 の 事 業 の 予 定 ・ 方 向							
平成20年度事業終了。							

平成22年度第2次札幌新まちづくり計画事業進行調書(その3) (単位:千円)

施策体系コード		4-4-3			事業名	中島体育センター耐震改修事業				
事業費の推移										
項目				19年度	20年度	21年度	22年度	計		
計画	事業費			271	5,729	0	0	6,000		
	財源内訳	国・道	支出金	0	0	0	0	0		
		市	債	0	0	0	0	0		
		その他		0	0	0	0	0		
		一般財源		271	5,729	0	0	6,000		
予算	事業費			271	5,129	0	0	5,400		
	財源内訳	国・道	支出金	0	0	0	0	0		
		市	債	0	0	0	0	0		
		その他		0	0	0	0	0		
		一般財源		271	5,129	0	0	5,400		
実績	事業費			179	4,052	0	-	4,231		
	財源内訳	国・道	支出金	0	0	0		0		
		市	債	0	0	0		0		
		その他		0	0	0		0		
		一般財源		179	4,052	0		4,231		
事業費の進捗率				(H19実績+H20実績+H21実績+H22予算事業費) / (計画事業費)						70.5%
計画との差異(予算・実績・事業内容・規模・時期等)										
《全体》										
[19年度] 実施設計を行った。										
[20年度] 耐震改修工事を実施。										
[21年度]										
[22年度]										